■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

市街地における安全・安心な通学路づくり(防災・安全)

都市計画課

社会資本総合整備計画(防災·安全交付金) 事後評価書

計画の名称				・女生			防災・安全)														
計画の期間		平成29年度	€ ~ ∜	介和2年	度 (4年)	間)			交付対象	香川県、	観音寺市										
計画の目標									Į.												
・歩行者	空間及び	自転車走行	丁空間の 種	確保や分詞	雛を行い、	安全確	保を図るとともに	、都市员	景観の向上及び緊	急輸送路	等の防災機能の強化を図る。										
1. 事業効果の		 ₽	· +4	分か効果	:があった	-															
1. 事采劝不切	76-764/1	<u> </u>	. 12	11,47/17/	.11.00	_															
事業の実	施によ	り、歩行	者及び自	転車が	安全に通	行でき	るようになる人	数(台数	数)が2,636人	(台) 確保	された。										
計画の成果目標																					
歩行者空	間及び目	転車走行空	空間の分詞	雅などに、	より、安全	全に通行	できるようになる	人数(安	·全通行確保人数)												
定量的指標の定	美ひが智	マナ		ı								- 常見の	り指標の現	泊荷及が	7日播店			I			
た 単い 旧伝 りた		P/C/V		I								当初現況値	中間	目標値	最終目		達成率			備	考
安全通行	確保人数	•									目標値	(H29当初) : 0 人	- (H3)末) 人	(R2) 2, 573						
Σ {(各路	8線を通行	テする歩行:	者及び自	転車の人	(台)数/1	.2h)×(名	各路線の対策:完	了1、未5	完了0)}		達成値	:			2, 636	人	102.4%				
全体事業費		合計		4, 070	百万円	A	4,050百万円	В	百万円	С	20百万円	効果促進				0. 49%					
		(A+B											+B+C) 事業費の割						步率 ベース)		96%
実施事業費		(A + B		3, 899	百万円	A	3,898百万円	В	百万円	С	1百万円		+B+C			0. 02%					
付対象事業 1 街路事業																					
	地域	交付	直接	事業者		亜	素となる事業名(車業俗正	£)		事業内容・規模等	市町名		事業実	施期間(年度)		全体事業費	実施事業費	進捗率	備考
種別	種別 一般	対象 香川県	間接	学 未有	(都) 錦			ず 未自 <i>D</i>	17	组 决 朴木	- 東来 14 -	高松市	H29	H30	H31	R2	ON Octo	(百万円)	(百万円)	1.00/	7 Mr. m. 10 1 1 1 1 1 2 2 2
01-001 街路 01-002 街路	一般	香川県	直接直接	_	(都) 中						L=0.49km	高松市					継続継続	1, 070 290	167 170	16% 59%	予算確保が十分でなかった 予算確保が十分でなかった
01-003 街路	一般	香川県	直接	_	(都)中						L=0.35km	高松市			補助	事業等へ	移行	180	211	117%	現在無電柱化補助事業で実施
01-004 街路	一般	香川県	直接	_	(都)富		泉 日線(南条工区)				L=0.58km 分、無電柱化 L=0.28km	坂出市 丸亀市					継続	880	970	110%	完了 維结
01-005 街路	一般	香川県	直接直接	_	(都) 九						Z方、無竜性化 L=0.28km [L=0.76km						胚紅	210 840	338 947	161% 113%	継続 完了
01-007 街路	一般	香川県	直接	_			喬線 (栄町工区)			>	L=0.13km	観音寺市					継続	200	768	384%	継続
01-008 街路	一般	観音寺市	直接	-	(都)中	央七間橋	香線			現道拡幅	L=0.11km	観音寺市						360	307	85%	完了
01-009 街路	一般	香川県	直接	_	(都)福	江松山線	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			現道拡幅	L=0.30km	坂出市					継続	20	20	100%	継続
即士打人次工士	/#: - -#/-																	4,050	3, 898	96%	
関連社会資本整 事業	備事業 地域	交付	直接	-1-30 -1-	-06	ı ArAr		1 4	F-W- 7	1	本业上 点		1	事業宝	施期間(年度)		全体事業費	実施事業費	進捗率	備考
番号 華果 種別	種別	対象	間接	事業者	種別	1寺	要素	となる事	事 業名		事業内容	市町村名	H29	H30	H31	R2		(百万円)	(百万円)	~ 0 +	VIII TU
															Δ ∌L						
亚目 11.27	+46.1	- 1 1- 1 2	tin cir ()	. ~ 41 55											合計			<u> </u>			/its dz.
番号 一体的に	実施する	ことにより	期待され	れる効果																	備考

C 効果(足進事業															
番号	事業種別	地域 種別	交付 対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H29	事業実施期間 (年度) H29 H30 H31 R2		全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
C01-001	街路	一般	香川県	直接	-	施設整備	(都) 中新町詰田川線	無電柱化(引込設備)N=1式	高松市			補助事業等へ移行	10	1	7%	現在無電柱化補助事業で実施
C01-002	街路	一般	香川県	直接	-	施設整備	(都) 富士見町線のポケットパーク	ポケットパーク N=2箇所	坂出市				10	0	0%	実施事業費は基幹事業にて計上
												合計	20	1	4%	
番号	一体的に	実施する	ことにより)期待され	れる効果											備考
C01-001	C01-001 (都) 中新町詰田川線(A01-003)と一体的に無電柱化に附帯する引込設備の整備を行うことで、効率的な施工が可能となり早期の効果発現が期待できる。															
C01-002	(都)富士	:見町線(A	اط(201–004)	併せてポク	ケットパーク	カの整備を行うことに	こより、歩行者の滞留空間の確保や地域の防災	幾能の強化を図る。								

その他関連	重する事業	É														
番号	事業	地域	交付	直接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間 (年度)				全体事業費	実施事業費	進捗率	備考
	種別	種別	対象	間接	尹未石	女常となる事末石(事末回川)	事未11台· 观侯寺	1117	H29	H30	H31	R2	(百万円)	(百万円)		
						-	•									

A'	百万円	В	C'	(C+C')/ ((A+A')+(B+B')+(C+C'))	
A'	百万円	В'	C'	(C+C')/ ((A+A')+(B+B')+(C+C'))	

要素事業の事業進捗

概ね計画通り進捗

・一部、予算確保が十分でなかったため、進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。

2. 今後の方針

継続

- ・引き続き、街路の整備を行い歩行者及び自転車が安全に通行できる空間の確保に務める。
- ・早期の効果発現のため、重点整備に努める。


事後評価書参考資料

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

市街地における安全・安心な通学路づくり(防災・安全)

都市計画課

位置図



事業概要

■現道拡幅









事業概要

西丰市世名	人同軟件中容		安全通行確何	保人数(12h/人(台))	双纳 特尔比尔 . 供来	
要素事業名	今回整備内容		当初予定	達成状況	路線対策状況・備考	
(都)錦町国分寺綾南線	現道拡幅、無電柱化	0.40 km	継続	継続	継続	
(都)中新町鬼無線	 現道拡幅 	0.49 km	560人(台)	継続	継続	
(都)中新町詰田川線	無電柱化	0.35 km	継続	無電柱化補助へ移行	無電柱化補助へ移行	
(都)富士見町線	現道拡幅	0.58 km	1,239人(台)	1,239人(台)	〇 (R3対策完了見込)	
(都)丸亀駅原田線(南条工区)	幅員再配分、無電柱化	0.28 km	継続	継続(単独)	継続(単独)	
(都)中央村黒線	現道拡幅	0.76 km	774人(台)	774人(台)	O (R3対策完了見込)	
(都)栄町七間橋線 (栄町工区)	現道拡幅	0.13 km	継続	継続	継続	
(都)中央七間橋線	現道拡幅	0.11 km	継続	623人(台)	O (H31対策完了)	
(都)福江松山線	現道拡幅	0.30 km	継続	継続	継続	
合計(9路線)	-	3.40 km	3路線完了 2,573人(台)	3路線完了 2,636人(台)		

安全通行確保人数

Σ{(各路線を通行する歩行者及び自転車の人(台)数/12h)×(各路線の対策:完了1、未完了0)} 目標達成率: 2,636/2,573=102% となっている。

事業概要

■整備完了(R3完了予定)箇所の事例

(都)富士見町線(坂出市)

本路線は、坂出市の中心市街地と坂出市南部を連絡する 広域的南北幹線道路であり、坂出市中心地域の生活幹線 道路としての機能も有ります。




電子地形図25000(国土地理院)を加工して作品

しかし、現況は片道1車線しかなく、慢性的な交通渋滞が発生しています。また、坂出市の通学路に指定されているものの、歩道が一部しか設置されていませんでした。

本事業の道路拡幅により、歩道と車道の整備が行われ、自転車や歩行者など の通行の安全が確保され、車道も上下合わせて4車線となることにより、市街地の交通 混雑の解消につながり、広域的な物流の活発化に寄与しています。



整備前



道路拡幅



整備後(一部車道工事中)