


③一般国道438号 飯山・綾歌工区

はんざん あやうた



- ① R元年 9月 4車線供用
- ② H29年 4月 2車線供用
- ③ R3年 8月 1車線供用
(近隣の生活車両のみ)



凡 例	
——	供用区間
- - - -	未供用区間

この地図は、測量法第29条に基づく承認「平28情復、第634号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。

令和7年7月現在

区 間		綾歌工区	飯山工区		
		丸亀市綾歌町岡田東	丸亀市飯山町上法軍寺 ～県道善通寺綾歌線	県道善通寺綾歌線～ 県道善通寺府中線	県道善通寺府中線～ 坂出市川津町
延 長		0.7km	2.0km	1.3km	1.8km
所 在 地		丸亀市綾歌町	坂出市・丸亀市飯山町		
供用開始年度		未定（4車線）	令和3年8月 一部供用開始 (近隣の生活車両のみ) 令和9年度供用開始予定 (全線4車線)	平成29年度供用開始 (暫定2車線) 令和7年供用開始予定 (全線4車線)	平成26年度供用開始 (現道拡幅部: 4車線 バイパス部: 暫定2車線) 令和元年9月供用開始 (全線4車線)
測量着手年度 [着手率(延長比)]		平成27年度 [100%]	平成23年度 [100%]	平成15年度 [100%]	平成9年度 [100%]
設計協議着手年度 [着手率(延長比)]		平成27年度 [100%]	平成24年度 [100%]	平成19年度 [100%]	平成9年度 [100%]
用地買収着手年度 [進捗率(面積比)]		令和元年度 [62%]	平成26年度 [100%]	平成21年度 [100%]	平成10年度 [100%]
工事着手年度		—	平成29年度	平成22年度	平成13年度
令和7 年度事 業内容	測量・ 設計	埋蔵文化財調査 物件調査	埋蔵文化財調査	—	—
	用 地	用地買収 物件補償	—	—	—
	工 事	—	改良工事 橋梁工事	舗装工事	—

一般国道438号 飯山,綾歌工区 整備状況 (1 / 3)

写真位置図



写真①



写真②



写真③



一般国道438号 飯山,綾歌工区 整備状況 (2 / 3)

写真位置図



写真④



写真⑤



写真⑥



一般国道438号 飯山,綾歌工区 整備状況 (3 / 3)

写真位置図



写真⑦



写真⑧



写真⑨

