

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

みどり豊かで文化を育むまちづくり

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

令和元年12月11日

計画の名称	みどり豊かで文化を育むまちづくり			重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）	交付対象	高松市	
計画の目標				

既存公園施設の長寿化対策の実施による快適かつ安心して利用できる都市公園づくり及び緑地公園整備の実施による都市緑化の推進を図るとともに、運動公園を整備することにより、市民のスポーツ・レクリエーションの振興を図る。

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があつた

- ・南部地域運動公園の整備により、市民が気軽に利用できる施設として、スポーツ・レクリエーション・健康づくり等、幅広い活動の振興を図ることができた。
- ・既存公園施設の長寿化対策（施設の改築・更新）により、老朽化や不具合等による危険な遊具が更新され、快適かつ安心して利用できる都市公園づくりが行われた。
- ・地域に不足していた公園の整備と併せ、芝生等による緑地公園とすることで、地域の憩いの場が創設されるとともに、都市緑化を推進することができた。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・令和元年度の南部地域運動公園の年間利用者数65,000人を達成する。
- ・高松市都市公園施設長寿化計画に基づき、都市公園73箇所において処分制限期間を超過したもの、又は健全度判定調査等で改善が必要と判断された公園施設の改築・更新を令和元年度で完了する。
- ・高松市緑の基本計画に基づく公園の新設において、温室効果ガス吸収対策に資するため、公園緑化率80%以上の街区公園5箇所の整備を令和元年度に完了する。

定量的指標の定義及び算定式

施設利用	定量的指標の現況値及び目標値	達成率	備考
0人	55,000人	65,000人	77%
達成値: 49,824人			
改築・更新が必要な公園の対策実施率	改築・更新済公園数/改築・更新予定公園数	0%	100%
達成値: 100%			目標値 73公園/73公園=100%
緑化公園整備の進捗率	緑化率80%以上の整備済公園数/緑化率80%以上の整備予定公園数	0%	100%
達成値: 80%			目標値 5公園/5公園=100%
			達成値 4公園/5公園=80%

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,919百万円	A	1,919百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	-	進捗率 (事業費ベース)	78%
実施事業費	合計 (A+B+C)	1,501百万円	A	1,501百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	-		

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
A12-001	公園	一般	高松市	直接	高松市	都市公園等事業（南部地域運動公園）	運動公園 4.2ha	高松市						730	438	60%	完了
A12-002	公園	一般	高松市	直接	高松市	高松市都市公園安全・安心対策事業	計画策定（一部計画修正） 改築・更新 73箇所	高松市						574	486	85%	改築・更新75箇所完了
A12-003	公園	一般	高松市	直接	高松市	高松市緑地環境事業	街区公園（緑化率80%以上）5箇所	高松市						615	577	94%	
合計													1,919	1,501	78%		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

その他関連する事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H27	H28	H29	H30	R元				
合計																	

要素事業の事業進捗

【概ね計画通り進捗】

- ・緑地公園整備においては、地元協議に時間を要したことから、1箇所が令和2年度に整備完了となる。

2. 今後の方針

【継続】

- ・高松市都市公園安全・安心対策事業では、毎年実施している遊具点検結果等に基づき、対策優先度、重要度を総合的に判断し、より効率的な事業の実施を進める。
- ・高松市緑地環境事業では、地元調整が概ね整った5箇所の候補地における公園整備計画を策定しており、地元関係者と実施工程等について協議を進めながら、緑地公園整備を推進していく。

事後評価書参考資料

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

みどり豊かで文化を育むまちづくり

位置図

高松市都市計画図

高松市緑地環境事業

- 1 太田南皿井公園 (H29.7供用開始)
- 2 木太えびす公園 (H30.3供用開始)
- 3 大野ふれあい公園 (H31.3供用開始)
- 4 香西中央公園 (R1.6供用開始)
- 5 円座永井公園(仮称) (整備中)

高松市都市公園安全・安心対策事業

- 1 仏生山公園
- 2 峰山公園
- 3 中央公園
- 4 橋ノ丘総合運動公園
- 5 如意輪寺公園
- 6 月見ヶ原公園
- 7 牟礼中央公園
- 8 平和公園
- 9 松島公園
- 10 亀岡公園
- 11 番町二丁目公園
- 12 壇上小公園
- 13 藤塚小公園
- 14 中野町公園
- 15 番町四丁目公園
- 16 新開西公園
- 17 新開東公園
- 18 沖松島北公園
- 19 沖松島中公園
- 20 沖松島南公園
- 21 松島北公園
- 22 松島南公園
- 23 西方寺公園
- 24 沖松島西公園
- 25 扇町公園
- 26 明見公園
- 27 郷東第一公園
- 28 郷東第二公園
- 29 中津公園
- 30 婆ヶ池公園
- 31 上ノ町北公園
- 32 上ノ町南公園
- 33 ハゼ西公園
- 34 松縄北公園
- 35 今里西脇公園
- 36 洲端第2公園
- 37 今里楠川公園
- 38 高田公園
- 39 松島東公園
- 40 木太北部公園
- 41 沖松島新公園
- 42 三軒家公園
- 43 天皇公園
- 44 松縄天満公園
- 45 伏石南公園
- 46 多肥西公園
- 47 岡の山公園
- 48 浜西公園
- 49 松島中公園
- 50 香西公園
- 51 赤牛公園
- 52 扇町西公園
- 53 永之谷公園
- 54 新北町北公園
- 55 新浜公園
- 56 乾舟入北公園
- 57 福岡三丁目公園
- 58 小坂公園
- 59 原児童公園
- 60 林公園
- 61 浜ノ町公園
- 62 牟礼川東公園
- 63 香川ふなおか園
- 64 檀ノ清第二公園
- 65 檀ノ清第五公園
- 66 寺井下川原公園
- 67 大町グリーンハイム公園
- 68 牟礼久通り西団地北公園
- 69 浅野団地公園
- 70 牟礼紅葉台団地公園
- 71 浅野平池団地公園
- 72 園分寺万灯グリーン団地公園
- 73 園分寺中央団地公園
- 74 牟礼白竜公園
- 75 太田中央公園

都市公園等事業(南部地域運動公園)

- 1 リンくろスポーツ公園 (H30.8供用開始)

種別	名称	所在地	面積(㎡)	供用開始時期
公園	太田南皿井公園	太田南皿井	10,000	H29.7
公園	木太えびす公園	木太えびす	15,000	H30.3
公園	大野ふれあい公園	大野ふれあい	20,000	H31.3
公園	香西中央公園	香西中央	30,000	R1.6
公園	円座永井公園(仮称)	円座永井	25,000	整備中
公園	仏生山公園	仏生山	12,000	
公園	峰山公園	峰山	18,000	
公園	中央公園	中央	25,000	
公園	橋ノ丘総合運動公園	橋ノ丘	40,000	
公園	如意輪寺公園	如意輪寺	35,000	
公園	月見ヶ原公園	月見ヶ原	28,000	
公園	牟礼中央公園	牟礼中央	32,000	
公園	平和公園	平和	22,000	
公園	松島公園	松島	18,000	
公園	亀岡公園	亀岡	15,000	
公園	番町二丁目公園	番町二丁目	10,000	
公園	壇上小公園	壇上	8,000	
公園	藤塚小公園	藤塚	7,000	
公園	中野町公園	中野町	12,000	
公園	番町四丁目公園	番町四丁目	9,000	
公園	新開西公園	新開西	11,000	
公園	新開東公園	新開東	10,000	
公園	沖松島北公園	沖松島北	13,000	
公園	沖松島中公園	沖松島中	14,000	
公園	沖松島南公園	沖松島南	15,000	
公園	松島北公園	松島北	16,000	
公園	松島南公園	松島南	17,000	
公園	西方寺公園	西方寺	18,000	
公園	沖松島西公園	沖松島西	19,000	
公園	扇町公園	扇町	20,000	
公園	明見公園	明見	21,000	
公園	郷東第一公園	郷東第一	22,000	
公園	郷東第二公園	郷東第二	23,000	
公園	中津公園	中津	24,000	
公園	婆ヶ池公園	婆ヶ池	25,000	
公園	上ノ町北公園	上ノ町北	26,000	
公園	上ノ町南公園	上ノ町南	27,000	
公園	ハゼ西公園	ハゼ西	28,000	
公園	松縄北公園	松縄北	29,000	
公園	今里西脇公園	今里西脇	30,000	
公園	洲端第2公園	洲端第2	31,000	
公園	今里楠川公園	今里楠川	32,000	
公園	高田公園	高田	33,000	
公園	松島東公園	松島東	34,000	
公園	木太北部公園	木太北部	35,000	
公園	沖松島新公園	沖松島新	36,000	
公園	三軒家公園	三軒家	37,000	
公園	天皇公園	天皇	38,000	
公園	松縄天満公園	松縄天満	39,000	
公園	伏石南公園	伏石南	40,000	
公園	多肥西公園	多肥西	41,000	
公園	岡の山公園	岡の山	42,000	
公園	浜西公園	浜西	43,000	
公園	松島中公園	松島中	44,000	
公園	香西公園	香西	45,000	
公園	赤牛公園	赤牛	46,000	
公園	扇町西公園	扇町西	47,000	
公園	永之谷公園	永之谷	48,000	
公園	新北町北公園	新北町北	49,000	
公園	新浜公園	新浜	50,000	
公園	乾舟入北公園	乾舟入北	51,000	
公園	福岡三丁目公園	福岡三丁目	52,000	
公園	小坂公園	小坂	53,000	
公園	原児童公園	原児童	54,000	
公園	林公園	林	55,000	
公園	浜ノ町公園	浜ノ町	56,000	
公園	牟礼川東公園	牟礼川東	57,000	
公園	香川ふなおか園	香川ふなおか	58,000	
公園	檀ノ清第二公園	檀ノ清第二	59,000	
公園	檀ノ清第五公園	檀ノ清第五	60,000	
公園	寺井下川原公園	寺井下川原	61,000	
公園	大町グリーンハイム公園	大町グリーンハイム	62,000	
公園	牟礼久通り西団地北公園	牟礼久通り西団地北	63,000	
公園	浅野団地公園	浅野団地	64,000	
公園	牟礼紅葉台団地公園	牟礼紅葉台団地	65,000	
公園	浅野平池団地公園	浅野平池団地	66,000	
公園	園分寺万灯グリーン団地公園	園分寺万灯グリーン団地	67,000	
公園	園分寺中央団地公園	園分寺中央団地	68,000	
公園	牟礼白竜公園	牟礼白竜	69,000	
公園	太田中央公園	太田中央	70,000	

1:25,000

本図は、図例(番号) 1/25,000 縮尺の図面を基に作成したものである。

事業概要

事業内容	整備内容	事業計画 (実績)	着手年度 (実績)	完了年度 (実績)
①都市公園等事業 (南部地域運動公園)	運動公園の整備	N=1箇所 (1箇所)	H27 (H27)	H30 (H30)
②高松市都市公園 安全・安心対策事業	公園施設の改築・更新	N=73箇所 (75箇所)	H27 (H27)	R1 (R1)
③高松市緑地環境事業	街区公園(緑化率80%以上)の整備	N=5箇所 (4箇所)	H27 (H27)	R1 (R2)

事業概要

①都市公園等事業(南部地域運動公園) ～りんくうスポーツ公園(H30.8供用)～



多目的グラウンド(サッカー、ソフトボール、グラウンドゴルフ、ハンドボール、ラグビー等)



芝生広場




倉庫




駐車場

②高松市都市公園安全・安心対策事業



すべり台改修(大町クリーンハイツ公園)



管理棟改修(峰山公園)

③高松市緑地環境事業



太田南皿井公園(H29.7供用)



木太えびす公園(H30.3供用)