

■ 事後評価（農山漁村地域整備計画）

香川の森林を守り育て活かすプラン（第3期）

計画の名称	1 香川の森林を守り育て活かすプラン（第3期）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	香川県

計画の目標

・香川県における森林・林業をとりまく環境は、木材価格の低迷などにより、林業の採算性が悪化し、経済的に林業活動を通じた森林整備を進めることが困難になったことから、森林所有者の経営意欲が減退した結果、間伐などの手入れが行われず放置されたり、竹が侵入するなどの荒廃した森林が増加しており、森林の持つ公益的機能の低下が危惧されている。このため、荒廃森林の復旧・整備や、施業の集約化・高効率作業による森林所有者の負担の少ない林業生産活動をととした森林の適正管理により、森林の公益的機能の維持増進を図り、山崩れなどの山地災害から生命・財産を保全することによって、県民の安全で安心な生活を確保する。

また、高性能林業機械の導入促進を図るための林道・作業道の基盤整備を行うことにより、木材の素材生産の効率化を図る仕組みづくりを進め、県産材のより一層の利用拡大による森林整備を促進するとともに、間伐材を計画的・安定的に生産する体制を構築することにより、持続可能な循環型社会の創造に寄与し、森林の有する多面的機能の持続的発揮を図る。

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

- ・治山事業で谷止工等を設置することにより、山地災害防止機能等が確保され、山地災害から保全される集落が13集落増加した。
- ・林道開設事業などの基盤整備を行うことにより、間伐などの森林整備が行われ、県産木材の搬出利用が6,726m³増加した。

計画の成果目標（定量的指標）
(治山事業)
・山地災害防止機能等が確保された集落数の増加
(森林整備事業)
・搬出利用される県産認証木材の年間材積の増加

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値				達成率	備考				
	当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)							
山地災害防止機能等が確保された集落数	目標値: 1,041 箇所		1,056 箇所	達成値: 1,054 箇所	86.7%					
搬出利用される県産認証木材の年間材積	目標値: 9,534 m ³		12,000 m ³	達成値: 16,260 m ³	272.7%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,693百万円	A	1,693百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	94%
実施事業費	合計 (A+B+C)	1,592百万円	A	1,592百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																	
A1 治山事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
1-A1-1	治山	一般	香川県	直接	-	土器町東予防治山事業	谷止工 2個	丸亀市						61	61	100%	
1-A1-2	治山	一般	香川県	直接	-	中逆瀬予防治山事業	谷止工 3個、山腹工 0.06ha	観音寺市						37	37	100%	
1-A1-3	治山	一般	香川県	直接	-	南大笹予防治山事業	山腹工 0.38ha	さぬき市						32	32	100%	
1-A1-4	治山	一般	香川県	直接	-	三当子防治山事業	流路工 163m	さぬき市						48	48	100%	
1-A1-5	治山	一般	香川県	直接	-	所谷予防治山事業	谷止工 1個、床固工 1個	さぬき市						25	25	100%	
1-A1-6	治山	一般	香川県	直接	-	友国予防治山事業	谷止工 1個	東かがわ市						30	30	100%	
1-A1-7	治山	一般	香川県	直接	-	柳間予防治山事業	谷止工 1個、床固工 1個	東かがわ市						23	23	100%	
1-A1-8	治山	一般	香川県	直接	-	川東予防治山事業	谷止工 5個	東かがわ市						124	109	88%	
1-A1-9	治山	一般	香川県	直接	-	青浦予防治山事業	谷止工 3個	綾川町						52	52	100%	
1-A1-10	治山	一般	香川県	直接	-	角ヶ内予防治山事業	谷止工 3個	綾川町						67	67	100%	
1-A1-11	治山	一般	香川県	直接	-	前ノ川予防治山事業	谷止工 1個	まんのう町						40	41	103%	
1-A1-12	治山	一般	香川県	直接	-	裏谷予防治山事業	流路工 75m	まんのう町						20	20	100%	
1-A1-13	治山	一般	香川県	直接	-	江畑奥予防治山事業	谷止工 3個	まんのう町						68	68	100%	
1-A1-14	治山	一般	香川県	直接	-	青木予防治山事業	谷止工 2個	さぬき市						39	39	100%	
1-A1-15	治山	一般	香川県	直接	-	地蔵前予防治山事業	谷止工 1個	まんのう町						19	19	100%	
1-A1-16	治山	一般	香川県	直接	-	唐戸谷予防治山事業	谷止工 2個	綾川町						34	34	100%	
1-A1-17	治山	一般	香川県	直接	-	粉谷予防治山事業	山腹基礎工 3箇所	高松市						54	53	98%	
1-A1-18	治山	一般	香川県	直接	-	内場予防治山事業	谷止工 2個	高松市						30	30	100%	
1-A1-19	治山	一般	香川県	直接	-	折返予防治山事業	谷止工 2個	三木町						86	65	76%	予算が確保できなかった
1-A1-20	治山	一般	香川県	直接	-	三野谷予防治山事業	谷止工 3個	まんのう町						103	79	77%	
1-A1-21	治山	一般	香川県	直接	-	松崎予防治山事業	測量設計	東かがわ市						10	15	150%	
1-A1-22	治山	一般	香川県	直接	-	三番予防治山事業	測量設計	三木町						9	7	78%	
1-A1-23	治山	一般	香川県	直接	-	火上山予防治山事業	谷止工 2個	善通寺市						60	23	38%	
小計(治山事業)												1,071	977	91%			

A2 森林整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
1-A2-1	森林整備	一般	香川県	直接	-	琴南財田3-1号線育成林整備事業	林道開設 385m	まんのう町						44	44	100%	
1-A2-2	森林整備	一般	香川県	直接	-	琴南財田4-2号線育成林整備事業	林道開設 1,225m	まんのう町						225	226	100%	
1-A2-3	森林整備	一般	香川県	直接	-	琴南財田5-1号線育成林整備事業	林道開設 666m	まんのう町						73	71	97%	
1-A2-4	森林整備	一般	さぬき市	間接	-	矢筈太郎兵衛線林道改良事業	林道改良 1箇所	さぬき市						57	57	100%	
1-A2-5	森林整備	一般	東かがわ市	間接	-	南谷線(小海)林道改良事業	林道改良 1箇所	東かがわ市						11	11	100%	
1-A2-6	森林整備	離島	小豆島町	間接	-	星ヶ城線林道改良事業	林道改良 1箇所	小豆島町						22	22	100%	
1-A2-7	森林整備	一般	綾川町	間接	-	猪の鼻線林道改良事業	林道改良 1箇所	綾川町						34	34	100%	
1-A2-8	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	西谷線林道改良事業	林道改良 1箇所	まんのう町						15	15	100%	
1-A2-9	森林整備	一般	高松市	間接	-	八丁線外7路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 12箇所	高松市						4	4	100%	
1-A2-10	森林整備	一般	観音寺市	間接	-	五郷財田線外8路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 15箇所	観音寺市						4	4	100%	
1-A2-11	森林整備	一般	さぬき市	間接	-	小倉線外4路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 10箇所	さぬき市						3	3	100%	
1-A2-12	森林整備	一般	東かがわ市	間接	-	近守線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 1箇所	東かがわ市						3	3	100%	
1-A2-13	森林整備	一般	東かがわ市	間接	-	正守線外14路線・様松線外2路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 26箇所	東かがわ市						8	8	100%	
1-A2-14	森林整備	一般	三豊市	間接	-	五郷財田線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	三豊市						14	14	100%	
1-A2-15	森林整備	一般	三豊市	間接	-	田渡谷線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 1箇所	三豊市						7	7	100%	
1-A2-16	森林整備	一般	三豊市	間接	-	丈ヶ谷線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	三豊市						11	11	100%	
1-A2-17	森林整備	一般	三豊市	間接	-	五郷財田線外2路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 5箇所	三豊市						2	2	100%	
1-A2-18	森林整備	離島	小豆島町	間接	-	中山(奥山)線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 1箇所	小豆島町						9	9	100%	
1-A2-19	森林整備	離島	小豆島町	間接	-	星ヶ城線外1路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断	小豆島町						2	0	0%	予算が確保できなかった
1-A2-20	森林整備	一般	綾川町	間接	-	信常線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	綾川町						11	11	100%	
1-A2-21	森林整備	一般	綾川町	間接	-	岩下線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	綾川町						9	9	100%	
1-A2-22	森林整備	一般	綾川町	間接	-	龍頭谷線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 1箇所	綾川町						9	9	100%	
1-A2-23	森林整備	一般	綾川町	間接	-	上柏原線外4路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 7箇所	綾川町						3	3	100%	
1-A2-24	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	大井手線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	まんのう町						10	10	100%	
1-A2-25	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	西谷線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 1箇所	まんのう町						4	4	100%	
1-A2-26	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	山脇線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	まんのう町						12	12	100%	
1-A2-27	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	塩入三野線林道点検診断・保全整備事業	保全整備 2箇所	まんのう町						9	9	100%	
1-A2-28	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	琴南財田2-2号線林道点検診断・保全整備事業	保全整備	まんのう町						4	0	0%	予算が確保できなかった
1-A2-29	森林整備	一般	まんのう町	間接	-	東平川線外4路線林道点検診断・保全整備事業	点検診断 7箇所	まんのう町						3	3	100%	
小計(森林整備事業)												622	615	99%			
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
C 効果促進事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
その他関連する事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R2	R3	R4	R5	R6				
									合計					1,693	1,592	94%	
要素事業の事業進捗 概ね計画通り進捗 ・概ね計画通り進捗している。																	
2. 今後の方針 継続 ・今後とも、費用対効果や事業実施の優先度、事業効果の発現状況等を総合的に判断し、関係市町等との連携を図りながら、次期計画の着実な進捗に努める。																	

事後評価書参考資料

■ 事後評価（農山漁村地域整備計画）

香川の森林を守り育て活かすプラン（第3期）

森林・林業政策課

事業概要

【治山事業】

●谷止工等（17箇所）



●山腹工（2箇所）



●流路工（2箇所）



【森林整備事業】

●林道開設（3路線）



●林道改良（5路線）



●点検診断・保全整備（101箇所）

