

■ 事後評価(社会資本総合計画)

香川県における住宅・建築物の安全性の
向上(第3期)(防災・安全)(重点計画)

建築指導課

計画の名称	香川県における住宅・建築物の安全性の向上（第3期）（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	高松市, 丸亀市, 観音寺市, さぬき市, 東かがわ市, 三豊市, 土庄町, 小豆島町, 直島町, 琴平町, 多度津町, まんのう町
計画の目標	誰もが安心できる、安全な避難路や通学路等の確保のため、災害時の避難路や通学路等の危険なブロック塀等の解消及び狭あい道路の拡幅整備などを行うとともに、がけ地等に近接している危険住宅の移転促進を図る。		

1. 事業効果の発現状況 : 十分な効果があった

- ・安全な通学路等の確保のため、危険ブロック塀等撤去支援事業に取り組み、一定の成果を上げることができた。
- ・災害時の避難路の確保のため、狭あい道路整備等促進事業に取り組み、一定の成果を上げることができた。

計画の成果目標（定量的指標）	旧基準で築造された危険なブロック塀等の解消 計画期間内の危険なブロック塀等の安全対策実施率 安全対策が実施された危険なブロック塀等の件数/計画期間内の危険なブロック塀等の安全対策実施目標件数（100件×5年）	0%→100%
	現況幅員が4m未満の道路を4m以上の道路に拡幅・整備 計画期間内の拡幅整備率 現況幅員が4m未満の道路を4m以上の道路に拡幅・整備した延長/高松市狭あい道路拡幅整備促進計画に定める事業費に基づく整備延長（6250m）	0%→100%

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考							
	当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R7末)									
旧基準で築造された危険なブロック塀等の解消 計画期間内の危険なブロック塀等の安全対策実施率 安全対策が実施された危険なブロック塀等の件数/計画期間内の危険なブロック塀等の安全対策実施目標件数（100件×5年）	0 件		500 件 618 件	123.6%								
現況幅員が4m未満の道路を4m以上の道路に拡幅・整備 計画期間内の拡幅整備率 現況幅員が4m未満の道路を4m以上の道路に拡幅・整備した延長/高松市狭あい道路拡幅整備促進計画に定める事業費に基づく整備延長（6250m）	0 m		6,250 m 6,281 m	100.5%								
全体事業費	合計 (A+B+C)	237百万円	A	209百万円	B	百万円	C	28百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	11.8%	進捗率 (事業費ベース)	91.1%
実施事業費	合計 (A+B+C)	216百万円	A	187百万円	B	百万円	C	29百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	13.4%		

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
A 基幹事業				住環境整備事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)								
									R3	R4	R5	R6	R7				
A16-001	住宅	一般	高松市	間接	高松市	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	高松市						37	36	97.3%	
A16-002	住宅	一般	高松市	間接	高松市	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路拡幅整備事業	高松市						86	91	105.8%	
A16-003	住宅	一般	高松市	間接	高松市	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の移転促進事業	高松市						11	0	0%	補助申請件数が想定より少なかったため
A16-004	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	丸亀市						23	20	87.0%	
A16-005	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	観音寺市						12	10	83.3%	
A16-006	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の移転促進事業	観音寺市						6	0	0%	補助申請件数が想定より少なかったため
A16-007	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	さぬき市						4	4	100.0%	
A16-008	住宅	一般	東かがわ市	間接	東かがわ市	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	東かがわ市						4	5	125.0%	
A16-009	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	三豊市						3	2	67%	補助申請件数が想定より少なかったため
A16-010	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の移転促進事業	三豊市						2	0	0%	補助申請件数が想定より少なかったため
A16-011	住宅	一般	土庄町	間接	土庄町	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	土庄町						5	5	100%	
A16-012	住宅	一般	小豆島町	間接	小豆島町	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	小豆島町						3	4	133.3%	
A16-013	住宅	一般	直島町	間接	直島町	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	直島町						4	5	125.0%	
A16-014	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	琴平町						4	2	50.0%	補助申請件数が想定より少なかったため
A16-015	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の移転促進事業	多度津町						1	0	0%	補助申請件数が想定より少なかったため
A16-016	住宅	一般	まんのう町	間接	まんのう町	住宅・建築物耐震改修事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	まんのう町						4	3	75.0%	補助申請件数が想定より少なかったため
									合計					209	187	89.5%	

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
C16-001	住宅	一般	高松市	直接	高松市	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路拡幅整備の促進に資する建築計画概要書 地図情報システム構築事業	高松市						28	29	103.6%	
合計													28	29	103.6%		

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C16-001	基幹事業と一体的に建築計画概要書地図情報システムの構築を行うことにより、円滑な狭あい道路拡幅整備の促進につながり、安全で安心なまちづくりを実行できる。															

その他関連する事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				

要素事業の事業進捗

概ね計画通り進捗

- ・補助申請件数等が計画より少なかったため進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。

2. 今後の方針

継続


- ・危険ブロック塀等撤去支援事業や狭あい道路整備等促進事業等について、様々な機会を捉えて補助制度の普及啓発に努める。
- ・現在、補助を実施していない市町に対し制度の創設を働きかける。
- ・事後評価の結果を踏まえて次期計画を作成し、継続して事業の進捗を図る。

■ 事後評価(社会資本総合計画)

香川県における住宅・建築物の安全性の
向上(第3期)(防災・安全)(重点計画)

建築指導課


位置図



この地図の作成に当たっては、国土地理院の承諾を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。(許可番号 平成21四使第24号)

事業概要

■危険ブロック塀等撤去支援事業



■狭あい道路整備等促進事業

