

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16999-2024-9211-100-004	小豆総合事務所(土改)	令和6年12月24日変更契約	土庄西部地区 西条農道舗装工事	小豆郡土庄町	舗装工事	施工延長 411m 舗装工 上層路盤工 1860m2 表層工 1860m2 安全施設工 1式 工事期間 (〃 ～令和7年1月16日) 令和6年9月25日～令和7年2月28日	令和6年9月25日～令和7年2月28日	20,814,200	20,790,000	23,758,900	安全施設について警察と協議した結果、不足箇所があったため追加する。また、土庄町と協議の結果、町道の舗装復旧を行うこととなった。 上記理由により、増額変更するとともに、工期を43日間延長する。	小豆郡土庄町上庄641-1 株式会社ミシン 丹生 兼嗣
16999-2024-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和6年12月17日変更契約	池田地区 池田バイライン舗装復旧その4工事	小豆郡小豆島町	舗装工事	舗装工 アスファルト舗装工(密粒度アスコン t=5cm) 891m2	令和6年10月8日～令和7年1月14日	9,950,600	9,570,000	9,967,100	影響部の既設舗装厚を確認した結果 想定よりも厚かったため、舗装版取壊し及び 処分費を増とする。 上記理由により、請負金額を増加する。	小豆郡小豆島町片城甲44-210 香川舗道株式会社 片山 佑介
16706-2023-9087-100-001	東讃土地改良事務所	令和6年12月19日変更契約	田中北部地区 ほか場整備その7工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 2.9ha 道路工 4.0m 433m 排水路工 SF300、SF400、LF1500×800 462m 用水管工 φ150mm 0m	令和6年3月22日～令和7年3月17日	55,987,800	55,550,000	67,702,800	埋蔵文化財調査結果により、掘削が制限されたほ地について、区画割を変更する。 排水路工について、地元関係者との協議に基づき、水路断面及び延長を変更する。 施工業者の提案により、IC工施工に係る起工測量及び設計データ作成費用を計上する。 土木工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、労務単価を変更する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	さぬき市大川町田面65 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
16706-2024-9006-100-003	東讃土地改良事務所	令和6年12月19日変更契約	県営田中北部地区ほか場整備その8工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m 338m 排水路工 SF300 173m 用水路工 VU-RRφ150mm～300mm 317m	令和6年8月8日～令和7年2月13日	36,421,000	36,421,000	33,343,200	町道舗装本復旧工について、仮復旧の沈下状況を鑑み、施工時期を変更することから施工 数量を減じる。 2号道路及び19号道路の砂利舗装工について、次工事施工時に破損のおそれがあることか ら、当該路線の施工数量を減ずる。 上記の理由により、請負金額を減額する。	木田郡三木町下高岡3995-2 株式会社谷井建設 谷井 義友
16706-2024-9034-100-001	東讃土地改良事務所	令和6年12月24日変更契約	白鳥東地区排水機補修工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ900mm 1台	令和6年7月9日～令和7年3月14日	35,863,300	35,200,000	22,535,700	No.3ポンプ用電動機については分解整備を計画していたが、工場点検の結果、保護ケース の老朽状況から分解整備を行うと再組立できない可能性が高いとの報告を受けたため、外 部補修のみを実施することとし、請負金額を減ずる。	高松市林町2507-2 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 恒石 新治
16706-2024-9082-100-001	東讃土地改良事務所	令和6年12月11日変更契約	奥晴西上池改修その2工事	東かがわ市帰来	土木一式工事	ため池改修 堤体工 80m 掘削 1427m3 抱土 45m3 さや土 298m3 腰ブロック 132m2 取水施設工(管理用階段) 1式 洪水吐工(防護柵) 1式	令和6年6月13日～令和7年1月31日	49,644,100	47,850,000	43,230,000	仮設工の舗装復旧において、他工事により対応することとなったため、舗装復旧を減と する。残土処分において、下池龍池表面盛土に流用するため処分費の減とする。 下池龍池における埋立地において、管理しやすい跡地広場・法面・排水路等の処理につい て、東かがわ市及び地元関係者との協議に不調の日数があったため、外 部補修のみを実施することとし、請負金額を減額する。	木田郡三木町大字井戸2762-3 株式会社谷井建設 簡井 憲行
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和6年12月16日契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市飯山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 185m2 取水施設工 1箇所 底樋管 HPφ300 23.0m 取水管 DCIPφ350 23.3m	令和6年12月20日～令和7年3月28日	48,792,700	48,730,000	48,730,000		普通寺市縮梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2024-9081-100-006	中讃土地改良事務所	令和6年12月11日変更契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その2工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 54.7m 掘削 453m3 盛土 1138m3 (鋼土613m3、抱土 436 m3、轄土 89 m3) 護岸ブロック 12.9m2 腰ブロック 44.7m2 取水施設工 1式 底樋管(プレキャスト底樋φ600) 17.5m	令和6年8月30日～令和7年2月5日	29,690,100	28,600,000	31,141,000	次期工事を着手するまでの出水に備え、洪水調整機能を早期発現させるため、 スルースバルブ等を追加施工し、臨機応変に放流できるようにする。 加えて、放流を安全に流下させるため、下流側のL型水路の施工延長を増とする。 以上の理由から、工事請負価格を増額するとともに、工事期間を50日間延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9087-100-002	中讃土地改良事務所	令和6年12月23日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その3工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 150m ソケット式フレーム 700×1000 150m	令和6年8月13日～令和7年1月10日	20,968,200	19,305,000	19,020,100	・既設暗渠排水管の復旧について、現地確認の結果、対象量を減とする。 上記理由に伴い、請負金額を減額する。	坂出市室町1-1-3 株式会社福本組 福本 壽一
16712-2024-9201-100-001	中讃土地改良事務所	令和6年12月12日変更契約	県営まんのう地区道上池改修その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 1216m3 盛土(鋼土308m3、抱土111m3) 419m3 取水施設工 1式 底樋管(ヒューム管φ300) 19.5m	令和6年6月12日～令和6年12月18日	29,001,500	27,591,300	28,095,100	・数量の異同は現地精査による。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光穂建設株式会社 森本 真也
16713-2024-9006-100-006	西讃土地改良事務所	令和6年12月9日変更契約	下高野地区用水管舗装復旧工事	三豊市豊中町下高野	舗装工事	舗装工(本復旧)L=450m 910m2	令和6年9月30日～令和6年12月13日	11,401,500	11,055,000	10,487,400	県道岡本高瀬線車道部の舗装復旧において、施工期間の短縮を図るため、既設アスファ ルト舗装の撤去を掘削削き取りから切削削き取りに変更した。また、交通誘導警備員の延 べ人数を精算変更する。 上記理由により、減額変更を行う。	観音寺市村瀬町776-8 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
16713-2024-9039-100-001	西讃土地改良事務所	令和6年12月26日変更契約	仁尾地区新池仮設道路設置工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	仮設道路工 掘削 129m3 盛土 0.2m3	令和6年9月12日～令和7年1月10日	7,282,000	7,128,000	8,759,300	伐木処分量が増加したため、請負金額を増額する。	三豊市仁尾町仁尾乙279-1 株式会社曾根土木建設 曾根 猛志
16713-2024-9209-100-007	西讃土地改良事務所	令和6年12月2日契約	西讃南部地区大野原工区法面保護その3工事	観音寺市大野原町萩原	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 モルタル吹付(t=8cm) 1759m2 植栽工 284箇所	令和6年12月2日～令和7年3月12日	34,437,700	33,550,000	33,550,000		観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 式久保 健吾
16999-2024-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和7年1月28日変更契約	池田地区 池田バイライン工事(第12工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用バイパス 本管 ダクタイル鋳鉄管 Φ150 244m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鋳鉄管 Φ100 244m 同条末端配水管 硬質塩化ビニル管 Φ75～50 255m (令和7年2月10日)	令和6年8月9日～令和7年3月14日	28,175,400	27,610,000	30,822,000	農免道路の舗装版切断について、当初片側のみの計上していたが、現地状況により両側切断 に変更する。また、来年度以降実施予定であった末端配管L=22mについて、用水管理上今 回施工が必要であったためこれを追加する。 上記理由により、工事金額を増額するとともに、工期を32日間延長する。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16706-2023-9081-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年1月29日変更契約	志度西地区 天野北池改修その2工事	さぬき市志度	土木一式工事	ため池改修 堤体工(No.0+1.7～No.5+5.9) 104.2 m 掘削 729 m3 鋼土 369 m3 抱土 492 m3 さや土 69 m3 ブロックマツ 667 m2 腰ブロック 155 m2 洪水吐工 1箇所 越流堰式 W=3.20m L=20.4m 取水施設工 1式 取水設備等 1式 工事期間:令和6年3月22日から令和7年2月20日まで	令和6年3月22日～令和7年2月20日	69,219,700	81,917,000	82,885,000	・快適トイレ、熱中症補正を追加する。 ・数量の増減は現場精査による。 上記理由により、工事請負金を増額する。	さぬき市志度1176-3 植村建設工業株式会社 植村 卓司
16706-2024-9006-100-004	東讃土地改良事務所	令和7年1月27日変更契約	田中北部地区ほか場整備その9工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.6ha 道路工 B=4.0m 125m 排水路工 SF300 59m 用水管工 φ150mm 323m	令和6年9月5日～令和7年3月27日	15,114,000	15,070,000	17,707,800	用水管工について、給水栓設置位置の地元調整が整ったことから、2号本管を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	木田郡三木町田中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16706-2024-9062-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年1月15日変更契約	山田海岸施設保全工事	東かがわ市馬簾	土木一式工事	山田海岸施設保全工事 護岸復旧工 4.0m 根固め復旧工 11.5m	令和6年9月5日～令和7年2月4日	15,413,200	14,960,000	16,947,700	護岸復旧工において現地精査の結果、埋戻コンクリートが減となり減額する。 仮設工において、大型土のう設置箇所の海底高が想定より低かったため、100袋追加す ることになり増額する。 上記理由により、請負金額の増及び工事期間を15日延長する。	東かがわ市水主4670 有限会社瀬尾工務店 大山 トキ子
16706-2024-9081-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年1月22日変更契約	さぬき中央地区 比奥田下池改修工事	さぬき市津田町津田	土木一式工事	さぬき中央地区 比奥田下池 取水施設工 1式 掘削 332m3 鋼土 230m3 底樋管φ500mm L=10.5m 取水孔φ200mm 2孔	令和6年9月26日～令和7年3月5日	30,696,600	29,700,000	36,558,500	・取水施設の構造変更により土工、構造物工の数量を増とする。 ・仮設道路用土について、現場照査及び搬入元工事との工程調整の結果、必要量が確保 できないため一部を購入土に変更する。	さぬき市寒川町石田西1030-1 株式会社赤池組 菊池 清二
16706-2024-9082-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年1月28日変更契約	藤九郎池改修その4工事	東かがわ市東山	土木一式工事	堤体付帯工(バレーベツト) 1式 洪水吐工(流入部) 1式 仮設工 工事用道路撤去 5411m3 大型土のう撤去 912袋	令和6年7月9日～令和7年2月19日	53,253,200	51,370,000	55,260,700	工事車両の通行により損傷した市道について、道路管理者と協議を行った結果、舗装復旧 を追加する。 大型土のう及び吸出し防止材、木くずの処分について、実績に応じて変更する。	さぬき市大川町田面65 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
16706-2024-9082-100-003	東讃土地改良事務所	令和7年1月10日変更契約	大柱池改修その2工事	東かがわ市東山	土木一式工事	ため池改修 堤体工 44.7m 掘削 391m3 抱土 120m3 さや土 243m3 張ブロック 245m2 腰ブロック 74m2 取水施設工(裏法階段) 1式 洪水吐工 1箇所 越流堰式 W=3.4m L=22.7m	令和6年8月8日～令和7年2月21日	44,364,100	43,560,000	43,675,500	右岸側護岸について、止水性を確保するため、ブロック積から盛土工法に変更する。 工事車両の通行により損傷した市道および農道について、道路管理者と協議を行った結果 、舗装復旧を追加する。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を25日間延長する。	東かがわ市津港820-1 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
16706-2024-9087-100-004	東讃土地改良事務所	令和7年1月27日変更契約	県営 石井地区 農業用排水路整備その8工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	農業用排水路整備 用水路工(VU-RRφ100～250mm、VP-RRφ100～200mm、DCIPφ 200mm) 426m 暗渠排水工(土管φ60mm) 596m	令和6年9月10日～令和7年2月21日	19,961,700	19,756,000	23,336,500	用水路工において、現地試掘に伴う路線変更が生じたため、設計延長を追加する。 暗渠排水工において、流用予定であった掘削土の土質が悪く、受入先からの同意が得られ ないため有料処分とする。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を15日間延長する。	さぬき市津田町津田2510 笠井建設株式会社 笠井 清博
16706-2024-9214-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年1月14日変更契約	園芸総合センター遊歩道整備工事	高松市香南町岡	土木一式工事	周辺道路工 1式 遊歩道カラー舗装 B=1.2m 379m ハウス内コンクリート舗装 B=1.0m 38m 遊歩道階段工 B=1.5m 14m ベンチ設置 10基 (〃) 工事期間:工事開始日から令和7年1月28日まで	令和6年8月22日～令和7年1月28日	25,852,200	23,320,000	26,131,600	現地の精査を行った結果、1号周辺道路について、想定よりも切土法面が大きくなことが 判明したため、切土法面区間に擬木製の土留工を設置することとする。 上記理由により、請負金額を増額する。	高松市香南町由佐1244-1 株式会社下所組 下所 誠
16712-2024-9073-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年1月15日変更契約	県営金蔵寺地区頭首工補修その2工事	普通寺市与北町	土木一式工事	頭首工補修 護床ブロック 5トン型 16個 かごマツツ 区画2.0m 厚30.3m 784m2 起伏機 油圧式トルク軸形ステンレス製起伏ゲート 1門 純径間8.0m 有効高0.367m 機側操作盤 1式 電気工事 操作室基礎工事 1式 工事期間:(工事開始日～ 令和7年2月28日) 工事開始日～ 令和7年3月10日	令和6年7月22日～令和7年3月10日	65,943,900	64,900,000	68,943,600	操作時に起伏機を目視で確認出来る機側操作盤を設置する場所が確定していなかった。問 係者と協議を重ねた結果、頭首工近くの河川護岸に機側操作盤を設置することが可能とな ったので機側操作盤を設置する。 上記理由により、請負金額を4,043,600円増額する。 それに伴い、工期を10日間延長する。	丸亀市郡家町1306 株式会社直成土木 直成 幸雄

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2024-9087-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年1月29日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設その2工事	坂出市神谷町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m) 215m 土工 掘削 588m3 盛土 591m3 擁壁工 路側コンクリート 423m 側溝及び暗渠工 水路 213m 暗渠 6m 付帯工 1式	令和6年9月18日～令和7年3月19日	58,272,500	57,090,000	65,476,400	土工、擁壁工において土質試験、SW試験を行ったところ、軟弱地盤であることが判明したため、安定処理工を追加する。 取合工において農地への進入口は土羽での計画をしていたが、現地精査の結果、現況がコンクリートの部分は原形復旧する。 上記理由により請負金額を増額し、工期を6日間延長する。	坂出市江尻町1280-1 中村土木株式会社 中村 敏浩
16712-2024-9087-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年1月9日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設付帯その1工事	坂出市高屋町	土木一式工事	揚水機場 吸水槽 2.6m×2.6m×4.1m 1箇所 樋門 スルースゲート400×400 0基 付帯工 1式 地質調査 φ66 1孔	令和6年9月27日～令和7年3月19日	19,460,100	18,876,000	13,850,100	河川内の樋門部工事について、大型土のう設置による仮締切工事を計画していたが、河床地盤が当初想定より軟弱であったため、地質調査を追加して工法の再検討を行う。このため、河川内工事の施工期間を考慮して翌年度実施する。 上記理由により、請負金額を減額する。	坂出市久米町2-5-24 新川産業株式会社 新川 伸幸
16712-2024-9087-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年1月24日変更契約	県営坂出北部地区客土その9工事	坂出市江尻町	土木一式工事	客土工(砂、t=6cm) 1.7ha	令和6年11月14日～令和7年3月13日	11,656,700	11,649,000	11,708,400	地元関係者との協議の結果、営農計画の変更により客土対象農地を一部変更する。 上記理由により、請負金額を増額する。	坂出市室町1-1-3 株式会社植本組 植本 晋
16712-2024-9201-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年1月23日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m、3.0m 388m 用排水路工 SF300、SF350 0m 排水路工 SF300 207m 排水路工 VL+RR φ75～φ150 157m	令和6年11月15日～令和7年3月26日	28,570,300	25,696,000	25,810,400	工事の施工範囲のうち、未相続の土地については相続予定者の同意を得て工事発注を行ったが、相続人の一部から疑義が出されたことから、工事施工範囲を変更する。 上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町吉野3159-2 株式会社礎建設 平井 敏和
16712-2024-9201-100-012	中讃土地改良事務所	令和7年1月16日契約	県営まんのう地区道土池改修その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 195m3 盛土(鋼土359m3、抱土229m3、軸土82m3) 670m3 ブロックマット 259m2 腰ブロック 6m2 洪水吐工 1箇所 被圧堰式(B=1.90m) 14.8m	令和7年1月16日～令和7年3月26日	24,750,000	22,770,000	22,770,000		仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光穂建設株式会社 森本 真也
16713-2024-9006-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年1月16日変更契約	下高野地区 ほ場整備その7工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.8ha 道路工 B=1.0～4.0m 342m 用水路工 VLRRφ300～100 400m 排水路工 SF300 216m 暗渠排水工 6.5ha	令和6年6月27日～令和7年2月28日	70,769,600	68,640,000	70,845,500	種子の発芽に適した時期の施工が困難となったため、種子吹付を減とする。 基礎の進捗を図るため、暗渠排水工を追加する。 上記理由により、増額変更する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9006-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年1月15日変更契約	下高瀬地区ほ場整備その1工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.6ha 道路工 232.7m 排水路工 186.8m 2号排水池工 1式	令和6年7月19日～令和7年3月5日	60,736,500	58,300,000	62,255,600	地区内の基盤状態が悪いため、一部浚渫土の処分を行なった。構造物の施工に当たっては基礎地盤の強度がないため、所定強度確保のため地盤改良を行なう。そのため、一部水路を次年度施工とし工事内容の変更を行なう。	三豊市三野町大見甲6673 株式会社吉藤建設 斎藤 健二
16713-2024-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年1月16日変更契約	小原地区 用水路その4工事	観音寺市新田町	土木一式工事	用水路工 1876m 1号水路 340m 塩じRR管 φ350 0m 塩じRR管 φ300 0m 塩じRR管 φ250 339.5m 3号水路 785m 塩じRR管 φ200 436.7m 塩じRR管 φ125 348.5m 3号水路支線 751m 塩じRR管 φ200 84.7m 塩じRR管 φ125 666.1m	令和6年9月2日～令和7年3月21日	64,700,900	62,700,000	64,311,500	本事業区間の一部において、舗装復旧を他事業にて対応可能な区間があることが判明したため、1号水路工の施工区間を変更する。 地元協議により、3号水路支線工の延長を追加する。 上記理由により、増額変更を行う。	観音寺市柞田町甲428-3 高島建設株式会社 高島 智光
16713-2024-9013-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年1月20日変更契約	三豊千拓1期地区護岸補修その1工事	観音寺市柞田町	土木一式工事	施工延長 140.9m 基礎工 150.9m 表面被覆工 140.9m ひび割れ補修工 1式	令和6年6月20日～令和7年1月29日	46,488,200	43,890,000	50,000,500	施工延長を20.9m追加する。 上記理由により請負金額を6,110,500円増とする。	観音寺市植田町1011 倉田建設株式会社 倉田 奨
16713-2024-9023-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年1月16日変更契約	野口ダム浚渫その5工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	浚渫工 3360m3	令和6年9月12日～令和7年1月31日	28,222,700	25,633,300	30,587,700	浚渫工について、落水後の地形を確認し、浚渫範囲を精査したことにより、改良範囲を減するとともに浚渫量を増とする。 仮設工について、落水後の地形を精査した結果、適した濁水対策へ変更する。 ポンプ室配管設備の仕切弁及びびる過機の制御盤が老朽化により不具合が生じたことから当該設備の部品交換を追加する。 機械室空調設備の各種部品が老朽化しており、交換が必要となったことから当該設備の部品交換を追加する。 上記理由により、請負金額を増額し、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光穂建設株式会社 森本 真也
16713-2024-9046-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年1月24日変更契約	香川用水記念公園施設修繕工事	三豊市財田町財田中	機械器具設置工事	ろ過機改修 1台 ろ過機用除塵器更新 1台 小型水門補修 2門 ポンプ設備部品交換 1式 空調設備部品交換 1式	令和6年9月4日～令和7年3月31日	11,082,500	10,087,000	11,183,700	該設備の部品交換を追加する。 機械室空調設備の各種部品が老朽化しており、交換が必要となったことから当該設備の部品交換を追加する。 上記理由により、請負金額を増額し、工期を延長する。	高松市林町927 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
16713-2024-9209-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年1月27日変更契約	西讃南部地区大野原工区第56農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長(No.159+7.0～No.162+7.0) 60.0m 土工 盛土 1263m3 擁壁工 補強盛土壁面工 164m2 付帯工 1式	令和6年9月30日～令和7年3月13日	20,211,400	19,668,000	20,728,400	・他工区受入土について、岩路が混入しており補強盛土材として不適であったため、仮置ヤード(茂谷工区)から運搬量が増となった。 ・擁壁工について、小段部における溶接鋼型枠が追加となった。 ・仮設工について、盛土材の搬入により交通誘導員を追加した。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を41日間延長する。	観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16999-2024-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和7年2月19日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第3工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック積工 304m2 (令和6年8月8日～令和7年2月28日) 工期:令和6年8月8日～令和7年3月26日まで	令和6年8月8日～令和7年3月26日	28,845,300	28,600,000	28,880,500	前年度施工のブロック積法より湧水が見られたため、湧水処理工等を追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を26日間延期する。	小豆郡土庄町長浜甲1374-5 有限会社高橋建設 中村 伸也
16999-2024-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年2月19日変更契約	池田地区 池田バイブライン工事(第13工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用バイブライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 Φ150 280m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鋳鉄管 Φ100 280m 北地排水管 硬質塩化ビニル管 Φ200～50 319m 灌野水門 土工 1式 構造物工 1式 ステンレスフロートゲート(B2000×H1000) 1基 (令和7年3月10日)	令和6年9月30日～令和7年3月26日	66,920,700	64,900,000	70,868,600	現地精査及び地元関係者との協議の結果、管水路L=57mについては、来年度施工の計画であったが、通行止めによる営農への影響を考慮し、今回追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を16日間延期する。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2024-9211-100-004	小豆総合事務所(土改)	令和7年2月25日変更契約	土庄西部地区 西条農道舗装工事	小豆郡土庄町	舗装工事	工期期間:令和6年9月30日～令和7年3月26日 施工延長 411m 舗装工 上層路盤工 1758m2 表層工 1758m2 安全施設工 1式	令和6年9月25日～令和7年3月7日	20,814,200	23,758,900	23,758,900	数量の異同は現地精査による。 上記理由により、内容変更するとともに工期については、安全施設の追加の協議に期間を要するため、7日間延長する。	小豆郡土庄町上庄641-1 株式会社トシワ 丹生 兼嗣
16706-2024-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	川股地区 揚水機場整備工事	東かがわ市川股	土木一式工事	揚水機場整備工 揚水機場工(Q=1.1m3/min) 1基 吸水槽工(H=1.80m、3.80m×2.50m) 1箇所 吐水槽工(H=5.00m、2.85m×2.85m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RRφ200) 104m 用水管(VL+RRφ200) 0m 用水管(VP-RRφ125) 9m 用水管(VL+RRφ125) 47m	令和6年7月9日～令和7年3月13日	44,410,300	43,450,000	45,323,300	吸水槽について、地元関係者より維持管理の省力化として、排泥管の設置を要望されたことにより、排泥管を追加する。 過年度工事で用水管を埋設した泉道について、道路管理者との協議に基づき、舗装本復旧面積を追加する。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
16706-2024-9034-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	白鳥東部地区 排水機場操作盤改修工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機場操作盤改修工事 排水機場操作盤 4面 補助電源盤 No.1、2主ポンプ盤 No.3、4主ポンプ盤 No.5主ポンプ盤 投込式水位計 2組 浮子転倒式水位計 2組 電動蝶形弁整備 口径φ400mm 1台 No.1、2除塵機制御操作盤 1面	令和6年7月31日～令和7年3月27日	84,643,900	77,873,400	79,167,000	No.5ポンプは、No.1～4ポンプとの連動のため、共通した水位計を用いた運転管理を計画していたが、管理者との協議の結果、運用方法を見直し、独立した運転管理としたことに伴い、No.5ポンプ用の水位計を追加する。また、No.12除塵機について、No.1～4ポンプとの連動運転機能を追加するため、操作盤の現地改造を追加する。 上記理由により増額変更するとともに、工期を10日間延期する。	坂出市大屋富町1777-31 株式会社大屋富工作所 廣瀬 晋
16706-2024-9034-100-003	東讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	白鳥東部地区除塵機製作据付工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	No.5除塵機製作据付(背面降下前面掻揚式) 除塵機(幅3.40m×高1.67m) 1基 水平コンベヤ(幅0.60m×長6.40m) 1基 点検架台 1式 コンテナ 1式 電気設備 1式 No.1、2除塵機補修(背面降下前面掻揚式) 除塵機(幅4.60m×高3.80m) 2基 水平コンベヤ(幅0.60m×長12.20m) 1基 傾斜コンベヤ(幅0.60m×長6.00m) 1基	令和6年8月8日～令和7年3月24日	81,034,800	76,890,000	76,301,500	維持管理省力化のために、水平コンベヤの点検、整備を行うための点検架台を追加したことによる増額。 No.5ポンプ用除塵機の水平コンベヤについて、設計精査の結果、非接水部の一部部材の材質をステンレス製から鉄製に変更することによる減額。 上記理由により減額変更する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16706-2024-9039-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年2月28日変更契約	長尾地区 岩手池改修その3工事	さぬき市造田宮西	土木一式工事	長尾地区 岩手池 堤体工 70.0m 掘削 3156m3 鋼土 1092m3 抱土 935m3 さや土 512m3 腰ブロック 107m2 取水施設工 1箇所	令和6年9月9日～令和7年3月18日	68,625,700	67,760,000	83,422,900	・事業効果の早期発現のためにブロックマット工を追加する。 ・仮設道路について、現場照査の結果、土量と敷き鉄板を追加する。	さぬき市寒川町石田西981-2 株式会社高木産業 高木 宏樹
16712-2023-9088-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	(ゼロ国債)県営羽床下地区ほ場整備その14工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 0.4ha 道路工 1式 用水路工(VPRRφ150) 90.6m 排水路工(SF300) 123.6m 補完工 1式 転倒堰(SUS製ワイヤースリット自動転倒堰 B2.4m×H0.9m) 1門 堤体工 98.0m 掘削 1299m3 盛土(鋼土724m3、抱土385m3、軸土103m3) 1212m3 取水施設工 1箇所 底層管(1Pφ300) 21.9m	令和6年3月22日～令和7年2月14日	31,524,900	31,130,000	33,646,800	整地工においてほ地2枚を1枚として施工する事による駐坪工及び歩掛を変更する。 補完工において湧水により営農に支障をきたしているほ地に湧水処理を追加する。 一括計上において地元協議の結果、既存の取水水門の撤去を追加する。 上記理由に伴い、増額変更とする。	綾歌郡綾川町羽床下1020-1 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
16712-2024-9039-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	県営多度津地区新田池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	掘削及び法面整形について、受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断したため、ICT活用に要する費用を計上する。 仮設道路基礎部の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、地盤改良深を変更するとともにセメント系固化材の種類と添加量を変更する。	令和6年10月1日～令和7年3月19日	37,178,900	36,850,000	44,344,300		仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2024-9073-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年2月14日変更契約	県営打越地区水路改修その1工事	丸亀市綾歌町岡田上	土木一式工事	施工延長 123m ブロック積 276m2	令和6年10月11日～令和7年2月27日	29,469,000	26,708,000	26,836,700	・4号ブロック積の施工について、当初、打越下池の貯水開始後に施工する予定としていたが、工事の進捗を図るため、仮廻し水路を設置する。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	丸亀市田村町1220-4 株式会社丸番山内 法知
16712-2024-9081-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	県営多度津地区東白方新池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 72.8m 掘削 3327m3 盛土(鋼土 878m3、抱土634m3、鞘土66m3) 1578m3 法面保護工(ブロックマット) 554m2 腰ブロック 197m2 取水施設工 1箇所 底樋管(HPΦ300) 22.8m 洪水吐工 1箇所 絨流堰式(B=2.0m) 11.8m	令和6年6月28日～令和7年3月19日	92,463,800	91,850,000	99,168,300	掘削及び法面整形について、受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断したため、ICT活用に要する費用を計上する。 開削部の盛土については、現況堤体土を流用する計画であったが、現地調査の結果、堤体盛土に適していないことが判明したことから、品質確保のため購入土に変更する。 上記理由より、請負金額を7,318,300円(内消費税等相当額665,300円)	仲多度郡多度津町道福幸451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2024-9081-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年2月14日変更契約	県営丸亀南部地区蓮池・下龍池改修工事	丸亀市綾歌町岡田下	土木一式工事	蓮池 堤体工 52.0m 掘削 805m3 盛土(鋼土424m3、抱土308m3、鞘土64m3) 796m3 法面保護工(ブロックマット) 256m2 取水施設工 2箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 13.7m 底樋管(HPΦ150) 9.3m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 10.0m 下龍池 堤体工 65.8m 掘削 659m3 盛土(鋼土 383m3、抱土205m3、鞘土16m3) 604m3 法面保護工(ブロックマット) 238m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 7.4m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 8.5m	令和6年7月12日～令和7年3月21日	76,430,200	75,350,000	94,162,200	下龍池の仮設道路基礎部の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、地盤改良深を変更するとともにセメント系固化材の種類と添加量を変更する。 仮設工において、池内仮設道路のルートを変更し設置・撤去土量を減ずる。 箇所のアスファルト舗装復旧を追加する。 起工測量及び設計データ作成について、受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断し	坂出市旭町3-1-4 オカケン株式会社 綾 崇平
16712-2024-9081-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年2月10日変更契約	県営綾川東地区苗代池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 92m 掘削 547m3 盛土 788m3 (鋼土213m3、抱土575m3) 法面保護工(ブロックマット) 424m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 15.8m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 9.1m	令和6年7月29日～令和7年3月5日	35,915,000	35,530,000	37,836,700	堤体工において、池管理者と協議の結果、小学校が近傍にあり、隣接する町道が通学路になっていることから、転落防止柵を追加する。 仮設工において、池内仮設道路のルートを変更し設置・撤去土量を減ずる。 その他数量の異同は現地精査の結果による。	綾歌郡綾川町陶1814-1 有限会社へびーワン 小川 一
16712-2024-9081-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年2月27日変更契約	県営綾川東地区苗代池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 92m 掘削 547m3 盛土 788m3 (鋼土213m3、抱土575m3) 法面保護工(ブロックマット) 424m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 15.8m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 9.1m	令和6年7月29日～令和7年3月5日	35,915,000	37,836,700	37,836,700	数量の異同は現地精査の結果による。	綾歌郡綾川町陶1814-1 有限会社へびーワン 小川 一
16712-2024-9081-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年2月10日変更契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その3工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 掘削 443m3 盛土(鋼土 605 m3、抱土 266 m3、鞘土 160 m3) 1031m3 腰ブロック 27.0m2 洪水吐工 1箇所 洪水吐工(移行部、放水路 B=3.5m) 11.2m	令和6年11月27日～令和7年3月17日	29,854,000	28,358,000	30,773,600	次期工事の施工性を考慮し、取水施設の階段工を一部施工する。 安全性確保のため、下流水路の一部に蓋を設置する。 以上の理由から、工事請負金額を増額するとともに、工期を6日延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9087-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年2月3日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その2工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 290m ソケット式フルーム 700×1000 150m ソケット式フルーム 700×800 133m ボックスカルバート 700×1000 7m 施工延長(No.0-0.05～No.4+10.40) 90m 水路 ソケット式フルーム(B1000×H600) 88.3m 現場打ちU型水路 1.6m	令和6年7月23日～令和7年3月10日	35,868,800	34,870,000	34,870,000	・数量の異同は、現地精査の結果による。 パイプラインの施工について、かんがい期間に配慮する必要があったため、工期を26日間延長する。	綾歌郡多津町浜一番丁1 開成工業株式会社 西本 光宏
16712-2024-9201-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年2月19日変更契約	県営まんのう地区川東用水水路改修工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長(No.0-0.05～No.4+10.40) 90m 水路 ソケット式フルーム(B1000×H600) 88.3m 現場打ちU型水路 1.6m	令和6年10月11日～令和7年3月6日	10,216,800	9,109,100	9,483,100	・掘削の結果、既設捨コンクリートが確認できたため、砕石基礎を減とする。 ・基礎に空隙がある箇所にコンクリート等を充填する。 上記理由により、請負金額を増額すると共に、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年2月4日変更契約	県営まんのう地区田淵田地場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 396m	令和6年10月24日～令和7年3月28日	28,253,500	26,180,000	26,180,000		仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16713-2023-9039-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年1月20日変更契約	仁尾地区大池改修その2工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 2774m3 鋼土 1682m3 抱土 937m3 さや土 0m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ800mm 14.9m 土砂吐グート □800mm 1門	令和6年3月29日～令和7年2月7日	77,287,100	73,370,000	108,936,300	令和6年5月28日に発生した集中豪雨により、仮設水路の一部崩壊及び下流農地が被災した これに伴い、仮設水路復旧工及び下流農地復旧工を追加したため、 請負金額を増額するとともに工期延期する。	三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16713-2023-9081-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	山本2期地区宮池改修工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 69m 掘削 1812m3 鋼土 743m3 抱土 645m3 鞘土 398m3 ブロックマット 452m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ300mm 21.0m 土砂吐グート □300mm 1門 取水孔 Φ100mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.0m 14.9m 復旧工 1式	令和6年3月26日～令和7年2月28日	73,544,900	79,600,400	80,888,500	・工事車両の走行により損傷した市道舗装の復旧を追加する。 ・上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9006-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年2月18日変更契約	下高野地区 ほ場整備その7工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 1.8ha 整地工 B=1.0～4.0m 342m 用水路工 VURRΦ300～100 400m 排水路工 SF300 216m 暗渠排水工 6.5ha	令和6年6月27日～令和7年2月28日	70,769,600	70,845,500	71,306,400	既設コンクリート構造物の処分を追加する。 一時利用地の指定済み農地の耕作を考慮し、砂利舗装を追加する。 上記理由により、増額変更する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9006-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年2月28日変更契約	下高野地区用水管整備その7工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	水路工 319m 管渠工(VURRΦ300) 306m 白池川横断工(鋼管Φ300) 13m 平川ポンプ場配管工 1式	令和6年9月20日～令和7年3月5日	24,779,700	24,035,000	26,499,000	市道管理者との協議により工事影響範囲を含めた全幅について舗装復旧することとなったので舗装面積を増加する。 神田池パイプラインと平川ポンプ場を接続するためにポンプ場周り配管工一式を追加する。 上記理由により、増額変更を行う。	三豊市豊中町下高野2791 大工業株式会社 西山 猛
16713-2024-9023-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年2月26日変更契約	野口ダムゲート整備工事	仲多度郡まんのう町	鋼構造物工事	野口ダム(本体) 洪水吐(開閉機ケレン塗装) 1式 春自分水 取水ゲート(開閉機オーバーホール、バルブメンテナンス) 1式 土砂吐ゲート(油圧シリンダーオーバーホール、渠台ケレン塗装) 1式 濃濃分水 取水ゲート(開閉機オーバーホール) 1式 付帯工 1式	令和6年11月15日～令和7年3月14日	24,284,700	23,100,000	23,852,400	点検の結果、補修が必要と判断される項目について工事内容を追加する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16713-2024-9081-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年2月13日変更契約	詫間2期地区篠谷池改修工事	三豊市詫間町詫間	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 42m 掘削 2025m3 鋼土 201m3 さや土 0m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ400mm 0m 土砂吐グート □400mm 0門	令和6年6月27日～令和7年2月25日	56,267,200	54,560,000	57,219,800	ため池周辺の地盤が想定より軟弱であり、堤体・底樋・仮設道路の地盤改良深および固化材添加量が増えた。これに伴い取水施設を翌年度以降の施工とする。 この理由により、請負金額を増額する。	三豊市山本町神田1758 株式会社片桐興業 近井 秋夫
16713-2024-9081-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年2月20日変更契約	三野地区 林の内外下池改修その2工事	三豊市三野町大見	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 1920m3 鋼土 1384m3 抱土 703m3 法面保護工(ブロックマット) 347m2 取水施設工 1箇所 底樋管 HPΦ200mm 25.2m 取水管 DCIPΦ250mm 24.7m 土砂吐グート □200mm 1門	令和6年9月20日～令和7年3月11日	64,605,200	62,700,000	65,034,200	堤体の前法面部において法面保護(ブロックマット)を追加施工することにより、事業効果の早期発現を図る。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9081-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年2月13日変更契約	山本2期地区瓦地池仮設道路設置工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	仮設工 1式 仮設道路設置 188m 盛土 700m3	令和6年11月1日～令和7年2月21日	7,148,900	6,930,000	8,586,600	・池内仮設道路基礎の地盤改良において、想定よりも堆積土が厚く含水比が高かったため改良深と固化材添加量を増とする。 ・上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市山本町辻2214-1 株式会社片桐興業 片桐 敏郎

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2024-9209-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	西讃南部地区大野原工区第53農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 192.6m 1号道路 71.5m 2号道路 39.6m 3号道路 81.5m 土工 盛土 1892m3 切土 1691m3 擁壁工 積ブロック擁壁 362.2m2 水路工 166.3m 新築工 B=1.0m、H=1.0m 27.7m 防冲壁工 180.2m	令和6年7月11日～令和7年3月14日	64,458,900	62,040,000	64,700,900	土工において、掘削の結果、函渠及びブロック積基礎の地盤が軟弱であったため、地盤改良を追加とする。 木くず処分費において、伐採の実績に応じて処分費を増とする。	観音寺市大野原町萩原2136 株式会社光石工務店 細井 美利
16713-2024-9209-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年2月26日変更契約	西讃南部地区財田工区第22農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.06、No22+10.0～No.25、No.30+10.0～No.33) 100.0m 土工 掘削 1933m3 盛土 1325m3 橋梁下部工 1式 橋梁補修工 1式	令和6年7月26日～令和7年2月28日	55,589,600	53,900,000	54,441,200	河川護岸のブロック積を取壊さずに施工できたので、護岸の取壊し及び護岸復旧を減とする。 ICT施工(測量・データ作成・納品)の実績に応じて増額する。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2024-9209-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年2月18日変更契約	西讃南部地区大野原工区第55農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長 (No.188+11.3～No.190+16.9) 45.6m 土工 掘削 7335m3 水路工 109.6m 二次製品水路(B2000×H1100) 64.3m 現場打ち水路(B2000×H1100) 45.3m	令和6年7月26日～令和7年3月10日	47,766,400	45,100,000	50,877,200	・次年度以降に岩跡及びシルト質土砂を流用土として用いるため、試験盛土を追加する。 ・受注者よりICT活用の申し出があったため、3次元起工測量を追加する。 ・実績により、木くず処分量を増とする。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工事期間を11日間延長する。	観音寺市大野原町大野原3378-1 株式会社三好建設 三好 樹博
16713-2024-9209-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	西讃南部地区大野原工区第54農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長(No.197+13.7～No.201) 66.3m 土工 盛土 1885m3 擁壁工 積ブロック擁壁 181m2 水路工 L型水路 67.3m L型側溝 22.2m 新築工B500×H500 21.1m	令和6年8月29日～令和7年3月17日	28,776,000	27,940,000	29,284,200	・道路土工について、次年度以降の工事を円滑にするため、他工区からの受入れ土量を増とした。 ・現地精査の結果、重力式擁壁の体積が増となった。 ・現地精査の結果、取合復旧工が追加となった。 上記理由により、増額変更するとともに工事期間を38日間延長する。	観音寺市大野原町中郷325 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
16999-2024-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和7年3月7日変更契約	池田地区 池田バイパス工事(第12工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用バイパス 本管 ダクタイル鋳鉄管 Φ150 244m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鋳鉄管 Φ100 244m 同管未端配水管 硬質塩化ビニル管 Φ75～50 255m	令和6年8月9日～令和7年3月14日	28,175,400	30,822,000	30,822,000	数量の異同は現地精査の結果による。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16999-2024-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年3月5日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その2工事	小豆郡土庄町	土木一式工事	ため池改修 堤体工 132m 掘削 1199m3 抱土盛土 2583m3 翳土盛土 159m3 取水施設工 1式 洪水吐工 越流堰式 B=4.0m 15.0m	令和6年8月8日～令和7年3月26日	78,654,400	76,230,000	78,641,200	盛土搬入経路を変更するため、地盤改良の面積を増加する。その他数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を14日間延長する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2024-9062-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年3月10日変更契約	県営地すべり防止施設維持修繕工事(四海地区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	地すべり防止施設維持修繕 集排水ボーリング孔洗浄工 集水井 Ø孔 0m 横孔ボーリング 76孔 1464m 排水路工 二次製品水路工 300×300 33.7m	令和7年1月10日～令和7年3月14日	3,289,000	3,256,000	3,322,000	洗浄箇所の変更やその他数量の異同は現地精査による。 上記理由により、請負金額を増減変更する。	小豆郡土庄町星形崎甲712-1 港興産有限公司 港 広行
16706-2024-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年3月5日変更契約	川股地区 揚水機場整備工事	東かがわ市市川股	土木一式工事	揚水機場整備工 揚水機場工(Q=1.1m3/min) 1基 吸水槽工(H=1.80m、3.80m×2.50m) 1箇所 吐水槽工(H=5.00m、2.85m×2.85m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RR φ200) 105m 用水管(VU-RR φ200) 0m 用水管(VP-RR φ125) 9m 用水管(VU-RR φ125) 47m	令和6年7月9日～令和7年3月13日	44,410,300	45,323,300	46,346,300	快適トイレ設置、及び熱中症対策補正を追加する。 その他数量の増減は現場精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額する。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
16706-2024-9034-100-003	東讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	白鳥東部地区除塵機製作据付工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	No.5除塵機製作据付(背面降下前面振揚式) 除塵機(幅3.40m×高1.67m) 1基 水平コンベヤ(幅0.60m×長6.40m) 1基 点検架台 1式 コンテナ 1式 電気設備 1式 No.1.2除塵機補修(背面降下前面振揚式) 除塵機(幅4.60m×高3.80m) 2基 水平コンベヤ(幅0.60m×長12.20m) 1基 傾斜コンベヤ(幅0.60m×長6.00m) 1基	令和6年8月8日～令和7年5月9日	81,034,800	76,301,500	76,868,000	除塵機機側操作盤について、電子部品等の材料の入手難により納期に遅れが生じ、製作に期間を要したため工期を延期する。また、快適トイレを追加することにより増額変更する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16706-2024-9091-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年3月28日契約	長尾地区岩手池改修その4工事	さぬき市造田宮西	土木一式工事	堤体工 1式 掘削 909m3 抱土 159m3 さや土 493m3 腰ブロック 296m2	令和7年3月28日～令和7年11月27日	52,516,200	51,480,000	51,480,000		さぬき市寒川町石田西981-2 株式会社高木産業 高木 宏樹
16706-2024-9102-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年3月21日契約	田中北部地区ほ場整備その10工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 5.0ha 道路工 B=4.0m 1077m 排水路工 SF300～SF400 506m 用水管工 VU-RR φ150mm 302m 工期:工事開始日から令和8年1月9日	令和7年3月21日～令和8年1月9日	78,736,900	77,000,000	77,000,000		木田郡三木町下高岡3995-2 株式会社谷井建設 谷井 義友
16712-2024-9006-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年3月21日契約	県営坂出北部地区客土その10工事	坂出市高屋町	土木一式工事	客土工(砂、t=6cm) 2.0ha	令和7年3月21日～令和7年8月27日	13,196,700	13,189,000	13,189,000		坂出市青海町692-3 有限会社四国造園 大坪 政文
16712-2024-9039-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月12日変更契約	県営多度津地区新田池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 1299m3 盛土(鋼土 724m3、抱土 385m3、翳土 103m3) 1212m3 取水施設工 1箇所 底礫管(HPΦ300) 21.9m	令和6年10月1日～令和7年3月19日	37,178,900	44,344,300	44,344,300	数量の異同は現地精査による。	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年3月26日変更契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市鯉山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 185m2 取水施設工 1箇所 底礫管 HPΦ300 23.0m 取水管 DCIPΦ350 23.3m	令和6年12月20日～令和7年7月31日	48,792,700	48,730,000	48,730,000		普通寺市櫛梨町500-1 大宅建設株式会社 白川 等
16712-2024-9039-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	県営綾川東地区東裏池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 874m3 盛土 884m3 (鋼土381m3、抱土415m3、さや土88m3) 腰ブロック 31.2m2 取水施設工 1箇所 底礫管(ヒューム管Φ900) 15.1m 取水管(ダクタイル鋳鉄管Φ150) 15.1m 洪水吐工 1箇所 水格流入式(B=1.2m) 11.3m	令和7年3月25日～令和7年11月28日	43,574,300	43,340,000	43,340,000		綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年3月27日契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その3工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 762m3 盛土 693m3 (鋼土 352m3、抱土 226m3、翳土 115m3) 腰ブロック 31.5m2 取水施設工 1箇所 フレキシスト底礫(φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年7月24日	29,713,200	28,963,000	28,963,000		普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9081-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年3月12日変更契約	県営多度津地区東白方新池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 72.8m 掘削 3327m3 盛土(鋼土 878m3、抱土634m3、翳土66m3) 1578m3 法面保護工(ブロックマット) 554m2 腰ブロック 197m2 取水施設工 1箇所 底礫管(HPΦ300) 22.8m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(R=2.0m) 11.8m	令和6年6月28日～令和7年3月19日	92,463,800	99,168,300	99,168,300	数量の異同は現地精査による。	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2024-9081-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年3月17日変更契約	県営丸亀南部地区灌池・下灌池改修工事	丸亀市綾歌町岡田下	土木一式工事	灌池 堤体工 52.0m 掘削 805m3 盛土(鋼土450m3、抱土325m3、鞘土64m3) 839m3 法面保護工(ブロックマント) 256m2 取水施設工 2箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 13.7m 底樋管(HPΦ150) 9.3m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 10.0m 下灌池 堤体工 65.8m 掘削 659m3 盛土(鋼土 383m3、抱土205m3、鞘土16m3) 604m3 法面保護工(ブロックマント) 236m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 7.4m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 8.5m	令和6年7月12日～令和7年3月28日	76,430,200	94,162,200	94,162,200	数量の異同は現地精査による。 仮設道路用地の復旧について、地権者との協議に不測の日数を要したため、工期を7日間延長する。	坂出市旭町3-1-4 サカケン株式会社 綾 崇平
16712-2024-9081-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月3日変更契約	県営綾川西部地区東谷池改修その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 881m3 盛土(鋼土494m3、抱土149m3) 643m3 取水施設工 1箇所 底樋管(ヒューム管Φ300) 20.4m 取水管(ダクタイル鋳鉄管Φ100) 20.7m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.6m) 14.0m	令和6年7月22日～令和7年3月17日	43,789,900	43,450,000	45,911,800	・堤体工の盛土(埋戻)について、現況堤体土を流用する計画であったが、土質試験の結果、適さないことが判明したため、購入土に変更する。 ・仮設道路基礎地盤について、落水後、現地調査を実施したところ、想定よりも基礎地盤の弱い範囲が広がったことから、地盤改良工を増やす。 上記理由に伴い増額変更するとともに、工期を10日延長する。	綾歌郡綾川町羽床下1020-1 株式会社小瀬土建 高橋 茂雄
16712-2024-9081-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その3工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 掘削 443m3 盛土(鋼土 605 m3、抱土 266 m3、鞘土 160 m3) 1031m3 腰ブロック 27.0m2 洪水吐工 1箇所 洪水吐工(移付部、放水路 B=3.5m) 11.2m	令和6年11月27日～令和7年3月17日	29,854,000	30,773,600	30,773,600	数量の異同は、現地精査の結果による。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9082-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年3月5日変更契約	県営馬池改修その1工事	丸亀市柞原町	土木一式工事	堤体工(No.8～No.10・19.0) 59.0m 掘削 1393m3 盛土(鋼土 802m3、抱土643m3、鞘土117m3) 1562m3 仮設工 工事用道路(B=4.0m) 312.3m	令和6年10月8日～令和7年3月14日	34,252,900	32,780,000	43,398,300	仮設道路の地盤改良材について、土質試験の結果により、一般軟弱土用から高有機質土に変更するとともに、添加量を増やす。 上記理由により請負金額を増額する。	丸亀市郡家町1306 株式会社重成土建 重成 幸雄
16712-2024-9087-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月19日変更契約	県営羽床下地区ほ場整備その15工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.7ha 用水路工 VU-RR φ150～200、VPRR φ200 627m 排水路工 SF300 215m 道路工 B=3.0 83m	令和6年8月22日～令和7年3月21日	46,915,000	47,212,000	47,337,400	数量の異同については現地精査による。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	綾歌郡綾川町滝宮2643-1 勝和建設株式会社 内田 賢一
16712-2024-9087-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月12日変更契約	県営羽床下地区ほ場整備その15工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.7ha 用水路工 VU-RR φ150～200、VPRR φ200 623m 排水路工 SF300 215m 道路工 B=3.0 84m	令和6年8月22日～令和7年3月21日	46,915,000	46,750,000	47,212,000	整地工において、雨水時の湧水により崩落した過年度施工畦畔の復旧工を追加する。 用水路工において、水路の横断位置を変更したことから橋梁添架工を減とする。 道路工において、既設道路への影響が抑えられたため、路側及び舗装の復旧を減とする。 受注者からの申し出により快通イレを追加する。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を7日間延長する。	綾歌郡綾川町滝宮2643-1 勝和建設株式会社 内田 賢一
16712-2024-9087-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年3月13日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設その2工事	坂出市神谷町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m) 215m 土工 掘削 588m3 盛土 591m3 擁壁工 路側コンクリート 423m 側溝及び暗渠工 水路 213m 暗渠 6m 付帯工 1式	令和6年9月18日～令和7年3月19日	58,272,500	65,476,400	65,476,400	数量の異動は現地精査による。 上記理由により、内容変更を行う。	坂出市江尻町1280-1 中村土木株式会社 中村 敏浩
16712-2024-9087-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設付帯その1工事	坂出市高屋町	土木一式工事	排水機場 吸水槽 2.6m×2.6m×4.1m 1箇所 付帯工 1式 地質調査 φ66 1孔	令和6年9月27日～令和7年3月19日	19,460,100	13,850,100	14,198,800	吸水層施工において、掘削箇所での河川側からの湧水による浸食防止のため、大型土のうを追加する。 上記理由により、請負金額を増額する。	坂出市久米町2-5-24 新川産業株式会社 新川 伸幸
16712-2024-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	県営まんのう地区大向中水路改修その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長(No.0-5.8 ～ No.9+15.0) 201m 水路工 ソケット式フレーム(B1000×H700) 179.9m 暗渠工 11.7m 1号U型水路 4.4m 落差工 10箇所	令和6年8月23日～令和7年3月21日	29,960,700	31,674,500	31,674,500	・地元協議が整ったため、No.0-5.8～No.2+1.8間の水路工を追加施工する。 上記理由により、請負金額を増額すると共に、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
16712-2024-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年3月18日変更契約	県営まんのう地区大向中水路改修その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長(No.0-6.2 ～ No.9+15.0) 202m 水路工 ソケット式フレーム(B1000×H700) 181.2m 暗渠工 11.7m 1号U型水路 4.4m 落差工 10箇所	令和6年8月23日～令和7年3月21日	29,960,700	31,674,500	34,558,700	・仮排水管の設置位置について、現地協議の結果、工事区域の横断部を追加する。 ・その他、数量の異同は精査の結果による。 上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
16712-2024-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年3月13日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.4ha 道路工 B=4.0m 119m 排水路工 SF300 15m 用水路工 VU-RR φ100～φ150 161m 水管橋工 鋼管 φ150 10m サイホン工 鋼管 φ150 30m	令和6年8月27日～令和7年3月18日	23,546,600	21,285,000	22,482,900	・整地工の基礎造成に伴い、湧水箇所が確認されたので処理工を追加する。 ・水管橋施工について、現地精査の結果、河川との取合せを考慮し、固定台の根固めブロックを重力式擁壁へ変更する。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1529-2 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16712-2024-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区江畑パイプラインその2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 274m 管水路工 VURR Φ200 272.3m VPRR Φ200 1.9m 取水工 1箇所	令和6年9月27日～令和7年6月23日	25,014,000	22,544,500	23,369,500	・掘削土の土質が不良であったことから、埋戻材を流用土から購入土に変更する。 ・IP.2～IP. 20間は進入路が狭く、作業機械の進入が困難なため、敷鉄板を追加する。 ・舗装復旧は営業による通行を考慮し、水頭付期の終了後に実施する。 上記理由により、請負金額を増額変更すると共に、工期を87日間延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区田瀬団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 397m	令和6年10月24日～令和7年5月30日	28,253,500	26,180,000	26,570,500	・水路の床掘作業中に湧水が確認されたため、サイドドレーンを追加する。 ・水利関係者より11号支線用排水路の法線について疑義が出されたため、その調整に不測の日数を要した。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区西谷西上池改修その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工(No. 0～No. 1+11. 0) 31m 盛土(鋼土21m3、抱土43m3、鞘土192m3) 256m3 腰ブロック 23m2 腰ブロック 106m2 埋土工 盛土 21m3	令和6年11月5日～令和7年5月26日	17,052,200	15,290,000	15,565,000	・パイプライン復旧について、水管理のため制水弁が必要となったことから追加する。 ・管理道路の取合せについて、水利関係者との協議に不測の日数を要した。 上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社白川土建 白川 克成
16712-2024-9201-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m、3.0m 388m 用排水路工 SF300、SF350 0m 排水路工 SF300 207m 用水路工 VU-RR φ75～φ150 157m	令和6年11月15日～令和7年6月20日	28,570,300	25,810,400	25,810,400	工事の施工範囲のうち、未相続の土地については相続予定者の同意を得て工事発注を行う 株式会社蓮建設 上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町吉野3159-2 株式会社白川土建 平井 敏和
16712-2024-9201-100-010	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.6ha 道路工 B=3. 0m 358m 排水路工 VU-RR Φ75～Φ100 674m サイホン工 鋼管 Φ75 8m	令和6年11月14日～令和7年6月30日	28,909,100	27,500,000	29,438,200	・用水路工について、現地精査の結果により1号主幹の埋設位置及び縦断勾配を見直したことから、用水管延長を増とする。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社白川 克成
16712-2024-9201-100-011	中讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	県営まんのう地区西部下排水路改修その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 120m 水路工 打換工 47m 表面被覆工 381m2 目地補修工 25m 凸凹割れ補修工 36m	令和6年11月21日～令和7年3月14日	13,356,200	11,976,800	12,134,100	・数値の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
16712-2024-9201-100-012	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区道上池改修その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 195m3 盛土(鋼土359m3、抱土229m3、鞘土82m3) 670m3 ブロックマント 259m2 腰ブロック 6m2 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=1.90m) 14.8m	令和7年1月16日～令和7年6月24日	24,750,000	22,770,000	22,770,000		仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光穂建設株式会社 森本 真也
16712-2024-9201-100-013	中讃土地改良事務所	令和7年3月21日契約	県営まんのう地区田瀬団地揚水機改修工事	仲多度郡まんのう町	機械器具設置工事	単段式渦巻ポンプ 1台 吐出量 Q=1.1m3/min 全揚程 H=36.5m 排水機管理付 1式 ほ場整備工	令和7年3月21日～令和7年9月26日	6,729,800	6,600,000	6,600,000		坂出市高屋町508-2 有限会社北山工業所 北山 俊介
16713-2024-9006-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月3日変更契約	下高瀬地区ほ場整備その1工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	整地工 1.6ha 道路工 217.1m 排水路工 184.2m	令和6年7月19日～令和7年3月5日	60,736,500	62,255,600	62,255,600	残土処分の実施にあたり、経済的な処分地が見つかったため、残土運搬処分費を減ずる。 また、排水路の地盤が軟弱であったため、地盤改良及び水替工を追加する。	三豊市三野町大見甲6673 株式会社斉藤建設 斎藤 隆二
16713-2024-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月18日変更契約	小原地区 用水路その4工事	観音寺市新田町	土木一式工事	用水路工 1876m 1号水路 340m 塩ビRR管 φ350 0m 塩ビRR管 φ300 0m 塩ビRR管 φ250 339.5m 3号水路 785m 塩ビRR管 φ200 436.7m 塩ビRR管 φ125 348.5m 3号水路支線 751m 塩ビRR管 φ200 81.5m 塩ビRR管 φ125 627.3m	令和6年9月2日～令和7年3月21日	64,700,900	64,311,500	64,430,300	地元協議により、3号水路支線工の路線が一部不要となったため、延長減とする。 本工事に伴い、舗装に影響があった箇所の舗装復旧面積を追加する。 上記理由により、増額変更を行う。	観音寺市柞田町甲428-3 高島建設株式会社 高島 智光

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2024-9046-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日変更契約	香川用水記念公園施設修繕工事	三豊市財田町財田中	機械器具設置工事	ろ過機改修 1台 ろ過機用除塵器更新 1台 小型水門補修 2門 ポンプ設備部品交換 1式 空調設備部品交換 1式	令和6年9月4日～令和7年4月18日	11,082,500	11,183,700	11,183,700	ポンプ室配管設備の仕切弁及びろ過機の制御盤が老朽化により不具合が生じたことから当該設備の部品交換を追加する。 機械室空調設備の各種部品が老朽化しており、交換が必要となったことから当該設備の部品交換を追加する。 上記理由により、諸費金額を増額し、工期を延長する。	高松市林町927 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
16713-2024-9062-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	三豊干拓海岸維持工事	観音寺市柞田町	土木一式工事	海岸漂着物回収 5.3t 堤防法面对払工 1.50ha	令和7年3月25日～令和7年7月31日	3,934,700	3,740,000	3,740,000		観音寺市観音寺町甲10111-2 MIRAI株式会社 大西 善保
16713-2024-9081-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	豊中地区菅池改修工事	三豊市豊中町笠田笠岡	土木一式工事	堤体工 41m 掘削 501m3 鋼土 314m3 抱土 343m3 翫土 80m3 ブロックマツト 227m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ300mm 10.2m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ120mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=2.0m 8.7m	令和6年8月27日～令和7年3月18日	44,591,800	43,230,000	45,274,900	池内仮設道路基礎と堤体基礎の地盤改良において、堆積土の厚さと含水比にあわせて、改良深と固化材添加量を変更する。 上記理由により、工事諸負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9082-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	天皇池改修その3工事	三豊市豊中町上高野	土木一式工事	堤体工 57m 掘削 1063m3 鋼土 622m3 抱土 410m3 翫土 6m3 ブロックマツト 372m2 取水施設工 底樋管 プレキャスト底樋管 Φ300mm 17.5m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ200mm 1孔 上樋管 現場打底樋管 Φ200mm 13.9m 取水孔 Φ100mm 1孔	令和6年9月3日～令和7年3月14日	53,540,300	56,416,800	56,416,800	その他数量の異同は現地精査の結果による。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9082-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月3日変更契約	天皇池改修その3工事	三豊市豊中町上高野	土木一式工事	堤体工 57m 掘削 1063m3 鋼土 622m3 抱土 410m3 翫土 6m3 ブロックマツト 372m2 取水施設工 底樋管 プレキャスト底樋管 Φ300mm 17.5m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ200mm 1孔 上樋管 現場打底樋管 Φ200mm 13.9m 取水孔 Φ100mm 1孔	令和6年9月3日～令和7年3月14日	53,540,300	51,920,000	56,416,800	現地確認の結果、既設中樋管撤去土工を追加する。また、工事中車両の通行により損傷したコンクリート舗装の復旧を追加する。 上記理由により、工事諸負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月3日契約	三野地区沼池改修その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	堤体工 170m 掘削 1020m3 鋼土 4399m3 抱土 2203m3 法面保護工(ブロックマツト) 991m2 取水施設工 1箇所 スルースバルブ Φ300mm 1門	令和7年3月19日～令和7年11月17日	89,276,000	86,570,000	86,570,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月10日契約	仁尾地区大池改修その3工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 781m3 鋼土 3792m3 抱土 2003m3 法面保護工 451m2	令和7年3月10日～令和8年2月6日	96,707,600	92,950,000	92,950,000		三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16713-2024-9091-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	豊中地区山池改修工事	三豊市豊中町笠田笠岡	土木一式工事	堤体工 86m 掘削 1658m3 鋼土 745m3 抱土 535m3 翫土 147m3 ブロックマツト 558m2 緊急放流施設工 1箇所 タダタイル鋼鉄管 Φ150mm 8.6m 取水施設工 1箇所 土砂吐ゲート □300mm 1門 洪水吐工 1箇所 縦流堰式 B=1.7m 11.8m	令和7年3月26日～令和8年1月19日	67,809,500	65,087,000	65,087,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	山本2期地区瓦地池改修その1工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 105m 掘削 2662m3 鋼土 1692m3 抱土 1023m3 翫土 220m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 φ300mm 26.1m 土砂吐ゲート □300mm 1門	令和7年4月1日～令和7年11月28日	50,843,100	48,950,000	48,950,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9091-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年3月31日契約	山本2期地区蓮花池改修工事	三豊市山本町辻	土木一式工事	堤体工 52m 掘削 789m3 鋼土 715m3 抱土 467m3 ブロックマツト 291m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ400mm 17.4m 土砂吐ゲート□400mm 1門 取水孔 Φ75mm 1孔 洪水吐工 1箇所 縦流堰式 B=2.0m 14.5m	令和7年5月7日～令和8年1月30日	54,798,700	53,130,000	53,130,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9102-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月17日契約	下高野地区 ほ場整備その8工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 3.8ha 道路工 B=3.0m 104m 用水路工 VURR φ200～125 568m 排水路工 SF300 50m 暗渠排水工 4.6ha	令和7年3月17日～令和8年2月20日	75,777,900	73,700,000	73,700,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9102-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月31日契約	下高瀬地区ほ場整備その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 0.2ha 道路工 1式 排水路工 228m SFB500×H500 213m SFB1800×H1000 15m 用水路工 VURRΦ100～Φ250 331m 暗渠排水工 ヤキシメ管Φ60 1.7ha 2号遊水池工 1式 4号排水機場工(通縁ポンプΦ100mm×80mm×2基) 1式	令和7年3月31日～令和8年2月20日	98,566,600	94,160,000	94,160,000		三豊市三野町大見甲6673 株式会社安藤建設 新藤 健二
16713-2024-9102-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年3月24日契約	小原地区 ほ場整備2工区その1工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.1ha 道路工 B=4.0m 161m 用水路工 塩ビRR管φ150 181m 暗渠排水工 1.1ha	令和7年3月24日～令和7年12月12日	20,254,300	19,580,000	19,580,000		観音寺市新田町882-1 株式会社藤井建設 藤井 光司
16713-2024-9201-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年3月14日変更契約	三豊南部地区大河城用水路改修その2工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	水路工 ソケット式フリューム B800×H600 99m ソケット式フリューム B800×H500 104m ソケット式フリューム B600×H500 26m 連結式暗渠 B800×H800 36m 自由勾配側溝 B800×H600 31m 吊上式水門 □450 1門 吊上式水門 □300 6門	令和6年9月20日～令和7年3月19日	53,336,800	51,700,000	55,157,300	埋戻土について、現場内発生土の水分が多く玉石が混入していたため、購入土に変更する 安全確保のため、転落防止柵、スクリーンを追加する。 上記理由により、契約内容を変更し、増額する。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2024-9201-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	三豊南部地区大野地排水路改修その4工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	水路工 80.8m ボックスカルバート B900×H700 11m ソケット式フリューム B900×H700 62m ステンレス製円柱型樋門 B900×H700 1門	令和6年9月20日～令和7年3月14日	18,378,800	17,820,000	18,920,000	・水路の掘削土は、水分が多く玉石が混入しており埋戻しに使用できなかったため有料処分する。	三豊市財田町財田上3783 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
16713-2024-9201-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年3月14日変更契約	三豊南部地区荒井用水改修工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	水路工 83m 自由勾配側溝 B800×H800 50m 自由勾配側溝 B800×H900 32m	令和6年10月25日～令和7年3月17日	19,636,100	18,590,000	19,080,600	水路の掘削土は、玉石が混入しており埋戻しに使用できなかったため有料処分する。	三豊市財田町財田上3882 株式会社斉藤建設 菅原 利明

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2024-9209-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年3月11日変更契約	西讃南部地区大野原工区第53農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 192.6m 1号道路 71.5m 2号道路 39.6m 3号道路 81.5m 土工 盛土 1901m3 切土 1681m3 擁壁工 積ブロック擁壁 362.2m2 水路工 166.3m 前渠工 B=1.0m、H=1.0m 27.7m 防冲壁工 157.2m	令和6年7月11日～令和7年3月14日	64,458,900	64,700,900	65,286,100	土工において、踏道橋横断削部の法面整形及び種子吹付を追加する。 その他数量の異同は現地精査の結果による。	観音寺市大野原町萩原2136 株式会社光石工務店 細井 美利
16713-2024-9209-100-007	西讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	西讃南部地区大野原工区法面保護その3工事	観音寺市大野原町萩原	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 モルタル吹付(t=8cm) 1922m2 植栽工 284箇所	令和6年12月2日～令和7年3月12日	34,437,700	33,550,000	35,864,400	・モルタル吹付について、端部取合せ部の面積が増となった。 上記理由により、増額変更する。	観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 太久保 誠吾
16706-2024-9006-100-004	東讃土地改良事務所	令和7年4月30日変更契約	田中北部地区ほ場整備その9工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.6ha 道路工 B=4.0m 127m 排水路工 SF300 60m 用水管工 φ150mm 323m	令和6年9月5日～令和7年5月9日	15,114,000	17,707,800	18,719,800	事業効果の早期発現のため、用水管延長を追加する。 その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額する。	木田郡三木町田中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16999-2024-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年5月23日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その2工事	小豆郡土庄町	土木一式工事	ため池改修 堤体工 130m 掘削 1173m3 抱土盛土 2974m3 轄土盛土 165m3 取水施設工 1式 洪水吐工 越流堰式 B=4.0m 15.0m	令和6年8月8日～令和7年5月30日	78,654,400	78,641,200	79,977,700	梅雨期の大雨による堤体の浸食を防止するため、上流側の現況勾配が急な区間の盛土を追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2024-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和7年5月22日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第3工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック積工 304m2	令和6年8月8日～令和7年6月20日	28,845,300	28,880,500	28,880,500	前年度施工のブロック積法額より湧水が見られたため、湧水処理等を追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を26日間延期する。	小豆郡土庄町長浜甲1374-5 有限会社高橋建設 中村 伸也
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年5月26日変更契約	県営まんのう地区田淵団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 397m	令和6年10月24日～令和7年6月30日	28,253,500	26,570,500	26,570,500	・水路の床掘作業中に湧水が確認されたため、サイドドレーンを追加する。 ・水利関係者より11号支線用排水路の法線について疑義が出されたため、その調整に不測の日数を要した。上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996?2 株式会社片片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年5月22日変更契約	県営まんのう地区西谷土池改修その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工(No.0?No.1+11.0) 31m 盛土(鋼土21m3、抱土43m3、轄土192m3) 256m3 腰ブロック 23m2 張ブロック 106m2 埋土工 盛土 21m3	令和6年11月5日～令和7年6月10日	17,052,200	15,565,000	15,756,400	・数量の異同は現地精査による。 ・舗装復旧について、道路管理者との協議に不測の日数を要した。 上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田4774 株式会社白川土建 白川 克成
16999-2024-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月11日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第3工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック積工 297m2	令和6年8月8日～令和7年6月20日	28,845,300	28,880,500	29,606,500	現地精査により、請負金額を増額変更する。	小豆郡土庄町長浜甲1374-5 有限会社高橋建設 中村 伸也
16999-2024-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月17日変更契約	池田地区 池田パイプライン工事(第13工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 Φ150 280m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鋳鉄管 Φ100 280m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 Φ200～50 257m 灌野水門 土工 1式 構造物工 1式 ステンレスフロードゲート(B2000×H1000) 1基	令和6年9月30日～令和7年6月30日	66,920,700	70,868,600	76,876,800	灌野水門について掘削の結果、基礎地盤が軟弱だったため、ぐり石置換えを追加する。 その他数量の異同については、現地精査による。 上記理由により、請負金額を増額する。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2025-9062-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月6日契約	虎浜海岸施設修繕工事	小豆郡土庄町伊喜来	土木一式工事	護岸修繕工 表法被覆 10m	令和7年6月6日～令和7年9月3日	2,854,500	2,772,000	2,772,000		小豆郡土庄町西崎甲1338-2 株式会社西崎組 西崎 博史
16999-2025-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月12日契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第4工区)	小豆郡土庄町肥土山	土木一式工事	水路工 二次製品水路 B400×H500 16m 法止めブロック積工 336m2	令和7年6月12日～令和8年1月23日	33,083,600	32,450,000	32,450,000		小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16706-2025-9034-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	寺町地区排水機補修その6工事	東かがわ市湊	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ800mm 1台	令和7年6月20日～令和8年3月13日	39,809,000	39,710,000	39,710,000		高松市寿町2-1-1 株式会社守谷商会 四国支店 松山 裕和
16706-2025-9034-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	白鳥東地区排水機補修その2工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ700mm 1台	令和7年6月20日～令和8年3月13日	41,751,600	40,700,000	40,700,000		高松市林町2507-2 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 恒石 新治
16706-2025-9062-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年6月16日契約	大井東海岸施設保全工事	高松市男木町	土木一式工事	大井東海岸施設保全工事 1除菌撤去 1箇所	令和7年6月16日～令和7年8月18日	5,076,500	4,670,600	4,670,600		高松市菟東町796-122 城北建設株式会社 細谷 芳久
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年6月13日変更契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市飯山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 182m2 取水施設工 1箇所 底機管 HIPφ300 23.0m 取水管 DCIPΦ350 23.3m	令和6年12月20日～令和7年7月31日	48,792,700	48,730,000	54,264,100	種管開削部の盛土については、現況堤体土を流用する計画であったが、土質試験の結果、堤体盛土に適していないことが判明したことから、品質確保のため購入土に変更する。抱土基礎部において、現地調査の結果より地盤改良工を追加する。上記理由より、請負金額5,534,100円(内消費税相当額503,100円)を増額する。	普通寺市橋梨町500?1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年6月30日変更契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その3工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 785m3 盛土 722m3 (鋼土352m3、抱土231m3、轄土139m3) 腰ブロック 67.0m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底機(φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年8月29日	29,713,200	28,963,000	34,405,800	掘削の一部を追加施工し、当終ため池の改修工事を早期に完了させることにより、雨水時における洪水対策に万全を期することによる増額。上記理由により、請負金額5,442,800円(内消費税等相当額94,800円)を増額するとともに、工期を36日間延長する。	普通寺市中村町1937?2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年6月17日変更契約	県営まんのう地区江畑パイプラインその2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 289m 管水路工 VURRΦ200 287.5m VPRR Φ200 1.9m 取水工 1箇所	令和6年9月27日～令和7年7月17日	25,014,000	23,369,500	23,464,100	・数量の異同は現地調査による。 ・舗装復旧にあたり、水田の水張による畦畔から舗装区間へ漏水があり、影響する区間について関係者と施工時期を調整して施工する。上記理由により、請負金額を増額変更すると共に、工期を24日間延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996?2 株式会社片片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年6月26日変更契約	県営まんのう地区田淵団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 397m	令和6年10月24日～令和7年8月29日	28,253,500	26,570,500	26,570,500	・水路の床掘作業中に湧水が確認されたため、サイドドレーンを追加する。 ・水利関係者より11号支線用排水路の法線について疑義が出されたため、その調整に不測の日数を要した。上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996?2 株式会社片片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年6月18日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m、3.0m 388m 排水路工 SF300 207m 用水路工 VU-RR φ75?φ150 157m	令和6年11月15日～令和7年9月22日	28,570,300	25,810,400	32,928,500	・工事実施にあたり、受注者よりICT施工の希望があり、使用機械等内容の確認に時間を要することから、経費算出に必要な資料の提出を求め、精査した結果経費を計上する。 ・基礎造成時に地区全体で湧水が確認され、作業に時間を要することから、基礎造成時に必要な湧水処理対策を講じるため、湧水処理工を追加する。上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野3159?2 株式会社社建建設 平井 敬和
16712-2024-9201-100-010	中讃土地改良事務所	令和7年6月27日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.5ha 道路工 B=3.0?4.0m 408m 排水路工 SF300 138m 用水路工 VU?RR Φ75?Φ100 626m サイホン工 鋼管 Φ80 14m	令和6年11月14日～令和7年9月30日	28,909,100	29,438,200	34,830,400	・谷ノ池への流入暗渠が本工事に支障となり撤去となることから復旧として1号導水路を追加する。 ・1号支線管水路について一部狭幅の現道に埋設する計画としていたが、埋設ルートの見直しを行い、道路及び区画の配置を変更するため、その施工に不測の日数を要する。上記の理由に伴い請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田4774 株式会社白川土建 白川 克成
16712-2024-9201-100-012	中讃土地改良事務所	令和7年6月20日変更契約	県営まんのう地区道上池改修その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 65m 掘削 233m3 盛土(鋼土359m3、抱土229m3、轄土82m3) 698m3 ブロックマツト 261m2 腰ブロック 6m2 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=1.90m) 14.8m	令和7年1月16日～令和7年7月1日	24,750,000	22,770,000	22,931,700	・数量の異同は現地精査による。 ・堤体工左岸側取付部の盛土に支障となる木を伐採処分する必要があることから、不測の日数を要した。上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1738?1 光穂建設株式会社 森本 真也
16712-2025-9091-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年6月11日契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その4工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 盛土(抱土) 185m3 法面保護工(ブロックマツト) 483m2 洪水吐工 1式 接近水路(B=3.5m) 4.2m	令和7年6月11日～令和7年10月3日	16,210,700	15,862,000	15,862,000		普通寺市中村町1937?2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2025-9091-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	県営綾川西部地区東谷池改修その2工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 79m3 盛土(鋼土157m3、抱土228m3、さや土105m3) 490m3 法面保護工(張ブロック) 351m2 腰ブロック 53m2 取水施設工 1式 階段工 1式 洪水吐工 1式 越流堰式(B=2.6m) 6.3m	令和7年6月20日～令和7年11月17日	32,061,700	32,010,000	32,010,000		綾歌郡綾川町荻原958 西原建設株式会社 西原 俊作
16712-2025-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年6月11日契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.7ha 道路工 B=3.0m、4.0m 546m 排水路工 SF300 55m 用水路工 VU?RR Φ75?100 503m	令和7年6月11日～令和8年1月21日	27,353,700	24,695,000	24,695,000		仲多度郡まんのう町吉野1529?2 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16713-2024-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年6月26日変更契約	仁尾地区大池下流復旧工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	下流復旧工 1式 現場打水路 39m 排土工 105m3 客土工 26m3 石張工 13m2 擁壁工 6箇所	令和6年11月15日～令和7年7月31日	17,697,900	17,182,000	17,377,800	現場精査による数量異同に伴い、請負金額を増額する。 また、地元協議に不測の日数を要したため、工期を31日間延期する。	三豊市仁尾町仁尾辛15-1 株式会社菅組 菅 徹夫
16713-2024-9062-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年6月20日変更契約	三豊干拓海岸維持工事	観音寺市杵田町	土木一式工事	海岸漂着物回収 7.35t 堤防法面対払工 1.50ha	令和7年3月25日～令和7年7月31日	3,934,700	3,740,000	3,979,800	海岸漂着物回収及び堤防法面対払工において、処分量を実績に応じて増量変更する。 上記理由により請負金額を239,800円増額する。	観音寺市観音寺町甲1011-2 MIRAI株式会社 大西 圭保
16713-2025-9013-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	三豊干拓1期地区護岸補修その2工事	観音寺市杵田町	土木一式工事	施工延長 129m 基礎工 119m 表面防護工 129m	令和7年6月20日～令和8年2月6日	47,028,300	44,880,000	44,880,000		観音寺市植田町1011 倉田建設株式会社 倉田 繁
16713-2025-9209-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年6月30日契約	西讃南部地区財田工区第23農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.5～No.23+16.8、No.31～No.32+10.0) 92.3m 土工 掘削 631m3 盛土 1877m3 箇渠工 ボックスカルバート B=3.5m H=3.8m 30.3m 付帯工 沖工機壁 H=6.4m L=4.7m 1.0式	令和7年6月30日～令和8年3月6日	61,734,200	58,850,000	58,850,000		三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2025-9209-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年6月27日契約	西讃南部地区財田工区長野川橋梁上部工工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 橋梁上部工(No.19+13.9～No.20+14.06) 20.16m プレテンション方式PC単純T桁橋 1.0式 橋長 20.16m 桁長 20.10m 支間 19.40m 有効幅員 8.00m PC桁製作 9.0本	令和7年6月27日～令和8年2月6日	62,992,600	59,950,000	59,950,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫