

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16999-2024-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和7年2月19日変更契約	土庄西部地区 一ノ井出水路改修工事(第3工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック積工 304m2 (令和6年8月8日～令和7年2月28日) 工期:令和6年8月8日～令和7年3月26日まで	令和6年8月8日～令和7年3月26日	28,845,300	28,600,000	28,880,500	前年度施工のブロック積法欄より湧水が見られたため、湧水処理工等を追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を26日間延期する。	小豆郡土庄町長浜甲1374-5 有限会社高橋建設 中村 伸也
16999-2024-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年2月19日変更契約	池田地区 池田パイプライン工事(第13工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋼鉄管 Φ150 280m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鋼鉄管 Φ100 280m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 Φ200～50 319m 蒲野水門 土工 1式 構造物工 1式 ステンレスフオートゲート(B2000×H1000) 1基 (令和7年3月10日) 工事期間:令和6年9月30日～令和7年3月26日	令和6年9月30日～令和7年3月26日	66,920,700	64,900,000	70,868,600	現地精査及び地元関係者との協議の結果、管水路L=57mについては、 来年度施工の計画であったが、通行止めによる営農への影響を考慮し、今回追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を16日間延期する。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2024-9211-100-004	小豆総合事務所(土改)	令和7年2月25日変更契約	土庄西部地区 西条農道舗装工事	小豆郡土庄町	舗装工事	施工延長 411m 舗装工 1758m2 上層路盤工 1758m2 表層工 1758m2 安全施設工 1式	令和6年9月25日～令和7年3月7日	20,814,200	23,758,900	23,758,900	数量の異同は現地精査による。 上記理由により、内容変更するとともに工期については、安全施設の追加の協議に期間を要するため、7日間延長する。	小豆郡土庄町上庄641-1 株式会社トウシン 丹生 兼嗣
16706-2024-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	川股地区 揚水機場整備工事	東かがわ市川股	土木一式工事	揚水機場整備工 揚水機揚工(Q=1.1m3/min) 1基 吸水槽工(H=1.80m、3.80m×2.50m) 1箇所 吐水槽工(H=5.00m、2.85m×2.85m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RRφ200) 104m 用水管(VU-RRφ200) 0m 用水管(VP-RRφ125) 9m 用水管(VU-RRφ125) 47m	令和6年7月9日～令和7年3月13日	44,410,300	43,450,000	45,323,300	吸水槽について、地元関係者より維持管理の省力化として、排泥管の設置を要望されたこと から、排泥管を追加する。 過年度工事で用水管を埋設した県道について、道路管理者との協議に基づき、舗装本復旧 面積を追加する。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
16706-2024-9034-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	白鳥東部地区 排水機場操作盤改修工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機場操作盤改修工事 排水機場操作盤 4面 補助電源盤 No.1、2主ポンプ盤 No.3、4主ポンプ盤 No.5主ポンプ盤 投込式水位計 2組 浮子転倒式水位計 2組 電動蝶形弁整備 口径φ400mm 1台 No.1、2除塵機側面操作盤 1面	令和6年7月31日～令和7年3月27日	84,643,900	77,873,400	79,167,000	No.5ポンプは、No.1～4ポンプとの連動のため、共通した水位計を用いた運転管理を計画 していたが、管理者との協議の結果、運用方法を見直し、独立した運転管理としたことに 伴い、No.5ポンプ用の水位計を追加する。また、No.12除塵機について、No.1～4ポンプと の連動運転機能を追加するため、機作盤の現地改造を追加する。 上記理由により増額変更するとともに、工期を10日間延期する。	坂出市大量富町1777-31 株式会社大量富工作所 廣瀬 晋
16706-2024-9034-100-003	東讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	白鳥東部地区除塵機製作据付工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	No.5除塵機製作据付(背面降下前面掻揚式) 除塵機(幅3.40m×高1.67m) 1基 水平コンベヤ(幅0.60m×長6.40m) 1基 点検架台 1式 コンテナ 1式 電気設備 1式 No.1、2除塵機補修(背面降下前面掻揚式) 除塵機(幅4.60m×高3.80m) 2基 水平コンベヤ(幅0.60m×長12.20m) 1基 傾斜コンベヤ(幅0.60m×長6.00m) 1基	令和6年8月8日～令和7年3月24日	81,034,800	76,890,000	76,301,500	維持管理省力化のために、水平コンベヤの点検、整備を行うための点検架台を追加した ことによる増額。 No.5ポンプ用除塵機の水平コンベヤについて、設計精査の結果、非接水部の一部部材の 材質をステンレス製から鉄製に変更することによる減額。 上記理由により減額変更する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16706-2024-9039-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年2月28日変更契約	長尾地区 岩手池改修その3工事	さぬき市造田宮西	土木一式工事	長尾地区 岩手池 堤体工 70.0m 掘削 3156m3 鋼土 1092m3 抱土 935m3 さや土 512m3 腰ブロック 107m2 取水施設工 1箇所	令和6年9月9日～令和7年3月18日	68,625,700	67,760,000	83,422,900	・事業効果の早期発現のためにブロックマット工を追加する。 ・仮設道路について、現場照査の結果、土量と敷き鉄板を追加する。	さぬき市寒川町石田西981-2 株式会社高木産業 高木 宏樹
16712-2023-9088-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年2月6日変更契約	(ゼロ国債)県営羽床下地区ほ場整備その14工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 0.4ha 道路工 1式 用水路工(VPRΦ150) 90.6m 排水路工(SF300) 123.6m 補完工 1式 転倒堰(SUS製ワイヤー式自動転倒堰 B2.4m×H0.9m) 1門	令和6年3月22日～令和7年2月14日	31,524,900	31,130,000	33,646,800	整地工においてほ地2枚を1枚として施工する事による畦畔工及び歩掛を変更する。 補完工において湧水により営農に支障をきたしているほ地に湧水処理を追加する。 一括計上において地元協議の結果、既存の取入水門の撤去を追加する。 上記理由に伴い、増額変更とする。	綾歌郡綾川町羽床下1020-1 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
16712-2024-9039-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	県営多度津地区新田池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 1299m3 盛土(鋼土 724m3、抱土 385m3、轄土 103m3) 1212m3 取水施設工 1箇所 底樋管(HPΦ300) 21.9m	令和6年10月1日～令和7年3月19日	37,178,900	36,850,000	44,344,300	掘削及び法面整形について、受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断したため、I CT活用に要する費用を計上する。 仮設道路基礎部の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、地盤改良深を変更す るとともにセメント系固化材の種類と添加量を変更する。	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2024-9073-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年2月14日変更契約	県営打越地区水路改修その1工事	丸亀市綾歌町岡田上	土木一式工事	施工延長 123m ブロック積 276m2	令和6年10月11日～令和7年2月27日	29,469,000	26,708,000	26,836,700	・4号ブロック積の施工について、当初、打越下地の貯水開始後に施工する予定としてい たが、工事の進捗を図るため、仮廻し水路を設置する。 上記理由に伴い、増額変更とする。	丸亀市田村町1220-4 株式会社丸善 山内 法知
16712-2024-9081-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	県営多度津地区東白方新池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 72.8m 掘削 3327m3 盛土(鋼土 878m3、抱土 634m3、轄土 66m3) 1578m3 法面保護工(ブロックマット) 554m2 腰ブロック 197m2 取水施設工 1箇所 底樋管(HPΦ300) 22.8m 洪水吐工 1箇所 風流堰式(B=2.0m) 11.8m	令和6年6月28日～令和7年3月19日	92,463,800	91,850,000	99,168,300	掘削及び法面整形について、受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断したため、I CT活用に要する費用を計上する。 開削部の盛土については、現況堤体土を流用する計画であったが、現地調査の結果、堤体 盛土に適していないことが判明したことから、品質確保のため購入土に変更する。 上記理由より、請負金額を7, 318, 300円(内消費税等相当額665, 300円)	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2024-9081-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年2月14日変更契約	県営丸亀南部地区蓮池・下龍池改修工事	丸亀市綾歌町岡田下	土木一式工事	蓮池 堤体工 52.0m 掘削 805m3 盛土(鋼土424m3、抱土308m3、轄土64m3) 796m3 法面保護工(ブロックマット) 256m2 取水施設工 2箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 13.7m 底樋管(HPΦ150) 9.3m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 10.0m	令和6年7月12日～令和7年3月21日	76,430,200	75,350,000	94,162,200	下龍池の仮設道路基礎部の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、地盤改良深 を変更するとともにセメント系固化材の種類と添加量を変更する。 本地区の工事とこれまでで利用してきた市道において、ダンプトラック通行により破損した 箇所のアスファルト舗装復旧を追加する。 起工測量及び設計データ作成について、受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断し	坂出市旭町3-1-4 サカケ株式会社 横 崇平
16712-2024-9081-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年2月10日変更契約	県営綾川東地区苗代池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 92m 掘削 547m3 盛土 788m3 (鋼土213m3、抱土575m3) 法面保護工(ブロックマット) 424m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 15.8m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 8.5m	令和6年7月29日～令和7年3月5日	35,915,000	35,530,000	37,836,700	堤体工において、池管理者と協議の結果、小学校が近傍にあり、隣接する町道が通学路に なっていることから、転落防止柵を追加する。 仮設工において、池内仮設道路のルートを変更し設置・撤去土量を減ずる。 その他数量の異同は現地精査の結果による。	綾歌郡綾川町陶1814-1 有限会社ヘビーワン 小川 一
16712-2024-9081-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年2月27日変更契約	県営綾川東地区苗代池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 92m 掘削 547m3 盛土 788m3 (鋼土213m3、抱土575m3) 法面保護工(ブロックマット) 424m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 15.8m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 9.1m	令和6年7月29日～令和7年3月5日	35,915,000	37,836,700	37,836,700	数量の異同は現地精査の結果による。	綾歌郡綾川町陶1814-1 有限会社ヘビーワン 小川 一
16712-2024-9081-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年2月10日変更契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その3工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 掘削 443m3 盛土(鋼土 605 m3、抱土 266 m3、轄土 160 m3) 1031m3 腰ブロック 27.0m2 洪水吐工 1箇所 洪水吐工(移行部、放水路 B=3.5m) 11.2m	令和6年11月27日～令和7年3月17日	29,854,000	28,358,000	30,773,600	次期工事の施工性を考慮し、取水施設の階段工を一部施工する。 安全性確保のため、下流水路の一部に蓋を設置する。 以上の理由から、工事請負金額を増額するとともに、工期を6日延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9087-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年2月3日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その2工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 290m ソケット式フレーム 700×1000 150m ソケット式フレーム 700×800 133m ボックスカルバート 700×1000 7m	令和6年7月23日～令和7年3月10日	35,868,800	34,870,000	34,870,000	・数量の異同は、現地精査の結果による。 パイプラインの施工について、かんがい期間に配慮する必要があったため、工期を26日間 延長する。	綾歌郡宇多津町一番一丁目1 開成工業株式会社 西本 光宏
16712-2024-9201-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年2月19日変更契約	県営まんのう地区川東用水水路改修工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	水路工 ソケット式フレーム(B1000×H600) 88.3m 埋場打ち型水路 1.6m	令和6年10月11日～令和7年3月6日	10,216,800	9,109,100	9,483,100	・掘削の結果、既設擁壁コンクリートが確認できたため、砕石基礎を減とする。 ・基礎に空隙がある箇所コンクリート等を充填する。 上記理由により、請負金額を増額すると共に、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町四軒601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年2月4日変更契約	県営まんのう地区田瀬団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 396m	令和6年10月24日～令和7年3月28日	28,253,500	26,180,000	26,180,000		仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社小片倉工務店 垣場 隆一

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2023-9039-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年1月20日変更契約	仁尾地区大池改修その2工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 2774m3 鋼土 1682m3 抱土 937m3 さや土 0m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ800mm 14.9m 土砂吐ゲート □800mm 1門	令和6年3月29日～令和7年2月7日	77,287,100	73,370,000	108,936,300	令和6年5月28日に発生した集中豪雨により、仮設水路の一部崩壊及び下流農地が被災したこれに伴い、仮設水路復旧工及び下流農地復旧工を追加したため、請負金額を増額するとともに工期延長する。	三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16713-2023-9081-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	山本2期地区宮池改修工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 69m 掘削 1812m3 鋼土 743m3 抱土 645m3 鞘土 398m3 ブロックマット 452m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ300mm 21.0m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ100mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.0m 14.9m 復旧工 1式	令和6年3月26日～令和7年2月28日	73,544,900	79,600,400	80,888,500	・工事車両の走行により損傷した市道舗装の復旧を追加する。 ・上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9006-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年2月18日変更契約	下高野地区 ぼ場整備その7工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ぼ場整備工 整地工 1.8ha 道路工 B=1.0～4.0m 342m 用水路工 VURRφ300～100 400m 排水路工 SF300 216m 暗渠排水工 6.5ha	令和6年6月27日～令和7年2月28日	70,769,600	70,845,500	71,306,400	既設コンクリート構造物の処分を追加する。 一時利用地の指定済み農地の耕作を考慮し、砂利舗装を追加する。 上記理由により、増額変更する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9006-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年2月28日変更契約	下高野地区用水管整備その7工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	水路工 319m 管渠工(VURRΦ300) 306m 白地川横断工(鋼管Φ300) 13m 管川ポンプ場配管工 1式	令和6年9月20日～令和7年3月5日	24,779,700	24,035,000	26,499,000	市道管理者との協議により工事影響範囲を含めた全幅について舗装復旧することになったので舗装面積を追加する。 神田池バイパスラインと竿川ポンプ場を接続するためにポンプ場周り配管工一式を追加する。 上記理由により、増額変更を行う。	三豊市豊中町下高野2791 大一工業株式会社 西山 猛
16713-2024-9023-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年2月26日変更契約	野ロダムゲート整備工事	仲多度郡まんのう町	鋼構造物工事	野ロダム(本体) 洪水吐(開閉機ケレン塗装) 1式 春日分水 取水ゲート(開閉機オーバーホール、バルブメンテナンス) 1式 土砂吐ゲート(油圧シリンダオーバーホール、架台ケレン塗装) 1式 調流分水 取水ゲート(開閉機オーバーホール) 1式 付帯工 1式	令和6年11月15日～令和7年3月14日	24,284,700	23,100,000	23,852,400	点検の結果、補修が必要と判断される項目について工事内容を追加する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16713-2024-9081-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年2月13日変更契約	詫間2期地区篠谷池改修工事	三豊市詫間町詫間	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 42m 掘削 2025m3 鋼土 201m3 さや土 0m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ400mm 0m 土砂吐ゲート □400mm 0門	令和6年6月27日～令和7年2月25日	56,267,200	54,560,000	57,219,800	ため池周辺の地盤が想定より軟弱であり、堤体・底樋・仮設道路の地盤改良深および固化材添加量が増えた。これに伴い取水施設を翌年度以降の施工とする。 この理由により、請負金額を増額する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9081-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年2月20日変更契約	三野地区 林の内外池改修その2工事	三豊市三野町大見	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 1920m3 鋼土 1394m3 抱土 703m3 法面保護工(ブロックマット) 347m2 取水施設工 1箇所 底樋管 HPΦ200mm 25.2m 取水管 DCIPΦ250mm 24.7m 土砂吐ゲート □200mm 1門	令和6年9月20日～令和7年3月11日	64,605,200	62,700,000	65,034,200	堤体の前法面部において法面保護(ブロックマット)を追加施工することにより、事業効果の早期発現を図る。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9081-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年2月13日変更契約	山本2期地区瓦地池仮設道路設置工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	仮設工 1式 仮設道路設置 188m 盛土 700m3	令和6年11月1日～令和7年2月21日	7,148,900	6,930,000	8,586,600	・池内仮設道路基礎の地盤改良において、想定よりも堆積土が厚く含水比が高かったため改良深と固化材添加量を増とする。 ・上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市山本町辻2214-1 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
16713-2024-9209-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	西讃南部地区大野原工区第53農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 192.6m 1号道路 71.5m 2号道路 39.6m 3号道路 81.5m 土工 盛土 1892m3 切土 1691m3 擁壁工 積ブロック擁壁 362.2m2 水路工 166.3m 両渠工 B=1.0m、H=1.0m 27.7m 防護柵工 180.2m	令和6年7月11日～令和7年3月14日	64,458,900	62,040,000	64,700,900	土工において、掘削の結果、両渠及びブロック積基礎の地盤が軟弱であったため、地盤改良を追加とする。 木くず処分費において、伐採の実績に応じて処分費を増とする。	観音寺市大野原町萩原2136 株式会社光石工務店 細井 美利
16713-2024-9209-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年2月26日変更契約	西讃南部地区財田工区第22農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.06、No.22+10.0～No.25、No.30+10.0～No.33) 100.0m 土工 掘削 1933m3 盛土 1325m3 橋梁下部工 1式 橋梁補修工 1式	令和6年7月26日～令和7年2月28日	55,589,600	53,900,000	54,441,200	河川護岸のブロック積を取壊さずに施工できたので、護岸の取壊し及び護岸復旧を減とする。 ICT施工(測量・データ作成・納品)の実績に応じて増額する。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2024-9209-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年2月18日変更契約	西讃南部地区大野原工区第55農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長 (No.188+11.3～No.190+16.9) 45.6m 土工 掘削 7335m3 水路工 109.6m 二次製品水路(B2000×H1100) 64.3m 現場打ち水路(B2000×H1100) 45.3m	令和6年7月26日～令和7年3月10日	47,766,400	45,100,000	50,877,200	・次年度以降に岩砕及びシット質土砂を流用土として用いるため、試験盛土を追加する。 ・受注者よりICT活用の申し出があったため、3次元起工測量を追加する。 ・実績により、木くず処分量を増とする。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工事期間を11日間延長する。	観音寺市大野原町大野原3378-1 株式会社三好建設 三好 蔚博
16713-2024-9209-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年2月5日変更契約	西讃南部地区大野原工区第54農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長(No.197+13.7～No.201) 66.3m 土工 盛土 1885m3 擁壁工 積ブロック擁壁 181m2 水路工 L型水路 67.3m L型側溝 22.2m 両渠工B500×H500 21.1m	令和6年8月29日～令和7年3月17日	28,776,000	27,940,000	29,284,200	・道路土工について、次年度以降の工事を円滑にするため、他工区からの受入れ土量を増した。 ・現地精査の結果、重力式擁壁の体積が増となった。 ・現地精査の結果、取合復旧工が追加となった。 上記理由により、増額変更するとともに工事期間を38日間延長する。	観音寺市大野原町中郷325 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
16999-2024-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和7年3月7日変更契約	池田地区 池田バイパス工事(第12工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用バイパスライン 本管 ダクタイル鋼鉄管 Φ150 244m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鋼鉄管 Φ100 244m 副条末端配水管 硬質塩化ビニル管 Φ75～50 255m	令和6年8月9日～令和7年3月14日	28,175,400	30,822,000	30,822,000	数量の異同は現地精査の結果による。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16999-2024-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年3月5日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その2工事	小豆郡土庄町	土木一式工事	ため池改修 堤体工 132m 掘削 1199m3 抱土盛土 2583m3 鞘土盛土 159m3 取水施設工 1式 洪水吐工 縦溝堰式 B=4.0m 15.0m	令和6年8月8日～令和7年3月26日	78,654,400	76,230,000	78,641,200	盛土搬入経路を変更するため、地盤改良の面積を増加する。その他数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を14日間延長する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭夫
16999-2024-9062-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年3月10日変更契約	県営地すべり防止施設維持修繕工事(四海地区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	地すべり防止施設維持修繕 集排水ボーリング孔洗浄工 集水井 Ø4 0m 横孔ボーリング 76孔 1464m 排水路工 二次製品水路工 300×300 33.7m	令和7年1月10日～令和7年3月14日	3,289,000	3,256,000	3,322,000	洗浄箇所の変更やその他数量の異同は現地精査による。 上記理由により、請負金額を増減変更する。	小豆郡土庄町星形崎甲712-1 港興産有限公司 港 広行
16706-2024-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年3月5日変更契約	川股地区 揚水機場整備工事	東かがわ市市川股	土木一式工事	揚水機場整備工 揚水機場工(Q=1.1m3/min) 1基 吸水槽工(H=1.80m、3.80m×2.50m) 1箇所 吐水槽工(H=5.00m、2.85m×2.85m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RRφ200) 105m 用水管(VU-RRφ200) 0m 用水管(VP-RRφ125) 9m 用水管(VU-RRφ125) 47m	令和6年7月9日～令和7年3月13日	44,410,300	45,323,300	46,346,300	快速トイレ設置、及び熱中症対策補正を追加する。 その他数量の増減は現場精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額する。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
16706-2024-9034-100-003	東讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	白鳥東部地区除塵機製作据付工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	No.5除塵機製作据付(背面降下前面掻揚式) 除塵機(幅3.40m×高1.67m) 1基 水平コンベヤ(幅0.60m×長6.40m) 1基 点検架台 1式 コンテナ 1式 電気設備 1式 No.1、2除塵機補修(背面降下前面掻揚式) 除塵機(幅4.60m×高3.80m) 2基 水平コンベヤ(幅0.60m×長12.20m) 1基 傾斜コンベヤ(幅0.60m×長6.00m) 1基	令和6年8月8日～令和7年5月9日	81,034,800	76,301,500	76,868,000	除塵機機側操作盤について、電子部品等の材料の入手難により納期に遅れが生じ、製作に期間を要したため工期を延長する。また、快速トイレを追加することにより増額変更する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16706-2024-9091-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年3月28日契約	長尾地区岩手池改修その4工事	さぬき市造田宮西	土木一式工事	堤体工 1式 掘削 909m3 抱土 159m3 さや土 493m3 腰ブロック 296m2	令和7年3月28日～令和7年11月27日	52,516,200	51,480,000	51,480,000		さぬき市寒川町石田西981-2 株式会社高木産業 高木 宏樹
16706-2024-9102-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年3月21日契約	田中北部地区ほ場整備その10工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 5.0ha 道路工 B=4.0m 1077m 排水路工 SF300～SF400 506m 用水路工 VU-RR φ150mm 302m 土工(工事開始日から令和8年1月9日)	令和7年3月21日～令和8年1月9日	78,736,900	77,000,000	77,000,000		木田郡三木町下高岡3995-2 株式会社谷井建設 谷井 義友
16712-2024-9006-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年3月21日契約	県営坂出北部地区客土その10工事	坂出市高屋町	土木一式工事	客土工(砂,t=6cm) 2.0ha	令和7年3月21日～令和7年8月27日	13,196,700	13,189,000	13,189,000		坂出市青海町692-3 有限会社四国造園 大坪 政文
16712-2024-9039-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月12日変更契約	県営多度津地区新田池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 1299m3 盛土(鋼土 724m3、抱土 385m3、鞘土 103m3) 1212m3 取水施設工 1箇所 底樋管(HPφ300) 21.9m	令和6年10月1日～令和7年3月19日	37,178,900	44,344,300	44,344,300	数量の異同は現地精査による。	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年3月26日変更契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市飯山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 185m2 取水施設工 1箇所 底樋管 HPφ300 23.0m 取水管 DCIPφ350 23.3m	令和6年12月20日～令和7年7月31日	48,792,700	48,730,000	48,730,000		普通寺市簡梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2024-9039-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	県営綾川東地区東裏池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 874m3 盛土 884m3 (鋼土381m3、抱土415m3、さや土88m3) 腰ブロック 31.2m2 取水施設工 1箇所 底樋管(ヒューム管φ300) 15.1m 取水管(ダクタイル鋼鉄管φ150) 15.1m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.2m) 11.3m	令和7年3月25日～令和7年11月28日	43,574,300	43,340,000	43,340,000		綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年3月27日契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その3工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 762m3 盛土 693m3 (鋼土 352m3、抱土 226m3、鞘土 115m3) 腰ブロック 31.5m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋(φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年7月24日	29,713,200	28,963,000	28,963,000		普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9081-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年3月12日変更契約	県営多度津地区東北方新池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 72.8m 掘削 3327m3 盛土(鋼土 878m3、抱土634m3、鞘土66m3) 1578m3 法面保護工(ブロックマット) 554m2 腰ブロック 197m2 取水施設工 1箇所 底樋管(HPφ300) 22.8m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.0m) 11.8m	令和6年6月28日～令和7年3月19日	92,463,800	99,168,300	99,168,300	数量の異同は現地精査による。	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2024-9081-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年3月17日変更契約	県営丸亀南部地区蓮池・下龍池改修工事	丸亀市綾歌町岡田下	土木一式工事	蓮池 堤体工 52.0m 掘削 805m3 盛土(鋼土450m3、抱土325m3、鞘土64m3) 839m3 法面保護工(ブロックマット) 256m2 取水施設工 2箇所 底樋管(プレキャスト底樋φ300) 13.7m 底樋管(HPφ150) 9.3m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 10.0m 下龍池 堤体工 65.8m 掘削 659m3 盛土(鋼土 383m3、抱土205m3、鞘土16m3) 604m3 法面保護工(ブロックマット) 236m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋φ300) 7.4m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 8.5m	令和6年7月12日～令和7年3月28日	76,430,200	94,162,200	94,162,200	数量の異同は現地精査による。	坂出市旭町3-1-4 サカケン株式会社 綾 崇平
16712-2024-9081-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月3日変更契約	県営綾川西地区東谷池改修その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 881m3 盛土(鋼土494m3、抱土149m3) 643m3 取水施設工 1箇所 底樋管(ヒューム管φ300) 20.4m 取水管(ダクタイル鋼鉄管φ100) 20.7m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.6m) 14.0m	令和6年7月22日～令和7年3月17日	43,789,900	43,450,000	45,911,800	・堤体工の盛土(埋戻)について、現況堤体土を流用する計画であったが、土質試験の結果、適さないことが判明したため、購入土に変更する。 ・仮設道路基礎地盤について、落水後、現地調査を実施したところ、想定よりも基礎地盤の弱い範囲が広がったことから、地盤改良工を増やす。 上記理由に伴い増額変更するとともに、工期を10日延長する。	綾歌郡綾川町羽床下1020-1 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
16712-2024-9081-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その3工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 掘削 443m3 盛土(鋼土 605 m3、抱土 266 m3、鞘土 160 m3) 1031m3 腰ブロック 27.0m2 洪水吐工 1箇所 洪水吐工(移付部、放水路 B=3.5m) 11.2m	令和6年11月27日～令和7年3月17日	29,854,000	30,773,600	30,773,600	数量の異同は、現地精査の結果による。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9082-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年3月5日変更契約	県営馬池改修その1工事	丸亀市柗原町	土木一式工事	堤体工(No.8～No.10+19.0) 59.0m 掘削 1939m3 盛土(鋼土 802m3、抱土643m3、鞘土117m3) 1562m3 仮設工 工事用道路(B=4.0m) 312.3m	令和6年10月8日～令和7年3月14日	34,252,900	32,780,000	43,398,300	仮設道路の地盤改良材について、土質試験の結果により、一般軟弱土用から高有機質土用に変更するとともに、添加量を増やす。 上記理由により請負金額を増額する。	丸亀市郡家町1306 株式会社重成土建 重成 幸雄
16712-2024-9087-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月19日変更契約	県営羽床下地区ほ場整備その15工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.7ha 用水路工 VURRφ150～200、VPRRφ200 627m 排水路工 SF300 215m 道路工 B=3.0 83m	令和6年8月22日～令和7年3月21日	46,915,000	47,212,000	47,337,400	数量の異同については現地精査による。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	綾歌郡綾川町滝宮2643-1 勝和建設株式会社 内田 賢一
16712-2024-9087-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年3月12日変更契約	県営羽床下地区ほ場整備その15工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.7ha 用水路工 VURRφ150～200、VPRRφ200 623m 排水路工 SF300 215m 道路工 B=3.0 84m	令和6年8月22日～令和7年3月21日	46,915,000	46,750,000	47,212,000	整地工において、雨水時の湧水により崩落した過年度施工畦畔の復旧工を追加する。 用水路工において、水路の横断位置を変更したことから橋梁添架工を減とする。 道路工において、既設道路への影響が抑えられたため、路側及び舗装の復旧を減とする。 受注者からの申し出により快通イレを追加する。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を7日間延長する。	綾歌郡綾川町滝宮2643-1 勝和建設株式会社 内田 賢一
16712-2024-9087-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年3月13日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設その2工事	坂出市神谷町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m) 215m 土工 掘削 588m3 盛土 591m3 擁壁工 路側コンクリート 423m 側溝及び暗渠工 水路 213m 暗渠 6m 付帯工 1式	令和6年9月18日～令和7年3月19日	58,272,500	65,476,400	65,476,400	数量の異動は現地精査による。 上記理由により、内容変更を行う。	坂出市江尻町1280-1 中村土木株式会社 中村 敬浩
16712-2024-9087-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設付帯その1工事	坂出市高屋町	土木一式工事	排水機場 吸水槽 2.6m×2.6m×4.1m 1箇所 付帯工 1式 地質調査 φ66 1孔	令和6年9月27日～令和7年3月19日	19,460,100	13,850,100	14,198,800	吸水層施工において、掘削箇所での河川側からの湧水による浸食防止のため、大型土のうを追加する。 上記理由により、請負金額を増額する。	坂出市久米町2-5-24 新川産業株式会社 新川 伸幸
16712-2024-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	県営まんのう地区大向中水路改修その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長(No.0-5.8～No.9+15.0) 201m 水路工 ソケット式フレーム(B1000×H700) 179.9m 暗渠工 11.7m 1号U型水路 4.4m 落差工 10箇所	令和6年8月23日～令和7年3月21日	29,960,700	31,674,500	31,674,500	・地元協議が整ったため、No.0-5.8～No.2+1.8間の水路工を追加施工する。 上記理由により、請負金額を増額すると共に、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
16712-2024-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年3月18日変更契約	県営まんのう地区大向中水路改修その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長(No.0-6.2～No.9+15.0) 202m 水路工 ソケット式フレーム(B1000×H700) 181.2m 暗渠工 11.7m 1号U型水路 4.4m 落差工 10箇所	令和6年8月23日～令和7年3月21日	29,960,700	31,674,500	34,558,700	・仮排水管の設置位置について、現地協議の結果、工事区域の横断部を追加する。 ・その他、数量の異同は精査の結果による。 上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
16712-2024-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年3月13日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.4ha 道路工 B=4.0m 119m 排水路工 SF300 15m 用水路工 VU-RR φ100～φ150 161m 水管橋工 鋼管 φ150 10m サイホン工 鋼管 φ150 30m	令和6年8月27日～令和7年3月18日	23,546,600	21,285,000	22,482,900	・整地工の基盤造成に伴い、湧水箇所が確認されたので処理工を追加する。 ・水管橋施工について、現地精査の結果、河川との取合せを考慮し、固定台の根固めブロックを重力式擁壁へ変更する。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1529-2 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16712-2024-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区江畑バイパスラインその2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 274m 管水路工 VURRφ200 272.3m VPRRφ200 1.9m 取水工 1箇所	令和6年9月27日～令和7年6月23日	25,014,000	22,544,500	23,369,500	・掘削土の土質が不良であったことから、埋戻材を食用土から購入土に変更する。 ・IP.2～IP. 20間は進入路が狭く、作業機械の進入が困難なため、敷鉄板を追加する。 ・舗装復旧は営農による通行を考慮し、水頭作付期の終了後に実施する。 上記理由により、請負金額を増額変更すると共に、工期を87日間延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区田瀬団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300, SF400, SF700×500 397m	令和6年10月24日～令和7年5月30日	28,253,500	26,180,000	26,570,500	・水路の床掘作業中に湧水が確認されたため、サイドドレーンを追加する。 ・水利関係者より11号支線用排水路の法線について疑義が出されたため、その調整に不測の日数を要した。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆
16712-2024-9201-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区西谷西上池改修その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工(No. 0～No. 1+11. 0) 31m 盛土(鋼土21m3, 抱土43m3, 轄土192m3) 256m3 腰ブロック 23m2 張ブロック 106m2 埋立工 盛土 21m3	令和6年11月5日～令和7年5月26日	17,052,200	15,290,000	15,565,000	・バイブライン復旧について、水管理のため制水弁が必要となったことから追加する。 ・管理道路の取合せについて、水利関係者との協議に不測の日数を要した。 上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社白川土建 白川 克成
16712-2024-9201-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m, 3.0m 388m 用排水路工 SF300, SF350 0m 排水路工 SF300 207m 用水路工 VU-RR φ75～φ150 157m	令和6年11月15日～令和7年6月20日	28,570,300	25,810,400	25,810,400	工事の施工範囲のうち、未相続の土地については相続予定者の同意を得て工事発注を行ったが、相続人の一部から疑義が出されたことから、工事施工範囲を変更する。 上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町吉野3159-2 株式会社建設 平井 敏和
16712-2024-9201-100-010	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.6ha 道路工 B=3. 0m 358m 排水路工 SF300 145m 用水路工 VU-RR Φ75～Φ100 674m サイホン工 鋼管 Φ7.5 8m	令和6年11月14日～令和7年6月30日	28,909,100	27,500,000	29,438,200	・用水路工について、現地精査の結果により1号主幹の埋設位置及び縦断勾配を見直したことから、用水管延長を増とす。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社白川土建 白川 克成
16712-2024-9201-100-011	中讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	県営まんのう地区西部下排水路改修その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 120m 水路工 打換工 47m 表面被覆工 381m2 目地補修工 25m ひび割れ補修工 36m	令和6年11月21日～令和7年3月14日	13,356,200	11,976,800	12,134,100	・数値の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
16712-2024-9201-100-012	中讃土地改良事務所	令和7年3月24日変更契約	県営まんのう地区道上池改修その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 195m3 盛土(鋼土359m3, 抱土229m3, 轄土82m3) 670m3 ブロックマツト 259m2 腰ブロック 6m2 洪水吐工 1箇所 縦流堰式(B=1. 90m) 14.8m	令和7年1月16日～令和7年6月24日	24,750,000	22,770,000	22,770,000		仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光徳建設株式会社 森本 真也
16712-2024-9201-100-013	中讃土地改良事務所	令和7年3月21日契約	県営まんのう地区田瀬団地揚水機改修工事	仲多度郡まんのう町	機械器具設置工事	単段式揚水ポンプ 1台 吐出量 Q=1.1m3/min 全揚程 H=36.5m 揚水機駆動付 1式	令和7年3月21日～令和7年9月26日	6,729,800	6,600,000	6,600,000		坂出市高屋町508-2 有限会社北山工業所 北山 俊介
16713-2024-9006-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月3日変更契約	下高瀬地区ほ場整備その1工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.6ha 道路工 217.1m 排水路工 184.2m	令和6年7月19日～令和7年3月5日	60,736,500	62,255,600	62,255,600	残土処分の実施にあたり、経済的な処分地が見つかったため、残土運搬処分費を減ずる。 また、排水路の地盤が軟弱であったため、地盤改良及び水替工を追加する。	三豊市三野町大見甲6673 株式会社斉藤建設 斉藤 健二
16713-2024-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月18日変更契約	小原地区 用水路その4工事	観音寺市新田町	土木一式工事	用水路工 1876m 1号水路 340m 塩ビRR管 φ350 0m 塩ビRR管 φ300 0m 塩ビRR管 φ250 339.5m 3号水路 785m 塩ビRR管 φ200 436.7m 塩ビRR管 φ125 348.5m 3号水路支線 751m 塩ビRR管 φ200 81.5m 塩ビRR管 φ125 627.3m	令和6年9月2日～令和7年3月21日	64,700,900	64,311,500	64,430,300	地元協議により、3号水路支線工の路線が一部不要となったため、延長減とする。 本工事に伴い、舗装に影響があった箇所の舗装復旧面積を追加する。 上記理由により、増額変更を行う。	観音寺市作田町甲428-3 高品 智光
16713-2024-9046-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日変更契約	香川用水記念公園施設修繕工事	三豊市財田町財田中	機械器具設置工事	ろ過機改修 1台 ろ過機用除塵器更新 1台 小型水門補修 2門 ポンプ設備部品交換 1式 空調設備部品交換 1式	令和6年9月4日～令和7年4月18日	11,082,500	11,183,700	11,183,700	ポンプ室配管設備の仕切弁及びろ過機の制御盤が老朽化により不具合が生じたことから当該設備の部品交換を追加する。 機械室空調設備の各種部品が老朽化しており、交換が必要となったことから当該設備の部品交換を追加する。 上記理由により、請負金額を増額し、工期を延長する。	高松市林町927 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
16713-2024-9062-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	三豊干拓海岸維持工事	観音寺市柞田町	土木一式工事	海岸漂着物回収 5.3t 堤防法面刈払工 1.50ha	令和7年3月25日～令和7年7月31日	3,934,700	3,740,000	3,740,000		観音寺市観音寺町甲1011-2 MIRAI株式会社 大西 孝保
16713-2024-9081-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	豊中地区菅池改修工事	三豊市豊中町笠田笠岡	土木一式工事	堤体工 41m 掘削 501m3 鋼土 314m3 抱土 343m3 轄土 80m3 ブロックマツト 227m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ300mm 10.2m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ120mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=2. 0m 8.7m	令和6年8月27日～令和7年3月18日	44,591,800	43,230,000	45,274,900	池内仮設道路基礎と堤体基礎の地盤改良において、堆積土の厚さと含水比にあわせて、改良深度と固化材添加量を変更する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9082-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	天皇池改修その3工事	三豊市豊中町上高野	土木一式工事	堤体工 57m 掘削 1063m3 鋼土 622m3 抱土 410m3 轄土 6m3 ブロックマツト 372m2 取水施設工 底樋管 プレキャスト底樋管 Φ300mm 17.5m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ200mm 1孔 上樋管 現場打底樋管 Φ200mm 13.9m 取水孔 Φ100mm 1孔	令和6年9月3日～令和7年3月14日	53,540,300	56,416,800	56,416,800	その他数量の異同は現地精査の結果による。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9082-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月3日変更契約	天皇池改修その3工事	三豊市豊中町上高野	土木一式工事	堤体工 57m 掘削 1063m3 鋼土 622m3 抱土 410m3 轄土 6m3 ブロックマツト 372m2 取水施設工 底樋管 プレキャスト底樋管 Φ300mm 17.5m 土砂吐ゲート □300mm 1門 取水孔 Φ200mm 1孔 上樋管 現場打底樋管 Φ200mm 13.9m 取水孔 Φ100mm 1孔	令和6年9月3日～令和7年3月14日	53,540,300	51,920,000	56,416,800	現地確認の結果、既設中樋管撤去土工を追加する。また、工事用車両の通行により損傷したコンクリート舗装の復旧を追加する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月3日契約	三野地区沼池改修その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	堤体工 170m 掘削 1020m3 鋼土 4399m3 抱土 2203m3 法面保護工(ブロックマツト) 991m2 取水施設工 1箇所 スルースバルブ Φ300mm 1門	令和7年3月19日～令和7年11月17日	89,276,000	86,570,000	86,570,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月10日契約	仁尾地区大池改修その3工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 781m3 鋼土 3792m3 抱土 2003m3 法面保護工 451m2	令和7年3月10日～令和8年2月6日	96,707,600	92,950,000	92,950,000		三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16713-2024-9091-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	豊中地区山池改修工事	三豊市豊中町笠田笠岡	土木一式工事	堤体工 86m 掘削 1658m3 鋼土 745m3 抱土 535m3 轄土 147m3 ブロックマツト 558m2 緊急放流施設工 1箇所 ダクト/タイル鋪設管 Φ150mm 8.6m 取水施設工 1箇所 土砂吐ゲート □300mm 1門 洪水吐工 1箇所 縦流堰式 B=1. 7m 11.8m	令和7年3月26日～令和8年1月19日	67,809,500	65,087,000	65,087,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年3月25日契約	山本2期地区瓦地池改修その1工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 105m 掘削 2862m3 鋼土 1692m3 抱土 1023m3 轄土 220m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 φ300mm 26.1m 土砂吐ゲート □300mm 1門	令和7年4月1日～令和7年11月28日	50,843,100	48,950,000	48,950,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2024-9091-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年3月31日契約	山本2期地区蓮花池改修工事	三豊市山本町辻	土木一式工事	堤体工 52m 掘削 789m3 鋼土 715m3 抱土 467m3 ブロックマツト 291m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底橋管 Φ400mm 17.4m 土砂吐ゲート□400mm 1門 取水孔Φ75mm 1孔 排水吐工 1箇所 越流堰式 B=2.0m 14.5m	令和7年5月7日～令和8年1月30日	54,798,700	53,130,000	53,130,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9102-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年3月17日契約	下高野地区 ほ場整備その8工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 3.8ha 道路工 B=3.0m 104m 用水路工 VURRφ200～125 568m 排水路工 SF300 50m 暗渠排水工 4.6ha	令和7年3月17日～令和8年2月20日	75,777,900	73,700,000	73,700,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9102-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月31日契約	下高瀬地区ほ場整備その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 0.2ha 道路工 1式 排水路工 228m SF8500×H500 213m SF1800×H1000 15m 用水路工 VURRΦ100～Φ250 331m 暗渠排水工 ヤキシメ管Φ60 1.7ha 2号遊水池工 1式 4号揚水機場工(湧きポンプΦ100mm×80mm×2基) 1式	令和7年3月31日～令和8年2月20日	98,566,600	94,160,000	94,160,000		三豊市三野町大見甲6673 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
16713-2024-9102-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年3月24日契約	小原地区 ほ場整備Ⅱ工区の1工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.1ha 道路工 B=4.0m 161m 用水路工 塩ビRR管φ150 181m 暗渠排水工 1.1ha	令和7年3月24日～令和7年12月12日	20,254,300	19,580,000	19,580,000		観音寺市新田町882-1 株式会社藤井建設 藤井 光司
16713-2024-9201-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年3月14日変更契約	三豊南部地区大河城用水路改修その2工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	水路工 ソケット式フリューム B800×H600 99m ソケット式フリューム B800×H500 104m ソケット式フリューム B600×H500 26m 連結式暗渠 B800×H800 36m 自由勾配側溝 B800×H600 31m 吊上式水門 □450 1門 吊上式水門 □300 6門	令和6年9月20日～令和7年3月19日	53,336,800	51,700,000	55,157,300	埋戻土について、現場内発生土の水分が多く玉石が混入していたため、購入土に変更する 安全確保のため、転落防止柵、スクリーンを追加する。 上記理由により、契約内容を変更し、増額する。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2024-9201-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年3月6日変更契約	三豊南部地区大野地排水路改修その4工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	水路工 80.8m ボックスカルバート B900×H700 11m ソケット式フリューム B900×H700 62m ステンレス製門柱型樋門 B900×H700 1門	令和6年9月20日～令和7年3月14日	18,378,800	17,820,000	18,920,000	・水路の掘削土は、水分が多く玉石が混入しており埋戻しに使用できなかったため有料処分する。	三豊市財田町財田上3783 大穴建設工業株式会社 岡崎 恵昭
16713-2024-9201-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年3月14日変更契約	三豊南部地区荒井用水改修工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	水路工 83m 自由勾配側溝 B800×H800 50m 自由勾配側溝 B800×H900 32m	令和6年10月25日～令和7年3月17日	19,636,100	18,590,000	19,080,600	水路の掘削土は、玉石が混入しており埋戻しに使用できなかったため有料処分する。	三豊市財田町財田上3882 株式会社斎藤建設 斎藤 利明
16713-2024-9209-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年3月11日変更契約	西讃南部地区大野原工区第53農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 192.6m 1号道路 71.5m 2号道路 39.6m 3号道路 81.5m 土工 盛土 1901m3 切土 1681m3 擁壁工 積ブロック擁壁 362.2m2 水路工 166.3m 鋼管工 B=1.0m、H=1.0m 27.7m 防護柵工 157.2m	令和6年7月11日～令和7年3月14日	64,458,900	64,700,900	65,286,100	土工において、跨道橋横掘削部の法面整形及び種子吹付を追加する。 その他数量の異同は現地精査の結果による。	観音寺市大野原町萩原2136 株式会社光石工務店 細井 美利
16713-2024-9209-100-007	西讃土地改良事務所	令和7年3月10日変更契約	西讃南部地区大野原工区法面保護その3工事	観音寺市大野原町萩原	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 モルタル吹付(t=8cm) 1922m2 植栽工 281箇所	令和6年12月2日～令和7年3月12日	34,437,700	33,550,000	35,864,400	・モルタル吹付について、端部取合せ部の面積が増となった。 上記理由により、増額変更する。	観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 太久保 健吾
16706-2024-9006-100-004	東讃土地改良事務所	令和7年4月30日変更契約	田中北部地区ほ場整備その9工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.6ha 道路工 B=4.0m 127m 排水路工 SF300 60m 用水管工 φ150mm 323m	令和6年9月5日～令和7年5月9日	15,114,000	17,707,800	18,719,800	事業効果の早期発現のため、用水管延長を追加する。 その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額する。	木田郡三木町中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16999-2024-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年5月23日変更契約	土庄西部地区 碑田池改修その2工事	小豆郡土庄町	土木一式工事	ため池改修 堤体工 130m 掘削 1173m3 抱土盛土 2974m3 斬土盛土 165m3 取水施設工 1式 排水吐工 越流堰式 B=4.0m 15.0m	令和6年8月8日～令和7年5月30日	78,654,400	78,641,200	79,977,700	梅雨期の大雨による堤体の浸食を防止するため、上流側の現況勾配が急な区間の盛土を追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2024-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和7年5月22日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第3工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック積工 304m2	令和6年8月8日～令和7年6月20日	28,845,300	28,880,500	28,880,500	前年度施工のブロック積法報より湧水が見られたため、湧水処理工等を追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更するとともに工期を26日間延長する。	小豆郡土庄町長浜甲1374-5 株式会社高橋建設 中村 健也
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年5月26日変更契約	県営まんのう地区田瀬団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 397m	令和6年10月24日～令和7年6月30日	28,253,500	26,570,500	26,570,500	・水路の床掘作業中に湧水が確認されたため、サイドドレーンを追加する。・水利関係者より11号支線用排水路の法線について疑義が出されたため、その調整に不測の日数を要した。上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996?2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年5月22日変更契約	県営まんのう地区西谷西上池改修その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工(No.0?No.1+11.0) 31m 盛土(鋼土21m3、抱土43m3、斬土192m3) 256m3 腰ブロック 23m2 張ブロック 106m2 埋土工 盛土 21m3	令和6年11月5日～令和7年6月10日	17,052,200	15,565,000	15,756,400	・数量の異同は現地精査による。・舗装復旧について、道路管理者との協議に不測の日数を要した。上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田4774 株式会社白川土建 白川 克成
16999-2024-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月11日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第3工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック積工 297m2	令和6年8月8日～令和7年6月20日	28,845,300	28,880,500	29,606,500	現地精査により、請負金額を増額変更する。	小豆郡土庄町長浜甲1374-5 有限会社高橋建設 中村 健也
16999-2024-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月17日変更契約	池田地区 池田パイプライン工事(第13工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	管水路工 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鉄製管 Φ150 280m 水元送水管(奥ノ坊池～水元池)ダクタイル鉄製管 Φ100 280m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 Φ200～50 257m 灌野水門 土工 構造物工 1式 ステンレスフロートゲート(B2000×H1000) 1基	令和6年9月30日～令和7年6月30日	66,920,700	70,868,600	76,876,800	灌野水門について掘削の結果、基礎地盤が軟弱だったため、ぐり石置換えを追加する。 その他数量の異同については、現地精査による。 上記理由により、請負金額を増額する。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2025-9062-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月6日契約	虎浜海岸施設修繕工事	小豆郡土庄町伊喜末	土木一式工事	護岸修繕工 表法被覆 10m	令和7年6月6日～令和7年9月3日	2,854,500	2,772,000	2,772,000		小豆郡土庄町西崎甲1338-2 株式会社西崎組 西崎 博史
16999-2025-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和7年6月12日契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第4工区)	小豆郡土庄町肥土山	土木一式工事	水路工 二次製品水路 B400×H500 16m 法止めブロック積工 336m2	令和7年6月12日～令和8年1月23日	33,083,600	32,450,000	32,450,000		小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16706-2025-9034-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	寺町地区排水機補修その6工事	東かがわ市湊	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(立軸軸流ポンプ)口径φ800mm 1台	令和7年6月20日～令和8年3月13日	39,809,000	39,710,000	39,710,000		高松市寿町2-1-1 株式会社守谷商会 四国支店 松川 益和
16706-2025-9034-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	白鳥東地区排水機補修その2工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ700mm 1台	令和7年6月20日～令和8年3月13日	41,751,600	40,700,000	40,700,000		高松市林町2507-2 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 恒石 新治
16706-2025-9062-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年6月16日契約	大井東海岸施設保全工事	高松市男木町	土木一式工事	大井東海岸施設保全工事 日除撤去 1箇所	令和7年6月16日～令和7年8月18日	5,076,500	4,670,600	4,670,600		高松市瑞東町796-122 城北建設株式会社 鎌谷 芳久
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年6月13日変更契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市飯山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 182m2 取水施設工 1箇所 底橋管 HPΦ300 23.0m 取水管 DCIPΦ350 23.3m	令和6年12月20日～令和7年7月31日	48,792,700	48,730,000	54,264,100	樋管開削部の盛土については、現況堤体土を流用する計画であったが、土質試験の結果、堤体盛土に適していないことが判明したことから、品質確保のため購入土に変更する。抱土基礎部において、現地調査の結果より地盤改良工を追加する。上記理由より、請負金額5,534,100円(内消費税相当額503,100円)を増額する。	普通市市柳製鋼500?1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年6月30日変更契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その3工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 785m3 盛土 722m3 (鋼土352m3、抱土231m3、斬土139m3) 腰ブロック 67.0m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底橋(φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年8月29日	29,713,200	28,963,000	34,405,800	撤去の一部を追加施工し、当該ため池の改修工事を早期に完了させることにより、雨水時における洪水対策に万全を期すことによる増額。上記理由により、請負金額5,442,800円(内消費税等相当額94,800円)を増額するとともに、工期を36日間延長する。	普通寺市中村町1937?2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年6月17日変更契約	県営まんのう地区江畑パイプラインその2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 289m 管水路工 VURRΦ200 287.5m VPRRΦ200 1.9m 取水工 1箇所	令和6年9月27日～令和7年7月17日	25,014,000	23,369,500	23,464,100	・数量の異同は現地調査による。・舗装復旧にあたり、水田の水張による畦畔から舗装区間へ漏水があり、影響する区間について関係者と施工時期を調整して施工する。上記理由により、請負金額を増額変更するとともに、工期を24日間延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996?2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年6月26日変更契約	県営まんのう地区田瀬団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 397m	令和6年10月24日～令和7年8月29日	28,253,500	26,570,500	26,570,500	・水路の床掘作業中に湧水が確認されたため、サイドドレーンを追加する。・水利関係者より11号支線用排水路の法線について疑義が出されたため、その調整に不測の日数を要した。上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996?2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2024-9201-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年6月18日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m、3.0m 388m 排水路工 SF300 207m 用水路工 VU-RR φ75?φ150 157m	令和6年11月15日～令和7年9月22日	28,570,300	25,810,400	32,928,500	・工事実施にあたり、受注者よりICT施工の希望があり、使用機械等内容の確認に時間を要することから、経費算出に必要な資料の提出を求め、精算した結果経費を計上する。・基礎造成時に地区全体で湧水が確認され、作業に時間を要することから、基礎造成時に必要な湧水処理対策を講じるため、湧水処理工を追加する。上記理由により、請負金額を増額変更するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野3159?2 株式会社広瀬建設 平井 敬和
16712-2024-9201-100-010	中讃土地改良事務所	令和7年6月27日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.5ha 道路工 B=3.0?4.0m 408m 排水路工 SF300 138m 用水路工 VU?RR Φ75?Φ100 626m サイホン工 鋼管 Φ80 14m	令和6年11月14日～令和7年9月30日	28,909,100	29,438,200	34,830,400	・谷ノ池への流入暗渠が本工事に支障となり敷去となることから復旧として1号排水路を追加する。・1-1号支線管水路について一部狭幅の現況に埋設する計画としていたが、埋設ルートの見直しを行い、道路及び区画の配置を変更するため、その施工に不測の日数を要する。上記の理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田4774 株式会社白川土建 白川 克成
16712-2024-9201-100-012	中讃土地改良事務所	令和7年6月20日変更契約	県営まんのう地区道上池改修その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 65m 掘削 233m3 盛土(鋼土359m3、抱土229m3、斬土82m3) 698m3 ブロックマツト 261m2 腰ブロック 6m2 排水吐工 1箇所 越流堰式(B=1.90m) 14.8m	令和7年1月16日～令和7年7月1日	24,750,000	22,770,000	22,931,700	・数量の異同は現地精査による。・堤体工左岸側取付部の盛土に支障となる木を伐採処分する必要があることから、不測の日数を要した。上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1738?1 光徳建設株式会社 森本 真也

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2025-9091-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年6月11日契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その4工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 盛土(抱土) 185m3 法面保護工(ブロックマット) 483m2 洪水吐工 1式 接近水路(B=3.5m) 4.2m	令和7年6月11日～令和7年10月3日	16,210,700	15,862,000	15,862,000		普通寺市中村町193772 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2025-9091-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	県営綾川西地区東谷池改修その2工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 79m3 盛土(鋼土157m3、抱土228m3、さや土105m3) 490m3 法面保護工(張ブロック) 351m2 腰ブロック 53m2 取水施設工 1式 階段工 1式 洪水吐工 1式 越流堰式(B=2.6m) 6.3m	令和7年6月20日～令和7年11月17日	32,061,700	32,010,000	32,010,000		綾歌郡綾川町豊原958 西原建設株式会社 西原 俊作
16712-2025-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年6月11日契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.7ha 道路工 B=3.0m、4.0m 546m 排水路工 SF300 55m 用水路工 VU/RR Φ75/100 503m	令和7年6月11日～令和8年1月21日	27,353,700	24,695,000	24,695,000		仲多度郡まんのう町吉野152972 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16713-2024-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年6月26日変更契約	仁尾地区大池下流復旧工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	下流復旧工 1式 現場打水路 39m 排水工 105m3 客土工 26m3 石張工 13m2 擁壁工 6箇所	令和6年11月15日～令和7年7月31日	17,697,900	17,182,000	17,377,800	現場精査による数量異同に伴い、請負金額を増額する。 また、地元協議に不測の日数を要したため、工期を31日間延期する。	三豊市仁尾町仁尾幸15-1 株式会社菅組 菅 徹夫
16713-2024-9062-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年6月20日変更契約	三豊干拓海岸維持工事	観音寺市杵田町	土木一式工事	海岸漂着物回収 7.35t 堤防法面対払工 1.50ha	令和7年3月25日～令和7年7月31日	3,934,700	3,740,400	3,979,800	海岸漂着物回収及び堤防法面対払工において、処分量実績に応じて増量変更する。	観音寺市観音寺町甲1011-2 MIRAI株式会社 大西 善保
16713-2025-9013-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年6月20日契約	三豊干拓1期地区護岸補修その2工事	観音寺市杵田町	土木一式工事	施工延長 129m 基礎工 119m 表面被覆工 129m	令和7年6月20日～令和8年2月6日	47,028,300	44,880,000	44,880,000	上記理由により請負金額を239,800円増額する。	観音寺市楳田町1011 倉田建設株式会社 倉田 繁
16713-2025-9209-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年6月30日契約	西讃南部地区財田工区第23農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.5～No.23+16.8、No.31～No.32+10.0) 92.3m 土工 掘削 631m3 盛土 1877m3 側渠工 ボックスカルバート B=3.5m H=3.8m 30.3m 付帯工 遊工擁壁 H=6.4m L=4.7m 1.0式	令和7年6月30日～令和8年3月6日	61,734,200	58,850,000	58,850,000		三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2025-9209-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年6月27日契約	西讃南部地区財田工区長野川橋梁上部工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 橋梁上部工(No.19+13.9～No.20+14.06) 20.16m プレテンション方式PC単純1桁橋 1.0式 橋長 20.16m 桁長 20.10m 支間 19.40m 有効幅員 8.00m PC桁製作 9.0本	令和7年6月27日～令和8年2月6日	62,992,600	59,950,000	59,950,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16706-2025-9034-100-004	東讃土地改良事務所	令和7年7月28日契約	白鳥東地区除塵機補修工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	No.1、2除塵機補修(全面掻揚面降下型自動除塵機) 除塵機(No.1 B 4.4m×H 3.3m)(No.2 B 5.6m×H 3.3m) 2基 水平コンベヤ(幅0.6m×長13.0m) 1基 傾斜コンベヤ(幅0.75m×長 6.5m) 1基 電気設備 1式	令和7年7月28日～令和8年2月27日	53,904,400	49,592,400	49,592,400		高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16706-2025-9090-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年7月18日契約	ツブ池下池改修工事	高松市香川町川内原	土木一式工事	ため池改修 堤体工 102m 掘削 1279m3 鋼土 723m3 抱土 310m3 さや土 31m3 腰ブロック工 86m2 取水施設工 1箇所 底樋管φ300 L=13.0m 取水孔φ200mm 1孔 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=1.7m L=9.3m	令和7年7月18日～令和8年3月4日	49,596,800	44,880,000	44,880,000		高松市香川町大野1095-4 株式会社野崎組 野崎 康晴
16706-2025-9094-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年7月18日契約	川股地区 揚水機場整備その2工事	東かがわ市市川股	土木一式工事	揚水機場整備工(Q=1.1m3/min×2基) 1箇所 揚水機工(H=2.85m、5.50m×4.80m) 1箇所 吸水槽工(H=4.15m、4.00m×4.00m) 1箇所 吐水槽工(H=4.15m、4.00m×4.00m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RRφ200) 183m 用水管(VU-RRφ200) 145m	令和7年7月18日～令和8年3月13日	62,893,600	61,490,000	61,490,000		東かがわ市吉田658-1 大宇建設株式会社 大宇 徹
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年7月22日 変更契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市瓶山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 182m2 取水施設工 1箇所 底樋管 HPφ300 23.0m 取水管 DCIPφ350 23.3m	令和6年12月20日～令和7年7月31日	48792700	54264100	55041800	地頂部におけるガードレール復旧延長及び舗装復旧面積について、現地精査により変更する。上記理由より、請負金777,700円(内消費税相当額 70,700円)を増額する。	普通寺市楠梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2024-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年7月10日 変更契約	県営まんのう地区江畑バイパスラインその2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 289m 管水路工 VURRΦ200 287.5m VPRRΦ200 1.9m 取水工 1箇所	令和6年9月27日～令和7年7月17日	25014000	23464100	25043700	・用水路工及び付帯工の舗装復旧について、道路管理者と破損状況について確認及び協議した結果、舗装復旧面積を増とする。上記理由により、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2025-9006-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年7月18日契約	県営坂出北部地区松山門補修工事	坂出市高屋町	土木一式工事	水門補修 起伏堰 厚体塗装(B=7.5m、H=1.2m) 33.5m2 油圧シンター更新 2基	令和7年7月18日～令和8年2月27日	31072800	28820000	28820000		坂出市府中町709-1 株式会社古川組 古川 陽一
16712-2025-9006-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年7月24日契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その5工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 250m ソケット式フレーム 700×800 240m ボックスカルバート 700×800 10m	令和7年8月22日～令和8年3月9日	31599700	28985000	28985000		坂出市久米町2-5-24 新川産業株式会社 新川 伸幸
16712-2025-9091-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年7月7日契約	県営多度津地区新田池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 959m3 盛土(鋼土485m3、抱土 644m3、鞘土 1419m3) 2548m3 ブロックマット 575m2 腰ブロック 190m2 取水施設工 階段工 1式 洪水吐工 B=1.5m、L=15.6m 1箇所	令和7年7月7日～令和8年2月6日	80853300	80080000	80080000		仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2025-9091-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年7月4日契約	県営綾川東地区羽田上池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 34.0m 掘削 563m3 盛土(鋼土263m3、抱土140m3、鞘土94m3) 497m3 法面保護工(張ブロック) 140m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ300) 15.0m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 11.8m	令和7年7月4日～令和8年2月27日	41905600	41580000	41580000		綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2025-9094-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年7月10日契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その4工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 327m ソケット式フレーム 700×900 132m ソケット式フレーム 700×800 188m ボックスカルバート 700×1000 7m	令和7年8月5日～令和8年3月2日	41901200	40700000	40700000		坂出市江尻町1721-10 株式会社石井 尾林 正樹
16712-2025-9201-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年7月4日契約	県営まんのう地区江畑バイパスラインその3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 1501m 管布設工 VPRRΦ75～Φ100 1480m 水管橋工 鋼管 Φ100 21m 取水工 1箇所	令和7年7月4日～令和8年2月2日	48723400	47300000	47300000		丸亀市飯野町東2-504 松永工業株式会社 松永 進
16712-2025-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年7月4日契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.9ha 道路工 B=3.0～4.0m 917m 排水路工 SF300～350 373m 用水路工 VU-RRΦ75～Φ100、VP-RRΦ75 390m 水管橋工 鋼管 Φ80 6m	令和7年7月4日～令和8年3月5日	39756200	35922700	35922700		仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16712-2025-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年7月31日契約	県営まんのう地区道上池改修その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 65m 掘削 172m3 盛土(抱土136m3、鞘土80m3) 216m3 ブロックマット 188m2 腰ブロック 63m2	令和7年7月31日～令和7年12月17日	19908900	17965200	17965200		仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光穂建設株式会社 森本 真也
16713-2024-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年7月30日変更契約	仁尾地区大池下流復旧工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	下流復旧工 1式 現場打水路 39m 排水工 108m3 客土工 26m3 石張工 13m2 擁壁工 6箇所	令和6年11月15日～令和7年7月31日	17,697,900	17,377,800	18,363,400	復旧法面における種子吹付工、及び15号箇所における配管復旧工を追加したことに伴い、請負金額を増額する。	三豊市仁尾町仁尾幸15-1 株式会社菅組 菅 徹夫
16713-2024-9091-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年7月30日変更契約	山本2期地区蓮花池改修工事	三豊市山本町辻	土木一式工事	堤体工 52m 掘削 935m3 鋼土 727m3 抱土 453m3 鞘土 105m3 ブロックマット 299m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ400mm 17.4m 土砂吐グート口400mm 1門 取水孔Φ75mm 1孔 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=2.0m 17.0m	令和7年5月7日～令和8年1月30日	54,798,700	53,130,000	64,064,000	受注者の申し出により、本地区はICT活用工事とする。堤体工及び仮設工において地盤が当初の想定より軟弱であったため、地盤改良の内容を変更する。洪水吐吞口部において、堤体護岸が排水を阻害する恐れがあるため洪水吐L=2.5mを延長する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9006-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年7月10日契約	小原地区 用水路その5工事	観音寺市新田町	土木一式工事	用水路工 1098m 1号水路 920m 塩ビRR管 φ350 126.8m 塩ビRR管 φ300 511.8m 塩ビRR管 φ250 122.6m 塩ビRR管 φ200 158.7m 1号水路支線 178m 塩ビRR管 φ125 177.5m	令和7年9月8日～令和8年3月6日	71,451,600	67,980,000	67,980,000		観音寺市杵田町甲428-3 高田建設株式会社 高田 智光

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2025-9006-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年7月22日契約	下高瀬地区ほ場整備その3工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=5.0m 248m 排水路工 SF300 176m SF1000×700 183m SF1000×800 65m SF1400×800 86m	令和7年8月8日～令和8年3月4日	36,527,700	35,860,000	35,860,000		三豊市三野町大見甲3994-4 有限会社大藤組 藤田 泰三
16713-2025-9023-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年7月18日契約	野ロダム放流警報設備網制御装置改修工事	仲多度郡まんのう町	電気通信工事	放流警報装置(親局) 1面 遠受信装置 8面 サイレン 回転灯制御盤 9面 サイレン 9台 集音マイク 9台 回転灯 9台 引込開閉器盤 8面	令和7年7月18日～令和8年3月10日	50,611,000	46,420,000	46,420,000		高松市三谷町136 株式会社カナン 大石橋 政仁
16713-2025-9081-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年7月3日契約	詫間2期地区篠谷池改修その2工事	三豊市詫間町詫間	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 42m 掘削 1910m3 鋼土 394m3 抱土 566m3 さや土 111m3 下流法面保護工(ブロックマット) 215m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ400mm 36m 土砂吐ゲート □400mm 1門 取水孔 Φ200mm 1門 洪水吐工 1箇所 減勢工事 B1700mm×H3000mm 1式	令和7年7月3日～令和8年2月9日	62,488,800	60,280,000	60,280,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9201-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年7月3日契約	三豊南部地区道手原用水改修工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	水路工 144.5m ソケットフリューム B300×H300 53.7m ソケットフリューム B600×H500 50.0m 表面被覆工 47m2 吊上式水門 □300 1門 吊上式水門 □400 1門	令和7年7月3日～令和8年1月28日	18,680,200	18,150,000	18,150,000		三豊市財田町財田上3783 株式会社三好建設 岡崎 重昭
16713-2025-9201-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年7月28日契約	三豊南部地区財田上防火水槽設置工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	防火水槽(40m3級)設置 1式	令和7年7月28日～令和7年12月4日	13,332,000	12,870,000	12,870,000		三豊市財田町財田上3783 株式会社三好建設 岡崎 重昭
16713-2025-9209-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年7月18日契約	西讃南部地区大野原工区第57農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 (No.137～No.139) 40m 土工 掘削 3841m3 擁壁盛土材 9603m3	令和7年7月18日～令和8年1月20日	76,454,400	74,250,000	74,250,000		観音寺市大野原町大野原3378-1 株式会社三好建設 三好 耕博
16999-2025-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和7年8月14日契約	土庄西部地区 稗田池改修その3工事	小豆郡土庄町長浜	土木一式工事	ため池改修 堤体工 掘削 883m3 抱土盛土 2132m3 賴土盛土 315m3	令和7年8月14日～令和8年3月13日	99,885,500	96,800,000	96,800,000		小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16706-2025-9062-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年8月5日変更契約	大井東海岸施設保全工事	高松市男木町	土木一式工事	大井東海岸施設保全工事 日除棚撤去 1箇所	令和7年6月16日～令和7年9月30日	5,076,500	4,670,600	4,840,000	日除棚のスレート屋根について、元請業者による事前調査の結果、アスベスト含有の可能性が否定できなかったため、アスベスト含有とみなして処理するよう変更する。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を43日間延長する。	高松市郷東町796-122 城北建設株式会社 細谷 芳久
16706-2025-9091-100-003	東讃土地改良事務所	令和7年8月21日契約	長尾地区馬池改修工事	さぬき市造田野間田	土木一式工事	長尾地区 馬池 取水施設工 1箇所 底樋管 φ250mm L=21.82m	令和7年8月21日～令和8年2月19日	33,445,500	32,670,000	32,670,000		さぬき市長尾西866-1 株式会社真部組 真部 知典
16712-2024-9006-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年8月21日変更契約	県営坂出北部地区客土その10工事	坂出市高屋町	土木一式工事	客土工(砂、t=6cm) 1.8ha	令和7年3月21日～令和7年8月27日	13,196,700	13,189,000	12,509,200	地元関係者との協議の結果、営農計画の変更により客土対象農地を一部変更する。上記理由により、請負金額を減額する。	坂出市青海町692-3 有限会社四国造園 大坪 政文
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年8月21日変更契約	県営善通寺地区瓦谷新池改修その3工事	善通寺市善通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 774m3 盛土 714m3 (鋼土 341m3、抱土 234m3、賴土 139m3) 腰ブロック 68.3m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋(Φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年10月6日	29,713,200	34,405,800	35,042,700	仮設道路の復旧に際して土留コンクリートを追加施工する。工事用車両の通行に伴う市道の舗装復旧を追加施工する。上記理由により、請負金額636,900円(内消費税等相当額57,900円)増額するとともに、工期を38日間延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年8月25日変更契約	県営まんのう地区田瀬団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.3ha 道路工 B=4.0m 113m 用排水路工 SF300、SF400、SF700×500 395m	令和6年10月24日～令和7年9月2日	28,253,500	26,570,500	29,049,900	仮設道路の復旧に際して土留コンクリートを追加施工する。工事用車両の通行に伴う市道の舗装復旧を追加施工する。上記理由により、請負金額636,900円(内消費税等相当額57,900円)増額するとともに、工期を38日間延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社小片倉工務店 馬場 隆一
16712-2025-9034-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年8月20日契約	県営満濃池幹線2期地区豊原幹線水路補修その2工事	善通寺市稲木町	土木一式工事	施工延長 571.0m 水路工 底版打替工 118m3 表面被覆工 1202m2 日地補修工 138m ひび割れ補修工 14m 工事期間: 工事開始日～ 令和8年2月10日まで	令和7年8月22日～令和8年2月10日	46,377,100	45,540,000	45,540,000		普通寺市柳梨岡500-1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2025-9090-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年8月22日契約	県営坂折池改修その1工事	坂出市林田町	土木一式工事	堤体工 70m 掘削 876m3 盛土(鋼土 735m3、抱土476m3、賴土 13m3) 1224m3 取水施設工 1箇所 底樋管(HPΦ400) 16.4m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.2m) 15.6m	令和7年8月22日～令和8年2月27日	58,076,700	56,870,000	56,870,000		坂出市旭町31714 サカケ株式会社 綾 崇平
16712-2025-9091-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年8月6日契約	県営満濃地区達森1号池改修工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 62.7m 掘削 762m3 盛土(鋼土350m3、抱土 306m3、賴土 145m3) 801m3 腰ブロック 179m2 取水施設工 1箇所 底樋管 φ300mm L=12.9m 取水管 φ100mm L=12.9m 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.7m、L=9.5m	令和7年8月12日～令和8年3月9日	69,954,500	69,300,000	69,300,000		丸亀市土器町西1-288 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
16712-2025-9095-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年8月29日契約	県営満濃池幹線2期地区豊原幹線水路補修その3工事	善通寺市上吉田町	土木一式工事	施工延長 583.3m 水路工 底版打替工 81m3 表面被覆工 1369m2 日地補修工 335m ひび割れ補修工 61m	令和7年8月29日～令和8年2月27日	53,903,300	48,972,000	48,972,000		丸亀市郡家町2707-1 亀山建設株式会社 高岸 昂吾
16713-2025-9039-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年8月19日契約	三野地区 林の内外下池改修その3工事	三豊市三野町大見	土木一式工事	堤体工 100m3 掘削 590m3 抱土 587m3 さや土 53m3 法面保護工(ブロックマット) 781m2	令和7年9月1日～令和8年3月6日	43,635,900	42,460,000	42,460,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9209-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年8月4日契約	西讃南部地区大野原工区第58農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 (No.149+1.4～No.154+10.0) 108.6m 土工 盛土 7405m3 擁壁工 補強盛土壁面工 662m2 付帯工 重特圧管 Φ600mm 14.7m ブロック積 10m2	令和7年8月4日～令和8年2月13日	68,543,200	66,000,000	66,000,000		観音寺市観音寺町甲2510 株式会社光石工務店 細井 美利
16713-2025-9209-100-007	西讃土地改良事務所	令和7年8月8日契約	西讃南部地区大野原工区第59農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長 (No.161+13.5～No.163+11.5) 38.0m 土工 盛土 1495m3 擁壁工 補強盛土壁面工 184m2 水路工 二次製品水路 39.2m	令和7年8月8日～令和8年1月15日	19,882,500	19,470,000	19,470,000		観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16999-2025-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和7年9月26日契約	池田地区池田パイプライン工事(第15工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	施工延長 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋼鉄管 φ100 220m 送水管 硬質塩化ビニル管 φ100～75 220m	令和7年9月26日～令和8年3月13日	20,263,100	19,855,000	19,855,000		小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16999-2025-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和7年9月26日契約	池田地区 池田パイプライン工事(第14工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	施工延長 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋼鉄管 φ150 233m 水元送水管 ダクタイル鋼鉄管 φ100 233m 非地配水管 硬質塩化ビニル管 φ200～50 341m	令和7年9月26日～令和8年3月5日	43,923,000	41,690,000	41,690,000		小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16706-2025-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年9月1日契約	田中北部地区ほ場整備その11工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.8ha 道路工 B=3.0～4.0m 277m 排水路工 SF300 95m 用水管工 VU-RR φ75～300mm 515m	令和7年9月1日～令和8年3月9日	32,743,700	32,406,000	32,406,000		木田郡三木町田中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16706-2025-9010-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年9月22日契約	県営菰蒲谷池改修工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	ため池改修 堤体工 29m 掘削 634m3 鋼土 295m3 抱土 127m3 さや土 209m3 腰ブロック 16m2 取水施設工 1箇所 底樋管(HP φ300mm) L=18.6m 取水管(VCIP φ150mm) L=18.6m	令和7年9月22日～令和8年3月16日	39,890,400	39,890,400	39,890,400		さぬき市志度4301 関西建設株式会社 井元 高志
16706-2025-9062-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年9月25日変更契約	大井東海岸施設保全工事	高松市男木町	土木一式工事	大井東海岸施設保全工事 日除棚撤去 1箇所	令和7年6月16日～令和7年9月30日	5,076,500	4,840,000	4,878,500	女子トイレの扉の更新について、当初は現況どおり内開きとする予定であったが、強風時に扉が開いてしまうことを防止するために外開きに変更し、それに伴い工事請負金額を増額する。	高松市郷東町796-122 城北建設株式会社 細谷 芳久
16706-2025-9094-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年9月11日契約	石井地区農業用排水路整備その9工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	農業用排水路整備 用水路工(VU-RR φ100～150mm) 853m 排水路工(SF300) 101m 非地排水工(土管 φ60mm) 814m	令和7年9月11日～令和8年3月5日	39,095,100	38,610,000	38,610,000		さぬき市津田町津田2510 笠井建設株式会社 笠井 清博
16712-2024-9039-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年9月19日変更契約	県営綾川東地区東裏池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 874m3 盛土 884m3 (鋼土381m3、抱土415m3、さや土88m3) 法面保護工(ブロックマット) 324m3 腰ブロック 31.2m2 取水施設工 1箇所 底樋管(ヒューム管Φ300) 15.1m 取水管(ダクタイル鋼鉄管Φ150) 15.1m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.2m) 11.3m	令和7年3月25日～令和7年12月24日	43,574,300	43,340,000	55,222,200	・次年度予定していた、法面保護工と仮設道路撤去を追加し、本ため池を完成形とする。・仮設道路及び堤体基礎部の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、改良深を変更するとともにセメント系固化剤の種類と添加量を変更する。 ・受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断したため、ICTに要する費用を計上する。上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を26日間延長する。	綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年9月29日変更契約	県営善通寺地区瓦谷新池改修その3工事	善通寺市善通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 774m3 盛土 714m3 (鋼土 341m3、抱土 234m3、賴土 139m3) 腰ブロック 68.3m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋(Φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年10月29日	29,713,200	35,042,700	35,042,700	仮設道路の復旧に際して土留コンクリートを追加施工する。工事用車両の通行に伴う市道の舗装復旧を追加施工する。上記理由により、請負金額636,900円(内消費税等相当額57,900円)増額するとともに、工期を38日間延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9201-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年9月16日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m、3.0m 388m 排水路工 SF300 208m 用水路工 VU-RR φ75?φ150 155m	令和6年11月15日～令和7年9月22日	28,570,300	32,928,500	32,689,800	・数量の異同は現地精査の結果による。上記理由により、請負金額を減額変更する。	仲多度郡まんのう町吉野3159-2 株式会社磯建設 平井 敏和

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2024-9201-100-010	中讃土地改良事務所	令和7年9月24日変更契約	県営まんのう地区後山団地は場整備その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.5ha 道路工 B=3.074.0m 328m 排水路工 SF300 131m 用水路工 VU7RR、VP7RRΦ75 657m サイホン工 鋼管 Φ80.33m	令和6年11月14日～令和7年9月30日	28,909,100	34,830,400	35,160,400	・数量の異同は現地精査の結果による。上記理由により、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社 百川土建 白川 克成
16712-2024-9201-100-013	中讃土地改良事務所	令和7年9月16日変更契約	県営まんのう地区田畑団地揚水機改修工事	仲多度郡まんのう町	機械器具設置工事	単段式渦巻ポンプ 1台 吐水量 Q=1.1m3/min 全揚程 H=36.5m 揚水機等附付 1式	令和7年3月21日～令和7年9月26日	6,729,800	6,600,000	6,794,700	・当初、電柱から電線を引込み予定であったが、既設の配電盤を利用することから引込開閉器を減ずる。 ・既設の揚水機の小屋については施工の弊に倒壊の恐れがあるため、撤去及び小屋の更新を追加する。	坂出市高屋町508-2 有限会社北山工業所 北山 俊介
16712-2025-9006-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年9月5日契約	県営羽床下地区ほ場整備補完工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	舗装工 671m2 湧水処理工 922m	令和7年9月5日～令和7年12月18日	10,221,200	10,208,000	10,208,000		綾歌郡綾川町畑田2772-1 河田土建有限会社 河田 良次
16712-2025-9006-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年9月18日契約	県営坂出北部地区松山農道施設付帯その2工事	坂出市高屋町	土木一式工事	揚水機場 樋門 スルースゲート400×400 1基 揚水機施設移設 1式	令和7年9月18日～令和8年2月19日	20,853,800	19,360,000	19,360,000		坂出市室町1-1-3 株式会社福本組 福本 壽一
16712-2025-9039-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年9月17日契約	県営多度津地区森原上池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 42.0m 掘削 502m3 盛土(鋼土 305m3、抱土 196m3、翹土 10m3) 511m3 取水施設工 1箇所 上樋管(プレキャスト底樋管Φ300) 6.0m	令和7年9月17日～令和8年2月24日	42,214,700	41,800,000	41,800,000		仲多度郡多度津町道福寺451 枝園建設株式会社 枝園 裕子
16712-2025-9073-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年9月18日契約	県営打越地区水路改修その2工事	丸亀市綾歌町岡田上	土木一式工事	施工延長 69m ブロック積 142m2	令和7年9月18日～令和8年2月19日	18,010,300	16,170,000	16,170,000		丸亀市御供所町1-10-12 有限会社石原建設 石原 豊
16712-2025-9091-100-001	中讃土地改良事務所	令和7年9月24日変更契約	県営普通寺地区碑殿新池改修その4工事	普通寺市碑殿町	土木一式工事	堤体工 68.5m 盛土(抱土) 185m3 法面保護工(ブロックマット) 491.7m2 洪水吐工 1式 接近水路(B=3.5m) 4.2m	令和7年6月11日～令和7年11月7日	16,210,700	15,862,000	16,368,000	ブロックマットの取合部及び、工事車両の通行による損傷のため、市道の舗装復旧を追加 施工する。 上記理由により、請負金額506,000円(内消費税等相当額46,000円)増額するとともに、工期を35日間延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2025-9091-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年9月24日契約	県営綾川西地区安田池改修その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 70.2m 掘削 1626m3 盛土(鋼土1,268m3、抱土1,528m3) 2796m3 護岸工 1式 法面保護工(ブロックマット) 601m2	令和7年9月25日～令和8年3月13日	50,355,800	49,830,000	49,830,000		綾歌郡綾川町滝宮2643-1 勝和建設株式会社 内田 賢一
16712-2025-9091-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年9月18日契約	県営普通寺地区五兵池改修その1工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 841m3 盛土(鋼土416m3、抱土330m3、翹土26m3) 772m3 法面保護工(ブロックマット) 254.9m2 腰ブロック 68.5m2 施工延長(幅員B=5.0m) 90m 土工 掘削 139m3 盛土 161m3 擁壁工 路側コンクリート 144m 側溝及び暗渠工 水路 33m 暗渠 11m	令和7年9月19日～令和8年3月12日	42,266,400	42,240,000	42,240,000		普通寺市楠梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2025-9094-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年9月5日契約	県営坂出北部地区江尻農道施設その2工事	坂出市江尻町	土木一式工事		令和7年9月5日～令和8年2月6日	19,409,500	17,798,000	17,798,000		坂出市西庄町700-1 株式会社幸真 福岡 初彦
16713-2024-9091-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年9月11日変更契約	豊中地区山池改修工事	三豊市豊中町笠田笠岡	土木一式工事	堤体工 86m 掘削 1684m3 鋼土 785m3 抱土 535m3 翹土 158m3 ブロックマット 558m2 緊急放流施設工 1箇所 ダクタイル鉄管 Φ150mm 8.6m 取水施設工 1箇所 土砂吐グート □300mm 1門 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=1.7m 11.8m 工事期間:令和7年3月26日から令和8年1月19日まで	令和7年3月26日～令和8年1月19日	67,809,500	65,087,000	70,540,800	・池内仮設道路基礎の地盤改良において、堆積土の厚さと含水比にあわせて、改良深と固化材添加量を変更する。 ・現地精査の結果、既設コンクリート擁壁が想定より大きく、構造物取壊を増とする。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-005	西讃土地改良事務所	令和7年9月29日変更契約	山本2期地区瓦地池改修その1工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 106m 掘削 2768m3 鋼土 2029m3 抱土 1143m3 翹土 361m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 φ300mm 26.1m 土砂吐グート □300mm 1門	令和7年4月1日～令和8年1月26日	50,843,100	48,950,000	62,860,600	・受注者の申し出により、本地区はICT活用工事とする。 ・堤体工について、盛土工を追加することにより遮水ゾーンを完成させ堤体の安定を図る。 ・トレンチ下部において地盤が軟弱であったため、セメント改良を追加する。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに工事期間を延長する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9023-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年9月8日契約	野口ダム浸漕その6工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	土木工事 1式 浸漕工 1560m3 測量業務 1式	令和7年9月8日～令和8年1月30日	22,023,100	19,987,000	19,987,000		仲多度郡まんのう町中通194 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
16713-2025-9023-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年9月17日契約	多治川ダム安全施設更新工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	手摺設置撤去工 1式 横断・転落防止柵設置撤去工 1式	令和7年9月17日～令和8年1月16日	4,064,500	4,064,500	4,064,500		仲多度郡まんのう町七箇851 株式会社仲南土木 近石 真人
16713-2025-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年9月19日契約	仁尾地区新池改修その1工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 32.4m 掘削 522m3 鋼土 241m3 抱土 140m3 取水施設工(底樋) 1箇所 底樋管 Φ500mm 24.9m 土砂吐グート □500mm 1門	令和7年9月19日～令和8年3月16日	41,563,500	40,590,000	40,590,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9046-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年9月3日契約	香川用水記念公園ポンプ施設修繕工事	三豊市財田町財田中	機械器具設置工事	循環ポンプ用除塵器更新 2台	令和7年9月3日～令和8年3月10日	11,982,300	11,023,100	11,023,100		高松市林町927 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
16713-2025-9201-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年9月9日契約	三豊南部地区大久保谷管水路その1工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	管水路工 施工延長 471m 戸川ダム配管工 SGP(亜鉛メッキ) Φ150mm 26.3m " SUS Φ150mm 9.6m " VP-RR Φ150mm 197.8m " VU-RR Φ150mm 9.9m 管水路工 VU-RR Φ150mm 227.2m 水路工 施工延長 14m 自由勾配側溝 B800mm×H800mm 14m 施工延長(No.205+3.0～No.206+4.0) 21.0 m 土工 盛土 176 m3 擁壁工 積ブロック 108 m2 水路工 L型水路 35.2 m 付帯工 1 式	令和7年9月9日～令和8年2月16日	34,820,500	32,890,000	32,890,000		三豊市財田町財田上3882 株式会社菅原建設 菅原 利明
16713-2025-9209-100-008	西讃土地改良事務所	令和7年9月29日契約	西讃南部地区大野原工区第60農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長(No.205+3.0～No.206+4.0) 21.0 m 土工 盛土 176 m3 擁壁工 積ブロック 108 m2 水路工 L型水路 35.2 m 付帯工 1 式	令和7年9月29日～令和8年1月27日	20,017,800	19,690,000	19,690,000		観音寺市大野原町中郷325 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
16999-2025-9211-100-007	小豆総合事務所(土改)	令和7年10月3日契約	池田地区北地集落排水路改修その1工事	小豆郡小豆島町	土木一式工事	水路工 m 現場排水路 B800×H1000～H1700 35.1m	令和7年10月3日～令和8年2月26日	13,675,200	13,398,000	13,398,000		小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16706-2025-9039-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年10月23日契約	県営長尾地区北山池改修その1工事	さぬき市造田是弘	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 365m3 鋼土 304m3 抱土 195m3 さや土 126m3 ブロックマット 175m2 腰ブロック 52m2 取水施設工 1箇所 底樋管φ300mm L=5.51m 取水孔φ100mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路導入式 B=1.5m L=11.79m	令和7年10月23日～令和8年3月19日	39,353,600	38,940,000	38,940,000		さぬき市長尾西1059-3 有限会社造田組 池田 直人
16706-2025-9091-100-007	東讃土地改良事務所	令和7年10月15日契約	大内地区大社上池改修工事	東かがわ市水主	土木一式工事	ため池改修 堤体工 40.0m 掘削 799m3 鋼土 187m3 取水施設工 1箇所 底樋管 プレキャスト底樋Φ300mm L=29.1m 取水管 DCIPΦ150mm L=28.9m	令和7年10月15日～令和8年3月12日	45,887,600	45,870,000	45,870,000		東かがわ市水主4748-1 株式会社山西組 大山 章博
16706-2025-9091-100-008	東讃土地改良事務所	令和7年10月23日契約	さぬき中央地区蛇池改修工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	さぬき中央地区蛇池 堤体工 13.6m 掘削 747m3 鋼土 85m3 さや土 37m3 取水施設工 1箇所 底樋管 HP φ300mm L=25.9m 取水管 DCIP φ100mm L=25.2m	令和7年10月23日～令和8年3月19日	37,261,400	36,850,000	36,850,000		さぬき市志度885-6 川端建設株式会社 川端 繁
16712-2024-9039-100-009	中讃土地改良事務所	令和7年10月23日変更契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その3工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 774m3 盛土 714m3 (鋼土 341m3、抱土 234m3、翹土 139m3) 腰ブロック 68.5m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋(Φ300) 9.5m	令和7年3月27日～令和7年10月29日	29,713,200	35,042,700	35,042,700	数量の異同は、現地精査の結果による。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2025-9039-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年10月3日契約	県営満濃地区御花池仮設道路設置工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	工事用道路設置(池外L=307m、池内L=95m) 1式 掘削 489m3 盛土 835m3	令和7年10月3日～令和8年2月9日	13,949,100	12,562,000	12,562,000		仲多度郡まんのう町吉野1529-2 所謂土木工業株式会社 川原 洋
16712-2025-9090-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年10月7日契約	県営馬池改修その2工事	丸亀市作原町	土木一式工事	堤体工(EC.17No.8) 86.4m 掘削 1864m3 盛土(鋼土 1274m3、抱土 1043m3) 2317m3 ブロックマット (No.4No.10+19.0) 859m2	令和7年10月7日～令和8年3月5日	51,569,100	50,600,000	50,600,000		丸亀市郡家町1306 株式会社重成土建 重成 幸雄
16712-2025-9201-100-006	中讃土地改良事務所	令和7年10月28日契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.1ha 道路工 B=3.0m 145m 排水路工 SF300`350 301m 用水路工 SF300 55m 用水路工 VU-RR Φ75`100 371m	令和7年10月28日～令和8年3月26日	36,840,100	35,750,000	35,750,000		仲多度郡まんのう町吉野3159-2 株式会社堀建設 近井 敏和
16713-2024-9091-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年10月23日変更契約	三野地区沼池改修その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	堤体工 170m 掘削 1799m3 鋼土 4370m3 抱土 2189m3 法面保護工(ブロックマット) 1203m2 取水施設工 1箇所 スルースバルブ Φ300mm 1門	令和7年3月19日～令和8年1月16日	89,276,000	86,570,000	96,451,300	堤体工において上流側の法面浸食を防止するため現況堤体の堤頂部を掘削し、ブロックマットを追加 施工することにより、事業効果の早期発現を図る。 上記理由に伴い、請負金額が増額となる。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2024-9091-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年10月28日変更契約	仁尾地区大池改修その3工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 1298m3 鋼土 4427m3 抛土 1804m3 軸土 302m3 法面保護工 0m2 洪水工 ラビリンズ堰(L=14. 14m、B=6. 69m) 1式 上樋管工 簡易登上式取入水門(H=0. 6m、B=0. 6m) 1門	令和7年3月10日～令和8年3月16日	96,707,600	92,950,000	130,152,000	防災上、早期完成が必要である洪水吐工について、地元調整が整ったため、一体施工となる上樋管工を含め追加し、事業効果の早期発現を図る。 これに伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16713-2024-9102-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年10月21日変更契約	下高瀬地区ほ場整備その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 0.0ha 道路工 1式 排水路工 108m SF8500×H500 93m SF81800×H1000 15m 用水路工 VURRΦ100～Φ250 299m 暗渠排水工、ヤキシメ管Φ60 1.7ha 2号遊水池工 1式 4号揚水機場工(湧きポンプΦ100mm×80mm×2基) 1式	令和7年3月31日～令和8年2月20日	98,566,600	94,160,000	97,453,400	整地工および排水路工について、137、138番ほ地の計画に地元より疑義があり、該当ほ地の整地および7-3号幹線排水路を施工とする。 杭基礎の施工に必要なセメントサイロ、モルタルプラントの設置、撤去費を追加する。 杭基礎の重機搬入に伴い、搬入経路および作業ヤードへ敷き鉄板を設置する。 上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	三豊市三野町大見甲6673 株式会社青藤建設 斎藤 健二
16713-2025-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年10月3日契約	小原地区 ほ場整備2工区その2工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=4.0m 224m 用水路工 VPRRφ125 52m VURRφ125 146m 排水路工 SF300 154m 暗渠排水工 1.4ha	令和7年10月3日～令和8年3月19日	32,645,800	32,208,000	32,208,000		観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16706-2024-9091-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年11月25日変更契約	長尾地区岩手池改修その4工事	さぬき市造田宮西	土木一式工事	堤体工 1式 掘削 995m3 抛土 157m3 さや土 481m3 腰ブロック 296m2	令和7年3月28日～令和7年12月12日	52,516,200	51,480,000	61,856,300	堤頂部における通行の安全確保のため、転落防止柵等の安全施設を追加する。 路面に損傷を与えた市道等について、道路管理者との協議により、舗装復旧を追加する。 単価適用年月の変更は、土木工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用による。 その他数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を10,376,300円増とし、工期を15日間延長する。	さぬき市寒川町石田西981-2 株式会社高木産業 高木 安樹
16706-2025-9091-100-009	東讃土地改良事務所	令和7年11月18日契約	県営大内地区王子池改修その1工事	東かがわ市土居	土木一式工事	ため池改修 堤体工 20.0m 掘削 774m3 鋼土 87m3 さや土 50m3 取水施設工 1箇所 底樋管 HPΦ600mm L=19. 8m 取水管 DCIPΦ250mm L=19. 5m	令和7年11月18日～令和8年3月19日	46,360,600	46,200,000	46,200,000		さぬき市大川町田面65 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
16712-2025-9091-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年11月12日変更契約	県営綾川西地区東谷池改修その2工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 79m3 盛土(鋼土157m3、抛土228m3、さや土105m3) 490m3 法面保護工(張ブロック) 351m2 腰ブロック 53m2 取水施設工 1式 階段工 1式 洪水吐工 1式 越流堰工(B=2. 6m) 6.3m	令和7年6月20日～令和8年1月30日	32,061,700	32,010,000	32,010,000	工事実施にあたり、前回地権者から仮設道路の設置について疑義が出され、協議の結果了解を得られなかったが、再度地権者から仮設道路の形状等について疑義があり、今年度の使用について了解が得られず、仮設道路を使用する必要がある箇所の施工ができなかった。 上記理由により、請負金額を10,605,100円(内消費税相当額964,100円)減額する。	綾歌郡綾川町滝宮122-7 西原建設株式会社 西原 裕二
16712-2025-9095-100-002	中讃土地改良事務所	令和7年11月7日契約	県営満濃池幹線2期地区水門製作据付その2工事	仲多度郡多度津町	鋼構造物工事	水門製作据付 4門 ステンレス製門柱型スライドゲート(内ネジ式)	令和7年11月7日～令和8年2月13日	18,129,100	18,040,000	18,040,000		高松市林野927 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
16712-2025-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和7年11月4日契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.8ha 道路工 B=3. 0'4. 0m 571m 排水路工 SF300 383m	令和7年11月4日～令和8年3月26日	34,140,700	33,330,000	33,330,000		仲多度郡まんのう町吉野2096-2 株式会社片倉工務店 成増 雄一
16713-2025-9062-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年11月5日契約	野口ダム法面保護工事	仲多度郡まんのう町	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 261.8m2	令和7年11月5日～令和8年2月24日	6,160,000	5,995,000	5,995,000		観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 大久保 健吾
16713-2025-9201-100-006	西讃土地改良事務所	令和7年11月21日契約	三豊南部地区大久保谷管水路その2工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	管水路工 施工延長 1361m 管水路工 VU-RR Φ150mm 93.5m VP-RR Φ150mm 401.6m VU-RR Φ125mm 92.0m VP-RR Φ125mm 361.1m VU-RR Φ100mm 60.0m VP-RR Φ100mm 279.8m VU-RR Φ 75mm 4.0m VP-RR Φ 75mm 9.9m VP-RR Φ 40mm 59.1m	令和7年11月21日～令和8年3月25日	49,579,200	48,070,000	48,070,000		三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16706-2024-9102-100-001	東讃土地改良事務所	令和7年12月11日変更契約	田中北部地区ほ場整備その10工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 4.6ha 道路工 B=4.0m 1286m 排水路工 SF300～SF400 411m 用水管工 VU-RR φ75～150mm 319m	令和7年3月21日～令和8年2月20日	78,736,900	77,000,000	94,821,100	・受注者からの協議により、ICT活用工事に係る費用を計上する。 ・土木工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、労務単価を変更する。 ・既設コンクリート舗装の一部を流用する計画としていたが、現地精査の結果、損傷が大きい路線について、舗装版取壊し処分を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	木田郡三木町下高瀬3995-2 株式会社谷井建設 谷井 義友
16706-2025-9034-100-002	東讃土地改良事務所	令和7年12月17日変更契約	白鳥東地区排水機補修その2工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ700mm 1台 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ900mm 1台	令和7年6月20日～令和8年3月13日	41,751,600	40,700,000	43,298,200	No.24ポンプについては工場点検の結果、シャフトの先端部の破断及びベネジ山部の摩耗が確認されたため、シャフト先端部の摩断式締結具への加工を追加する。	高松市林野2507-2 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 小泉 薫
16706-2025-9034-100-004	東讃土地改良事務所	令和7年12月16日変更契約	白鳥東地区除塵機補修工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	No.1, 2除塵機補修(全面振動面降下型自動除塵機) 除塵機(No.1 B 4.4m×H 3.3m)(No.2 B 5.6m×H 3.3m) 2基 水平コンベヤ(幅0.6m×長13.0m) 1基 傾斜コンベヤ(幅0.75m×長 6.5m) 1基 電気設備 1式 屋外露出配管 1式	令和7年7月28日～令和8年3月13日	53,904,400	49,592,400	55,570,900	・現地精査の結果、当初の想定より劣化が進行しており本工事での施工が必要と判断されたため、屋外露出配管1式、電動機1台を施工に追加する。 ・掘削ラインにかかると既設照明灯取り扱いについて管理者との協議が整ったため、撤去及び運搬処分を追加する。 上記により請負金額を増額するとともに、工事期間を14日間延長する。	高松市新田町甲297-1 株式会社村上製作所 村上 幸平
16712-2024-9039-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年12月16日変更契約	県営綾川東地区東薬池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 874m3 盛土 884m3 (鋼土381m3、抛土415m3、さや土88m3) 法面保護工(ブロックマット) 324m3 腰ブロック 31.2m2 取水施設工 1箇所 底樋管(ヒューム管Φ300) 15.1m 取水管(ダクタイル鋳鉄管Φ150) 15.1m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1. 2m) 11.3m	令和7年3月25日～令和8年2月10日	43,574,300	55,222,200	56,729,200	・流用予定であった取水口(ストレーナー)取付部を精査したところ、流用が困難であったことから追加する。 ・工事において利用していた町道において、ダンプトラック通行により破損した箇所のアスファルト舗装復旧を追加する。 ・木くず処分費を実績に合わせて変更する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を48日間延長する。	綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2025-9006-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年12月5日変更契約	県営羽床下地区ほ場整備補完工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	舗装工 722m2 湧水処理工 917m	令和7年9月5日～令和7年12月18日	10,221,200	10,208,000	9,872,500	工事に伴って破損した舗装において、当初は打換え復旧としていたが、道路管理者と舗装の 状態を確認した結果、一部区間、オーバーレイ復旧に変更する。 上記理由に伴い、減額変更とする。	河田土建有限会社 河田 昌次
16712-2025-9091-100-003	中讃土地改良事務所	令和7年12月16日変更契約	県営綾川西地区東谷池改修その2工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 68m3 盛土(さや土3m3) 3m3 法面保護工(張ブロック) 215m2 腰ブロック 53m2 取水施設工 1式 階段工 1式 洪水吐工 1式 越流堰工(B=2. 6m) 6.3m	令和7年6月20日～令和8年1月30日	32,061,700	32,010,000	21,404,900	工事実施にあたり、前回地権者から仮設道路の設置について疑義が出され、協議の結果 了解を得られなかったが、再度地権者から仮設道路の形状等について疑義があり、今年度の使用 について了解が得られず、仮設道路を使用する必要がある箇所の施工ができなかった。 上記理由により、請負金額10, 605, 100円(内消費税相当額964, 100円)減額する。	綾歌郡綾川町滝宮122-7 西原建設株式会社 西原 裕二
16712-2025-9091-100-004	中讃土地改良事務所	令和7年12月18日変更契約	県営多度津地区新田池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 959m3 盛土(鋼土485m3、抛土644m3、軸土1419m3) 2548m3 ブロックマット 575m2 腰ブロック 199m2 取水施設工 階段工 1式 洪水吐工 B=1.5m、L=15.6m 1箇所	令和7年7月7日～令和8年3月6日	80,853,300	80,080,000	80,080,000	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子	
16712-2025-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和7年12月15日変更契約	県営まんのう地区道土池改修その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 65m 掘削 172m3 盛土(抛土136m3、軸土80m3) 216m3 ブロックマット 187m2 腰ブロック 63m2	令和7年7月31日～令和8年1月30日	19,908,900	17,965,200	18,546,600	・既設排水路との取合せのため、L形水路とSFの施工延長を増とする。 ・その他数量の異同は現地精査による。 ・管理道路の破断勾配について、水利関係者との協議に不測の日数を要した。 上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光徳建設株式会社 森本 晋也
16712-2025-9201-100-008	中讃土地改良事務所	令和7年12月4日契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	用水路工 740m VU-RRΦ75-100 704m サイホン工 鋼管Φ80 21m	令和7年12月4日～令和8年3月27日	29,893,600	28,985,000	28,985,000	堤体下流側の床掘が完了した直後、台風に伴う大雨により床掘面に土砂が流れ込み復旧が必要となった。またその際の掘削範囲について隣接農地所有者から異議が出され、了解を得るまでの協議と復旧に不測の日数を要し工事期間を28日間延長する。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社白川土建 白川 克成
16713-2024-9102-100-004	西讃土地改良事務所	令和7年12月11日変更契約	小原地区 ほ場整備2工区その1工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.1ha 道路工 B=4.0m 161m 用水路工 塩ビRR管φ150 179m 暗渠排水工 1.1ha	令和7年3月24日～令和8年1月26日	20,254,300	19,580,000	20,411,600	土木工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、労務単価を変更する。 基盤整地に必要な土量の不足が見込まれたため、他工事と現場発生土の受け入れ調整を行ったところ、不測の日数を要したため、工期を延長する。	観音寺市新田町882-1 株式会社藤井建設 藤井 光司
16713-2025-9023-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年12月26日変更契約	多治川ダム安全施設更新工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	手摺設置撤去工 1式 横断・転落防止柵設置撤去工 1式 階段補修工 1式	令和7年9月17日～令和8年2月25日	4,064,500	4,064,500	4,999,500	左岸側階段下について、空洞部を確認したため、コンクリート補修工を追加する。 上記理由により、請負金額を増額し、工事期間を延長する。	仲多度郡まんのう町七箇851 株式会社仲南土木 近石 嘉人
16713-2025-9102-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年12月1日契約	下高野地区 ほ場整備その9工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.69ha 道路工 B=4.0m 229.1m 用水路工 VURRφ250～200 59.5m 常川水管橋 ダクタイル鋳鉄管φ200 36.2m 排水路工 SF400～300 323.4m	令和7年12月1日～令和8年3月25日	39,366,800	38,170,000	38,170,000		三豊市豊中町下高野2791 大一工業株式会社 西山 猛
16713-2025-9201-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年12月2日変更契約	三豊南部地区財田上防火水槽設置工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	防火水槽(40m3級)設置 1式	令和7年7月28日～令和8年1月8日	13,332,000	12,870,000	13,929,300	・防火水槽の掘削土に玉石が混在しており、埋戻しに使用できなかったため有料処分するとともに埋戻土を購入土に変更する。 上記理由により請負金額を増額するとともに工期を35日間延長する。	三豊市財田町財田上3783 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
16713-2025-9409-100-001	西讃土地改良事務所	令和7年12月2日契約	香川用水記念公園 植栽再整備その1工事	三豊市財田町財田中	造園工事	植栽再整備工 1式 伐採工 62本 除根工 22本 剪定工 92本 植替工 7本	令和7年12月2日～令和8年3月2日	5,943,300	5,819,000	5,819,000		三豊市仁尾町仁尾丁87-3 有限会社ディベロップ 組織 道男
16713-2025-9409-100-002	西讃土地改良事務所	令和7年12月16日契約	香川用水記念公園 植栽再整備その2工事	三豊市財田町財田中	造園工事	植栽再整備工 1式 伐採工 8本 剪定工 26本 植替工 6本 ダウンサイジング工 12本 付帯工 1式 ダム橋改修 1式	令和7年12月16日～令和8年3月9日	5,879,500	5,500,000	5,500,000		三豊市高瀬町比地3611-1 有限会社児山造園 児山 竜二

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2025-9409-100-003	西讃土地改良事務所	令和7年12月16日契約	香川用水記念公園 花見の広場遊具更新工事	三豊市財田町財田中	造園工事	遊具更新工 1式 複合遊具 1基 ブランコ 1基 スイング遊具 2基 ミニシンガー 1基 植栽再整備工 1式 伐採工 4本 剪定工 37本 植替工 17本	令和7年12月16日～令和8年3月16日	17,766,100	16,874,000	16,874,000		三豊市三野町吉津甲642-1 有限会社壽造園 曾根 守
16999-2025-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年1月13日変更契約	土庄西部地区 一ノ井出水路改修工事(第4工区)	小豆郡土庄町肥土山	土木一式工事	水路工 二次製品水路 B400×H500 16m 注止めブロック積工 336m2	令和7年6月12日～令和8年3月19日	33,083,600	32,450,000	32,450,000	ストックヤードからの建設用土搬入にあたり、他工事との作業工程の調整に時間を要したため、工期を延長する。	小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16706-2025-9006-100-003	東讃土地改良事務所	令和8年1月22日契約	羽鹿池地区専水路改修工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	水路工 103m ソケット式プレューム (B1000×H800) 81m 現場打ち水路 (B1000×H800) 22m	令和8年1月22日～令和8年3月31日	20,093,700	19,690,000	19,690,000		さぬき市大川町富田中792-1 株式会社六車建設 六車 勇一郎
16706-2025-9010-100-002	東讃土地改良事務所	令和8年1月30日変更契約	県営菖蒲谷池改修工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	ため池改修 堤体工 29m 掘削 650m3 鋼土 295m3 抛土 135m3 さや土 209m3 腰ブロック 16m2 取水施設工 1箇所 底樋管(HP φ300mm) L=18.6m 取水管(DCIP φ150mm) L=18.6m	令和7年9月22日～令和8年3月16日	39,890,400	39,890,400	42,158,600	堤体工において、翌年度施工としていた上流側の法面保護工(ブロックマット工)を追加する。上記理由により、請負金額を増額する。	さぬき市志度4301 笠井建設株式会社 笠井 高志
16706-2025-9094-100-002	東讃土地改良事務所	令和8年1月23日変更契約	石井地区農業用排水路整備その9工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	農業用排水路整備 用水路工(VU-RR φ100～150mm) 838m 排水路工(SF300) 101m 頭並排水工(土管 φ60mm) 797m	令和7年9月11日～令和8年3月11日	39,095,100	38,610,000	46,140,600	用水路土工において、流用予定としていた掘削土の土質が悪く、残土処分及び花崗土購入を追加する。舗装復旧工において、過年度に舗装仮復旧を行った路線で舗装面の沈下が見られ、車両の走行に支障があることから、舗装仮復旧を追加する。上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を6日間延長する。	さぬき市津田町津田2510 笠井建設株式会社 笠井 清博
16712-2025-9039-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年1月28日変更契約	県営満濃地区御花池仮設道路設置工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	工事用道路設置(池外L=307m, 池内L=36m) 1式 掘削 757m3 盛土 1017m3	令和7年10月3日～令和8年2月26日	13,949,100	12,562,000	16,085,300	・現地精査の結果、一部区間で谷側への転落防止のため道路線形を山側に変更したことて 切土量が増加する。 ・池内仮設道路施工時の排水に際し、仮設排水ポンプを用いて水替えを実施した。上記理由により、請負金額を増額するとともに工事期間を17日間延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1529-2 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16712-2025-9073-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年1月20日変更契約	県営打越地区水路改修その2工事	丸亀市綾歌町岡田上	土木一式工事	施工延長 69m ブロック積 138m2	令和7年9月18日～令和8年2月19日	18,010,300	16,170,000	16,654,000	・既設ブロック積との取合せ箇所について、現地精査の結果、ブロック積の面積を減とし、小口止工の面積を増とする。上記理由により、請負金額を増額する。	丸亀市御城南町1-10-12 有限会社石原建設 石原 肇
16712-2025-9090-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年1月20日変更契約	県営坂折池改修その1工事	坂出市林田町	土木一式工事	堤体工 70m 掘削 928m3 盛土(鋼土763m3、抛土476m3、轄土13m3) 1252m3 取水施設工 1箇所 底樋管 (HPφ400) 16.4m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.2m) 15.6m	令和7年8月22日～令和8年3月19日	58,076,700	56,870,000	63,957,300	・受注者よりICT活用の要望があり、適正と判断したため、ICT活用に必要な費用を計上する。 ・仮設道路及び堤体基礎部等の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、改良範囲を変更するとともにセメント系固化材の添加量を変更する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を20日間延長する。	坂出市旭町3-1-4 サカケン株式会社 綾 崇平
16712-2025-9091-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年1月26日変更契約	県営綾川西地区東谷池改修その2工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 57.7m 掘削 68m3 盛土(さや土3m3) 3m3 法面保護工(張ブロック) 222m2 腰ブロック 54m2 取水施設工 1式 階段工 1式 洪水吐工 1式 越流堰式(B=2.6m) 6.3m	令和7年6月20日～令和8年1月30日	32,061,700	21,404,900	21,260,800	数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額144,100円(内消費税相当額13,100円)減額する。	綾歌郡綾川町滝宮122-7 西原建設株式会社 西原 裕二
16712-2025-9091-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年1月20日変更契約	県営多度津地区新田池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 959m3 盛土(鋼土485m3、抛土644m3、轄土1419m3) 2548m3 ブロックマット 575m2 腰ブロック 206m2 取水施設工 2階段工 1式 洪水吐工 B=1.5m, L=15.6m 1箇所	令和7年7月7日～令和8年3月6日	80,853,300	80,080,000	87,076,000	・ICT活用工事施工の希望により、3次元設計データ作成 ・ICT建設機械による施工を追加する。 ・現場事務所が遠いため、近くに休憩所(エアコンハウス)を設置する。 ・仮設道用土の別工事への流用に伴い、運搬距離・処分費を減とする。	仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2025-9095-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年1月7日変更契約	県営満濃池幹線2期地区水門製作据付その2工事	仲多度郡多度津町	鋼構造物工事	水門製作据付 5門 ステンレス製門柱型スライドゲート(内ネジ式)	令和7年11月7日～令和8年2月13日	18,129,100	18,040,000	21,227,800	8号樋門については、次年度での施工を予定していたが、施設の再確認を実施したところ、老朽化が著しく原体の開閉に支障を来していることが判明したため、今年度追加施工する。上記理由により請負金額を増額する。	高松市林町927 株式会社大和鉄工所 藤澤 文男
16712-2025-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年1月6日変更契約	県営まんのう地区五毛団地は場整備その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.7ha 道路工 B=3.0m、4.0m 546m 排水路工 SF300 55m 用水路工 VU-RR φ75-100 443m	令和7年6月11日～令和8年3月13日	27,353,700	24,695,000	25,675,100	・は場内で軟弱層の地盤が確認されたことから、基礎を上げる必要が生じたため場内連搬を追加する。 ・基礎造成時に湧水が確認され、必要な湧水対策を講じるため、湧水処理工を追加する。 ・準備費において、基礎切盛の際に影響する法面の伐木処分費を追加する。 上記理由に伴い、請負金額を増額するとともに、工期延長する。	仲多度郡まんのう町吉野1529-2 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16712-2025-9201-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年1月20日変更契約	県営まんのう地区江畑パイプラインその3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 1465m 管布設工 VPRRφ75-φ100 1444m 水管橋工 鋼管 φ100 21m 取水工 2箇所	令和7年7月4日～令和8年3月13日	48,723,400	47,300,000	52,626,200	・取水工である宇井河堰の水管理調整が整ったことから追加する。 ・広域農道管理者との協議により、即日復旧のためスラストブロックからメガ型継手に変更する。 ・現場条件の変更に伴い、取り出し管延長及び土工を実績に合わせて変更する。上記理由により、請負金額を増額変更するとともに、工期を延長する。	丸亀市飯野町東二504 松永工業株式会社 松永 進
16713-2024-9091-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月7日変更契約	三野地区沼池改修その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	堤体工 170m 掘削 1733m3 鋼土 4370m3 抛土 2577m3 法面保護工(ブロックマット) 1203m2 取水施設工 1箇所 スルースバルブ φ300mm 1門	令和7年3月19日～令和8年1月26日	89,276,000	96,451,300	100,227,600	堤体盛土を追加し事業効果の早期発現を図るとともに、労務単価の特例措置を適用する。 上記理由に伴い、請負金額が増額となる。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9091-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年1月7日変更契約	豊中地区山池改修工事	三豊市豊中町笠田笠岡	土木一式工事	堤体工 86m 掘削 1686m3 鋼土 784m3 抛土 535m3 轄土 156m3 ブロックマット 570m2 緊急放流施設工 1箇所 ダクト用鋼鉄管 φ150mm 8.6m 取水施設工 1箇所 土砂吐ゲート □300mm 1門 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=1.7m 11.8m	令和7年3月26日～令和8年1月19日	67,809,500	70,540,800	71,041,300	・熱中症対策に必要な対応を行ったため経費を追加する。 ・関係者との協議により、安全施設を追加施工する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9091-100-005	西讃土地改良事務所	令和8年1月6日変更契約	山本2期地区瓦地池改修その1工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 105m 掘削 2776m3 鋼土 2037m3 抛土 1172m3 轄土 372m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 φ300mm 26.1m 土砂吐ゲート □300mm 1門	令和7年4月1日～令和8年1月26日	50,843,100	62,860,600	63,402,900	堤体終点部の取合せ及び熱中症対策に必要な経費を追加する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9091-100-006	西讃土地改良事務所	令和8年1月15日変更契約	山本2期地区蓮花池改修工事	三豊市山本町辻	土木一式工事	堤体工 52m 掘削 940m3 鋼土 729m3 抛土 393m3 轄土 162m3 ブロックマット 302m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 φ400mm 17.4m 土砂吐ゲート□400mm 1門 取水孔φ75mm 1孔 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=2.0m 17.0m	令和7年5月7日～令和8年1月30日	54,798,700	64,064,000	67,098,900	工事車両の走行により損傷した市道の舗装復旧及び熱中症対策に必要な経費を追加する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2024-9102-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年1月22日変更契約	小原地区 は場整備2工区その1工事	観音寺市新田町	土木一式工事	は場整備工 整地工 1.1ha 道路工 B=4.0m 161m 用水路工 塩ビRR管φ150 179m 頭並排水工 1.1ha	令和7年3月24日～令和8年2月25日	20,254,300	20,411,600	20,411,600	数量の異同は現地精査による。 道路工における地区外との取合せについて、周辺地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を30日間延長する。	観音寺市新田町882-1 株式会社藤井建設 藤井 光司
16713-2024-9201-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月6日変更契約	三豊南部地区一階用水頭首工・中元用水路改修工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	頭首工改修工事 1箇所 堤体工 11m 用水路改修工事 1箇所 鉄筋コンクリートU形水路 300A(B300×H240×L600) 77m	令和6年9月12日～令和8年2月20日	13,414,500	12,650,000	12,943,700	仮設工について、掘削に伴い河川下流からの湧水が発生したため、水替えを追加する。 上記理由により、請負金額を増額変更する。	三豊市財田町財田上3882 株式会社菅原建設 菅原 利明
16713-2025-9013-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月20日変更契約	三豊干拓1期地区護岸補修その2工事	観音寺市柞田町	土木一式工事	施工延長 139m 基礎工 129m 表面被覆工 139m	令和7年6月20日～令和8年2月6日	47,028,300	44,880,000	51,317,200	老朽化が進行した施工延長L=10.0mを追加し、事業効果の早期発現を図るとともに、中央樋門前御簀において、老朽部品1式の交換を追加する。 上記理由により、請負金額を6,437,200円増額する。	観音寺市植田町1011 倉田建設株式会社 倉田 奨
16713-2025-9023-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月26日変更契約	野口ダム浸漬その6工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	土木工事 1式 浸漬工 1766m3 測量業務 1式 野口ダム取水設備補修(春日分水土砂吐油圧シンダー、満濃分水水密ゴム) 1式	令和7年9月8日～令和8年1月30日	22,023,100	19,987,000	25,975,400	浸漬工について、満濃分水前の堆積土が取水の障害となっていたため浸漬量を追加する。 受注者よりICT測量の申し出があったため、内容精査により計上する。 上記理由により、請負金額が、988,400円を増額する。	仲多度郡まんのう町中通194 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
16713-2025-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月21日変更契約	仁尾地区新池改修その1工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 32.4m 掘削 522m3 鋼土 241m3 抛土 140m3 取水施設工(底樋) 1箇所 底樋管 φ500mm 24.9m 土砂吐ゲート □500mm 1門	令和7年9月19日～令和8年3月31日	41,563,500	40,590,000	41,800,000	底樋管基礎及び仮設道路基礎において、必要改良深が想定よりも深くなったため、地盤改良工に係る経費が増となった。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期延期を行う。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9046-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月19日変更契約	香川用水記念公園ポンプ施設修繕工事	三豊市財田町財田中	機械器具設置工事	循環ポンプ用除塵器更新 2台	令和7年9月3日～令和8年3月10日	11,982,300	11,023,100	11,995,500	・除塵器のスクリーンについて、管理者との協議により、メンテナンス用として1個追加する。 ・現地確認したところ、除塵器に流入するバクフライ弁の老朽化が著しかったため、バクフライ弁を2個追加する。	高松市林町927 株式会社大和鉄工所 藤澤 文男
16713-2025-9062-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年1月30日変更契約	野口ダム法面保護工事	仲多度郡まんのう町	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 277.04m2	令和7年11月5日～令和8年2月24日	6,160,000	5,995,000	6,171,000	・法面保護工において、実績に応じてモルタルコンクリート吹付を追加する。 ・工事用機械搬出入時の安全を確保するため、交通誘導準備員を追加する。	観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 大久保 健吉

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2025-9081-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年1月21日変更契約	詫間2期地区篠谷池改修その2工事	三豊市詫間町詫間	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 42m 掘削 1384m3 鋼土 533m3 抱土 647m3 下流法面保護工(ブロックマット) 193m2 取水施設工 2箇所 (底樋管) プレキャスト底樋管 Φ400mm 36m 土砂吐ゲート □400mm 1門 (上樋管) 現場打コンクリート(HPΦ200巻立) 18.7m 洪水吐工 1箇所 減勢工等 B1700mm×H3000mm 1式	令和7年7月3日～令和8年2月9日	62,488,800	60,280,000	76,976,900	1 上樋管及び洪水吐放水路を追加し、事業効果の早期発現を図る。 2 受注者の申し出により、本地区はICT活用工事とする。 3 上記理由により、請負金額を増額する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9201-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年1月6日変更契約	三豊南部地区道手原用水改修工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	水路工 144.5m ソケットフリューム B300×H300 51.1m ソケットフリューム B600×H500 50.0m 表面被覆工 41m2 吊上式水門 □300 1門 吊上式水門 □400 1門	令和7年7月3日～令和8年1月28日	18,680,200	18,150,000	22,245,300	仮設工の落石防止網設置範囲について、現地確認の結果、施工面積を増とする。 上記理由により、請負金額を増額変更する。	三豊市財田町財田上3783 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
16713-2025-9209-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年1月19日変更契約	西讃南部地区財田工区第23農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.5～No.24) 65.5m 土工 掘削 376m3 盛土 1385m3 側渠工 ボックスカルバート B=3.5m H=3.8m 30.3m 付帯工 逆T擁壁 H=7.0m L=4.7m 1.0式 ブロック積 92m2	令和7年6月30日～令和8年3月19日	61,734,200	58,850,000	71,002,800	・地元より、来年度の作付け要望があったことから、ブロック積み及び農地までの水路を前倒しで整備し、事業効果の早期発現を図る。 ・実績により、快適トイレを追加する。 これらに伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2025-9209-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年1月19日変更契約	西讃南部地区財田工区長野川橋梁上部工工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 橋梁上部工(No.19+13.9～No.20+14.06) 20.16m プレテンション方式PC単純T桁橋 1.0式 橋長 20.16m 桁長 20.10m 支間 19.40m 有効幅員 8.00m PC桁製作 9.0本	令和7年6月27日～令和8年2月27日	62,992,600	59,950,000	62,217,100	現場状況を精査した結果、橋台における作業足場として、プラケット工を追加する。 これに伴い、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9209-100-005	西讃土地改良事務所	令和8年1月19日変更契約	西讃南部地区大野原工区第57農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 (No.137～No.139) 40m 土工 掘削 3841m3 補強盛土材 9603m3	令和7年7月18日～令和8年2月3日	76,454,400	74,250,000	81,776,200	・現場盛生材の含水比が高く、補強盛土材の製作に時間を要したため、盛土材運搬に配置している交通誘導員が増員した。 ・受注者よりICT活用工事の申し出があったため、内容精査により計上する。 ・実績により、木くず処分量を増とする。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工事期間を14日間延長する。	観音寺市大野原町大野原3378-1 株式会社好建設 三好 樹博
16713-2025-9209-100-006	西讃土地改良事務所	令和8年1月14日変更契約	西讃南部地区大野原工区第58農道施設工事	観音寺市大野原町丸井	土木一式工事	施工延長 (No.149+1.4～No.154+10.0) 108.6m 盛土 7416m3 擁壁工 補強盛土壁面工 666m2 付帯工 重特圧管 Φ600mm 15.5m ブロック積 6.0m2	令和7年8月4日～令和8年2月13日	68,543,200	66,000,000	71,968,600	・掘削の結果、補強盛土基礎の地盤が軟弱であったため、地盤改良を追加する。 ・施工手順を見直した結果、坂路におけるプレキャストガードレール基礎及びU型側溝を今回工事において施工する。 ・補強盛土材運搬について、現場状況に応じた交通誘導員を計上する。 これらに伴い、請負金額を増額する。	観音寺市大野原町萩原2136 株式会社光石工務店 細井 美利
16713-2025-9209-100-007	西讃土地改良事務所	令和8年1月14日変更契約	西讃南部地区大野原工区第59農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長 (No.161+13.5～No.163+11.5) 38.0m 土工 盛土 1387m3 擁壁工 補強盛土壁面工 205m2 水路工 二次製品水路 41.0m	令和7年8月8日～令和8年2月18日	19,882,500	19,470,000	22,915,200	・工事間調整における整地工の追加、現場施工狭小区間における施工機械の見直しをしたことによる増。 ・実績により、木くず処分量を増とする。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工事期間を34日間延長する。	観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16713-2025-9209-100-008	西讃土地改良事務所	令和8年1月21日変更契約	西讃南部地区大野原工区第60農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長(No.205+3.0～No.206+4.0) 21.0 m 土工 盛土 330 m3 擁壁工 積ブロック 120 m2 水路工 L型水路 35.2 m 付帯工 1 式	令和7年9月29日～令和8年3月12日	20,017,800	19,690,000	23,241,900	・切替道路の接続部(空石積み)において、通行車両による崩落の恐れがあるため、重力式擁壁を追加するとともに、路面排水対策として水路工L=22.7m及び、現況に取合うようコンクリート舗装工A=211m2を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工事期間を4日間延長する。	観音寺市大野原町中郷325 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
16999-2025-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和8年2月20日変更契約	池田地区池田パイプライン工事(第15工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	施工延長 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋼鉄管 φ100 212m 送水管 硬質塩化ビニル管 φ100～75 212m	令和7年9月26日～令和8年3月13日	20,263,100	19,855,000	22,173,800	地元関係者との協議の結果、同条ポンプ電線管施工を今回追加する。 その他の数量の異同は、現地精査による。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16999-2025-9211-100-007	小豆総合事務所(土改)	令和8年2月6日変更契約	池田地区北地集落排水路改修その1工事	小豆郡小豆島町	土木一式工事	水路工 2m 現場排水路 B800×H1000～H1700 27.1m 底打コンクリート 8.0m	令和7年10月3日～令和8年3月19日	13,675,200	13,398,000	13,718,100	上記理由により、請負金額を増額する。 工事契約後の現地精査の結果、仮設計画の見直しを行い、大型土のうを追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を21日間延期する。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16706-2025-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年2月27日変更契約	田中北部地区ほ場整備その11工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.8ha 道路工 B=3.0～4.0m 327m 排水路工 SF300 84m 用水管工 VU-RR φ75～300mm 547m (令和7年9月1日から令和8年3月9日) 工期:令和7年9月1日から令和8年3月31日	令和7年9月1日～令和8年3月31日	32,743,700	32,406,000	40,495,400	町道及び町管理農道について、道路管理者との協議に基づき、舗装本復旧を追加する。 県道から92番ほ地への既設進入坂路について、道路管理者との協議に基づき、撤去及び路側擁壁の復旧を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	木田郡三木町中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16706-2025-9039-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年2月27日変更契約	県営長尾地区北山池改修その1工事	さぬき市造田是弘	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 393m3 鋼土 304m3 抱土 195m3 さや土 126m3 ブロックマット 175m2 腰ブロック 52m2 取水施設工 1箇所 取水施設工 1箇所 底樋管 φ300mm L=5.51m 取水孔 φ100mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式、B=1.5m L=11.79m	令和7年10月23日～令和8年3月31日	39,353,600	38,940,000	40,007,000	掘削土の土質試験の結果、さや土相当であったため、抱土流用箇所を購入土に変更する。 仮設道路横断水路周辺の雑木が支障となるため、処分費用を増とする。 配管継手の工場製作に不測の日数を要したため、工事期間を延長する。 上記理由により、請負金額を1,067,000円増とし、工期を12日間延長する。	さぬき市長尾1059-3 有限会社池田組 池田 直人
16706-2025-9090-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年2月26日変更契約	ツブ池下池改修工事	高松市香川町川内原	土木一式工事	ため池改修 堤体工 102m 掘削 1313m3 鋼土 737m3 抱土 240m3 さや土 57m3 腰ブロック工 96m2 取水施設工 1箇所 底樋管 φ300 L=13.0m 取水孔 φ200mm 1孔 洪水吐工 1箇所 越流堰式、B=1.7m L=9.3m	令和7年7月18日～令和8年3月4日	49,596,800	44,880,000	52,109,200	・本工事で発生した建設残土を搬入し埋立するツブ池について、現地地盤支持力の結果から池底が軟弱であったため、配合試験を追加するとともに、それに伴う地盤改良を追加する。 ・快適トイレの使用料及び、歩掛調査(ため池洪水吐工)を追加する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	高松市香川町大野1095-4 株式会社野崎組 野崎 康晴
16706-2025-9091-100-003	東讃土地改良事務所	令和8年2月10日変更契約	長尾地区馬池改修工事	さぬき市造田野間田	土木一式工事	長尾地区 馬池 取水施設工 1箇所 底樋管 φ250mm L=21.46m	令和7年8月21日～令和8年3月6日	33,445,500	32,670,000	37,171,200	既存堤体掘削土に礫分が多く堤体盛土に不適のため、購入土に変更する。 既設法面保護材料の流用可否検討の結果、処分となったため重廃処分費用を増とする。 近接工事との工程調整の結果、不測の日数を要したため工事期間を延長する。 上記理由により、請負金額を4,501,200円増とし、工期を15日間延長する。	さぬき市長尾西866-1 株式会社真部組 真部 知典
16706-2025-9091-100-007	東讃土地改良事務所	令和8年2月20日変更契約	大内地区大社上池改修工事	東かがわ市水主	土木一式工事	ため池改修 堤体工 40.0m 掘削 901m3 鋼土 245m3 抱土 30m3 取水施設工 1箇所 底樋管 プレキャスト底樋Φ300mm L=29.1m 取水管 DCIPΦ150mm L=28.9m	令和7年10月15日～令和8年3月12日	45,887,600	45,870,000	50,570,300	農道に埋設されているパイプラインを保護するため、敷鉄板を追加する。 工事用道路用土として仮置きしていた前年度他工事からの流用土について、粘性土が高く工事用道路に適さないと判断されるため、購入花崗土に変更する。 下池埋立基礎の地盤改良について、現地地盤支持力試験の結果から改良面積を減とする。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	東かがわ市水主4748-1 株式会社山西組 大山 章博
16706-2025-9094-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年2月5日変更契約	川股地区 揚水機場整備その2工事	東かがわ市市川股	土木一式工事	揚水機場整備工 揚水機場工(Q=1.1m3/min×2基) 1箇所 吸水槽工(H=2.10m, 5.50m×4.80m) 1箇所 吐水槽工(H=4.15m, 4.00m×4.00m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RRφ200) 183m 用水管(VU-RRφ200) 210m 用水管(VP-RRφ150) 7m 用水管(VU-RRφ125) 14m	令和7年7月18日～令和8年3月23日	62,893,600	61,490,000	63,949,600	地元協議の結果、灌漑に係る事業効果の早期発現のため、用水管施工延長を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を延長する。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
16712-2024-9039-100-008	中讃土地改良事務所	令和8年2月4日変更契約	県営綾川東地区東裏池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 35.0m 掘削 874m3 盛土 884m3 (鋼土381m3、抱土415m3、さや土88m3) 法面保護工(ブロックマット) 329m3 腰ブロック 31.2m2 取水施設工 1箇所 底樋管(ヒューム管Φ300) 15.1m 取水管(ダクタイル鋼鉄管Φ150) 15.1m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.2m) 11.3m	令和7年3月25日～令和8年2月10日	43,574,300	56,729,200	56,729,200	数量の異同は現地精査の結果による。	綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2025-9006-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年2月19日変更契約	県営坂出北部地区松山水門補修工事	坂出市高屋町	土木一式工事	水門補修 起伏堰 扉体塗装(B=7.5m、H=1.2m) 31.5m2 油圧シリンダー更新 2基	令和7年7月18日～令和8年2月27日	31,072,800	28,820,000	31,137,700	塗装補修のために既設水門を撤去したところ、扉体の付属部品について当初の想定以上に腐食や経年劣化による損傷が確認されたため、補修を追加する。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	坂出市府中町709-1 株式会社古川組 古川 陽一

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2025-9006-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年2月16日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その5工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 250m ソケット式フリューム 700×800 240m ボックスカルバート 700×800 10m	令和7年8月22日～令和8年3月9日	31,599,700	28,985,000	31,595,300	・水路の埋戻については、掘削土を流用する計画であったが、一部記簿状態であり、埋戻に不適であったため、他地区の発生土を流用し、掘削土は有料処分することとする。上記理由に伴い、請負金額を増額する。	坂出市久米町2-5-24 新川産業株式会社 新川 伸幸
16712-2025-9006-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年2月27日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その5工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 250m ソケット式フリューム 700×800 240m ボックスカルバート 700×800 10m	令和7年8月22日～令和8年3月9日	31,599,700	31,595,300	31,856,000	・バイパスライン施設の施工において、現地確認の結果、電線管の復旧を追加する。上記理由に伴い、請負金額を増額する。	坂出市久米町2-5-24 新川産業株式会社 新川 伸幸
16712-2025-9006-100-006	中讃土地改良事務所	令和8年2月17日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設付帯その2工事	坂出市高屋町	土木一式工事	揚水機場 樋門 スルースゲート400×400 1基 揚水機場施設設 1式	令和7年9月18日～令和8年3月5日	20,853,800	19,360,000	21,176,100	・河川内の仮締切について、現況河床が軟弱であり、当初計画していた仮設計画では仮締切が崩れてしまう恐れがあったため、仮設計画の見直しを行い、大型土のうを追加する。上記理由に伴い、請負金額を増額し、工期を延長する。	坂出市室町1-1-3 株式会社福本組 福本 善一
16712-2025-9034-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年2月3日変更契約	県営満濃池幹線2期地区豊原幹線水路補修その2工事	善通寺市稲木町	土木一式工事	施工延長 571.0m 水路工 底版打替工 118m3 表面被覆工 1182m2 目地補修工 134m ひび割れ補修工 196m	令和7年8月22日～令和8年2月17日	46,377,100	45,540,000	49,418,600	高圧洗浄後の水路断面を確認した結果、表面の劣化損傷が著しい区間においてt=0.2mm以上のひび割れが確認されたので、ひび割れ補修工L=181mを追加する。掘削後の現地確認の結果、底版厚が設計より厚かった(L=15cm)から5cmため、コンクリート破り壊し処分を追加した。補正材として単位重量砕石V=37.6m3を追加する。上記理由により、請負金額3, 878, 600円増額するとともに工期を7日間延長する。	善通寺市柳梨町500-1 大倉建設株式会社 白川 等
16712-2025-9039-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年2月10日変更契約	県営多度津地区葛原上池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 388m3 盛土(鋼土263m3、抱土147m3、軸土1043m3) 2317m3 ブロックマツト (No.4+15.0-No.10+19.0) 767.0m2	令和7年9月17日～令和8年3月18日	42,214,700	41,800,000	41,512,900	・仮設道路基礎部の地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果を踏まえ、改良面積・深さならびにセメント系固化材の種類・添加量を変更する。また、裏法側構造物の一部については、次年度以降に施工することとする。上記理由により、請負金額を減額するとともに、落水時に予想以上の魚類が生息していたため、その処理に不測の日数を要し、工事期間を22日間延長する。	仲多度郡多度津町道福寺451 枝園建設株式会社 枝園 裕子
16712-2025-9090-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年2月9日変更契約	県営馬池改修その2工事	丸亀市柞原町	土木一式工事	堤体工(EC-1-No.8) 86.4m 掘削 1864m3 盛土(鋼土1274m3、抱土1043m3) 2317m3 ブロックマツト (No.4+15.0-No.10+19.0) 767.0m2	令和7年10月7日～令和8年3月5日	51,569,100	50,600,000	56,739,100	・受注者よりICT活用要望が適切と判断したため、ICT活用に必要な費用を計上する。抱土基礎部において、現地調査の結果より地盤改良工を追加する。上記理由により、請負金額6, 139, 100円(内消費税等相当額558, 100円) 増額する。	丸亀市郡家町1306 株式会社重成土木建築 重成 幸雄
16712-2025-9091-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年2月27日変更契約	県営多度津地区新田池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 98.0m 掘削 959m3 盛土(鋼土485m3、抱土644m3、軸土1419m3) 2548m3 ソケット式フリューム 573m2 腰ブロック 203m2 取水施設工 階段工1式 流水土工 L=B=1.5m、L=15.6m 1箇所	令和7年7月7日～令和8年3月11日	80,853,300	87,076,000	87,076,000	・数量の見直しと現地精査による、バイパスラインの復旧工法について地元受益者から疑義が出され、協議に期間を要したため、工期を5日間延長する。	仲多度郡多度津町道福寺451 枝園建設株式会社 枝園 裕子
16712-2025-9091-100-005	中讃土地改良事務所	令和8年2月13日変更契約	県営綾川東地区羽田上池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 34.0m 掘削 563m3 盛土(鋼土263m3、抱土140m3、軸土94m3) 497m3 法面保護工(張ブロック) 140m2 取水施設工1箇所 底層管(プレキャスト底層Φ300) 15.0m 洪水土工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 11.8m	令和7年7月4日～令和8年3月19日	41,905,600	41,580,000	50,804,600	・工事用車両の通行により町道舗装が全面的に破損したため、復旧する。・洪水吐減勢工を流土で埋戻す計画であったが、土質が埋戻に不適であったため、土質をLとする。・配合試験の結果、池内仮設地盤改良の固化材種類、配合量を変更する。上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を20日間延長する。	綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2025-9091-100-006	中讃土地改良事務所	令和8年2月16日変更契約	県営満濃地区遠森1号池改修工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 82.7m 掘削 845m3 盛土(鋼土405m3、抱土320m3、軸土97m3) 822m3 張ブロック 255m2 腰ブロック 160m2 取水施設工1箇所 底層管φ300mm L=12.9m 取水管φ100mm L=12.9m 洪水土工 1箇所 水路流入式 B=1.7m、L=9.5m	令和7年8月12日～令和8年3月23日	69,954,500	69,300,000	72,154,500	・工事車両の通行により町道舗装が全面的に破損したため、復旧する。・洪水吐減勢工を流土で埋戻す計画であったが、土質が埋戻に不適であったため、土質をLとする。・配合試験の結果、池内仮設地盤改良の固化材種類、配合量を変更する。上記理由により、工事期間を14日間延長する。	丸亀市土器町西1-288 株式会社岩崎建設 岩崎 泰久
16712-2025-9091-100-007	中讃土地改良事務所	令和8年2月25日変更契約	県営綾川西地区安田池改修その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 70.1m 掘削 1521m3 盛土(鋼土1, 383m3、抱土1, 527m3) 2910m3 護岸工 1式 法面保護工(ブロックマツト) 425.6m2	令和7年9月25日～令和8年3月18日	50,355,800	49,830,000	57,181,300	・地盤改良について、現地調査及び土質試験の結果、改良範囲、改良深等を変更する。受 注者よりICT活用を要望があり、ICT活用に必要な費用を計上する。受注者より快速トイレの設置を要望があったため快速トイレに必要な費用を計上する。その他、数量の異同は現地精査の結果による。上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を5日間延長する。	綾歌郡綾川町滝宮2643-1 株式会社重成土木建築 内田 賢一
16712-2025-9091-100-008	中讃土地改良事務所	令和8年2月25日変更契約	県営善通寺地区五兵池改修その1工事	善通寺市善通寺町	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 861m3 盛土(鋼土416m3、抱土334m3、軸土26m3) 776m3 法面保護工(ブロックマツト) 158.9m2 腰ブロック 69.0m2	令和7年9月19日～令和8年3月12日	42,266,400	42,240,000	46,525,600	・工事用車両の通行に際しアスファルト舗装の損傷が激しく、一部区間については路肩が崩壊する恐れも出てきた。このため、一般車両や工事用車両の通行に万全を期すことを目的に数鉄板を設置する。仮設道路基礎部の地盤改良について、当初の想定より軟弱であったことから、改良深及び添加量を変更する。上記理由により、請負金額4, 285, 600円(内消費税等相当額389, 600円)増額する。	善通寺市柳梨町500-1 大倉建設株式会社 白川 等
16712-2025-9094-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年2月19日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その4工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 327m ソケット式フリューム 700×900 132m ソケット式フリューム 700×800 188m ボックスカルバート 700×1000 7m	令和7年8月5日～令和8年3月2日	41,901,200	40,700,000	40,938,700	・既設バイパスライン施設の復旧について、現地確認の結果、対象量を増やす。上記理由に伴い、請負金額を増額する。	坂出市江尻町1721-10 株式会社石井屋林 正樹
16712-2025-9094-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年2月19日変更契約	県営坂出北部地区江尻農道施設その2工事	坂出市江尻町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m) 81m 土工 掘削 123m3 盛土 136m3 擁壁工 路側コンクリート 135m 側溝及び暗渠工 水路 30m 暗渠 13m	令和7年9月5日～令和8年2月27日	19,409,500	17,798,000	17,370,100	・本工事での現道取合せについて、現地協議の結果、農作業等による通行時の安全性を考慮して一部の既設構造物を残すため、施工延長を減とする。上記理由に伴い、請負金額を減額変更する。	坂出市土庄町700-1 株式会社幸真地蔵 初彦
16712-2025-9094-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年2月6日変更契約	県営坂出北部地区江尻農道施設その2工事	坂出市江尻町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m) 90m 土工 掘削 139m3 盛土 161m3 擁壁工 路側コンクリート 144m 側溝及び暗渠工 水路 33m 暗渠 11m	令和7年9月5日～令和8年2月27日	19,409,500	17,798,000	17,798,000	・工事用車両の通行に伴い、市道部の既設舗装を傷めたので、アスファルト舗装工(t=5cm) A=378. 8m2を追加する。上記理由により、2, 862, 200円増額するとともに、通行禁止による住民への周知が必要のため、工期を20日間延長する。	坂出市土庄町700-1 株式会社幸真地蔵 初彦
16712-2025-9095-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年2月13日変更契約	県営満濃池幹線2期地区豊原幹線水路補修その3工事	善通寺市上吉田町	土木一式工事	施工延長 583.3m 水路工 底版打替工 81m3 表面被覆工 1386m2 目地補修工 194m ひび割れ補修工 79m	令和7年8月29日～令和8年3月19日	53,903,300	48,972,000	51,834,200	・工事用車輛の通行に伴い、市道部の既設舗装を傷めたので、アスファルト舗装工(t=5cm) A=378. 8m2を追加する。上記理由により、2, 862, 200円増額するとともに、通行禁止による住民への周知が必要のため、工期を20日間延長する。	丸亀市郡家町2707-1 丸山建設株式会社 白川 等
16712-2025-9095-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年2月6日変更契約	県営満濃池幹線2期地区水門製作据付その2工事	仲多度郡多度津町	鋼構造物工事	水門製作据付 5門 ステンレス製門柱型スライドゲート(内ネジ)	令和7年11月7日～令和8年2月13日	18,129,100	21,227,800	21,546,800	・橋門の据付伴う交通誘導員については、道路管理者との事前協議及び現地確認により計上していたが、搬出搬入の時間帯で詳細調査を行った結果、想定より交通量が多かったため、安全面を考慮し、誘導員8名を配置する。また、コンクリート幾何量及びスクリップ重量については実績に伴い変更する。上記理由により請負金額319, 000円を増額する。	高松市林町927 株式会社大鉄工所 藤澤 正男
16712-2025-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年2月24日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.9ha 道路工 B=3. 0' 4. 0m 917m 排水路工 SF300' 35' 0 373m 用水路工 VU-RRφ75 Φ100、VP-RRφ75 390m 水管橋工 鋼管 Φ80 6m	令和7年7月4日～令和8年3月27日	39,756,200	35,922,700	36,252,700	・基礎造成時に湧水が確認され、必要な湧水対策を講じるため、湧水処理工を追加する。上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16713-2025-9102-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年2月17日変更契約	下高野地区 ほ場整備その8工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 3.8ha 道路工 B=3.0m 104m 用水路工 VURRφ200～125 564m 排水路工 SF300 50m 暗渠排水工 4.6ha	令和7年3月17日～令和8年2月27日	75,777,900	73,700,000	81,000,700	・市道擁壁と坂路が一体となっていたため、市道擁壁の復旧を追加する。 ・現場周辺への防塵対策として、防塵ネットの設置を追加する。 上記理由により、工事請負金額の増額を行うとともに、工期を7日間延長する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2024-9102-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年2月19日変更契約	下高瀬地区ほ場整備その2工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1式 道路工 0式 排水路工 108m SFB500×H500 93m SFB1800×H1000 15m 用水路工 VURRΦ100～Φ250 290m 暗渠排水工 ヤキシ管Φ60 1.5ha 2号遊水池工 1式 4号排水機場工(溝溝ポンプΦ100mm×80mm×2基) 1式	令和7年3月31日～令和8年3月12日	98,566,600	97,453,400	98,143,100	・用水路工において、配管の構造物下越しにあたり、掘削に適さない土質であったため、上越し配管へ変更する。 上記理由により請負金額を増額するとともに工期を20日間延長する。	三豊市三野町大見甲6673 株式会社大藤建設 新藤 健二
16713-2025-9006-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年2月16日変更契約	下高瀬地区ほ場整備その3工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=5.0m 248m 排水路工 SF300 176m SF1000×700 182m SF1000×800 95m SF1400×800 86m	令和7年8月8日～令和8年3月4日	36,527,700	35,860,000	46,402,400	・二次製品水路の施工にあたり、地下水位が高いことが確認されたため、浮力対策工を追加する。 ・地元協議の結果、134番地と隣接する土水路区間について、二次製品水路へ変更する。 上記理由により請負金額を増額する。	三豊市三野町大見甲3994-4 有限会社大藤組 藤田 泰三
16713-2025-9039-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年2月25日変更契約	三野地区 林の内外池改修その3工事	三豊市三野町大見	土木一式工事	堤体工 100m 掘削 590m3 抱土 587m3 軸土 53m3 法面保護工(ブロックマツト) 784m2	令和7年9月1日～令和8年3月16日	43,635,900	42,460,000	43,676,600	・堤体掘削土の一部を他地区に流用する計画であったが、当該工事に適さない土質であったため、有料処分にする。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9201-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年2月12日変更契約	三豊南部地区大久保谷管水路その1工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	管水路工 施工延長 471m 戸川ダム配管工 SGP(亜鉛メッキ) Φ150mm 26.3m 〃 SUS Φ150mm 9.6m 〃 VP-RR Φ150mm 197.8m 〃 VU-RR Φ150mm 9.9m 管水路工 VU-RR Φ150mm 227.2m 水路工 施工延長 14m 自由勾配側溝 B800mm×H800mm 13.4m 取合勾配構造物 B800mm×H800mm 0.6m	令和7年9月9日～令和8年3月3日	34,820,500	32,890,000	35,440,900	・管水路の設置に伴い、既設コンクリート舗装が破損したため、復旧を追加する。 ・取水口設置個所の堆積土が想定より軟弱であったため、地盤改良の配合量を変更増と増する。 上記理由により請負金額を増額するとともに工期を15日間延長する。	三豊市財田町財田上3882 株式会社春原建設 菅原 利明
16713-2025-9409-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年2月24日変更契約	香川用水記念公園 植栽再整備その1工事	三豊市財田町財田中	造園工事	植栽再整備工 1式 伐倒工 77本 除根工 28本 剪定工 91本 植替工 7本	令和7年12月2日～令和8年3月2日	5,943,300	5,819,000	6,490,000	・ラフテレーンクレーン(10t)及び木の処分量を実績に応じて減とする。 ・管理者との協議により、歩道沿いの植樹(L=100m)について植樹管理(中木せん定)を追加する。	三豊市仁尾町仁尾丁87-3 有限会社ディベロップ 組橋 道男
16713-2025-9409-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年2月25日契約	香川用水記念公園 パーゴラ屋根設置工事	三豊市財田町財田中	屋根工事	折板屋根設置工 260m2 水車小屋屋根復旧工 1式 バリアフリー工 1式	令和8年2月25日～令和8年3月31日	19,506,300	17,946,500	17,946,500	・山側からの水を排水する取合水路について、地元関係者との協議により計画の変更が必要となり、現地調査や工法の検討、関係者との協議に不測の日数を要したことから工期を7日間延長するとともに請負金額を増額する。	丸亀市飯野町西分甲505-1 株式会社春瀬建設工業 春瀬 隆昭
16999-2025-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年3月17日変更契約	土庄西部地区 一ノ井出水路改修工事(第4工区)	小豆郡土庄町肥土山	土木一式工事	水路工 二次製品水路 B400×H500 24m 法止めブロック舗工 341m2	令和7年6月12日～令和8年5月29日	33,083,600	32,450,000	34,092,300	・山側からの水を排水する取合水路について、地元関係者との協議により計画の変更が必要となり、現地調査や工法の検討、関係者との協議に不測の日数を要したことから工期を7日間延長するとともに請負金額を増額する。	小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16999-2025-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和8年3月5日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その3工事	小豆郡土庄町長浜	土木一式工事	ため池改修 堤体工 掘削 883m3 抱土盛土 2132m3 軸土盛土 315m3	令和7年8月14日～令和8年3月31日	99,885,500	96,800,000	96,800,000	・稗田池に隣接する川原清2号池については満水位を超えると稗田池の堤体裏側水路に自然放流されるため、工事前に池の管理者に落水をお願いしていたが、唯一の取水施設であるポンプ設備に不具合が発生し、落水できずくわたこととなり、工事での対応が必要となった。水中ポンプを使い、排水するよう対策を行ったが、この間、関係者との協議等に不測の日数を要したことから工期を18日間延長する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2025-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和8年3月25日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その3工事	小豆郡土庄町長浜	土木一式工事	ため池改修 堤体工 掘削 883m3 抱土盛土 2132m3 軸土盛土 315m3	令和7年8月14日～令和8年6月19日	99,885,500	96,800,000	100,410,200	・堤体裏側の掘削土について他地区で流用するために県管理のストックヤードに搬出する計画において掘削したところ、抱土の量が深く搬入した粘性土であったことから流用が困難であり残土処分する。また、工事用車両の進入路において舗装に損傷が見られたことから、舗装復旧を追加する。 上記理由により請負金額を増額するとともに工事期間を80日間延長する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2025-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和8年3月2日変更契約	池田地区 池田パイプライン工事(第14工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	施工延長 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 φ150 278m 水元送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ100 278m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 φ200～50 405m (令和8年3月5日)	令和7年9月26日～令和8年3月19日	43,923,000	41,690,000	48,963,200	・現地精査及び地元関係者との協議の結果、来年度施工予定であった管水路L=45mについて通行規制による富農への影響を考慮し、今回追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を14日間延長する。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2025-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和8年3月17日変更契約	池田地区 池田パイプライン工事(第14工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	施工延長 農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 φ150 278m 水元送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ100 278m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 φ200～50 405m (令和8年3月5日)	令和7年9月26日～令和8年6月30日	43,923,000	48,963,200	48,963,200	・現地精査及び地元関係者との協議の結果、来年度施工予定であった管水路L=45mについて通行規制による富農への影響を考慮し、今回追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を14日間延長する。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2025-9211-100-007	小豆総合事務所(土改)	令和8年3月17日変更契約	池田地区北地集落排水路改修その1工事	小豆郡小豆島町	土木一式工事	水路工 m 現場排水路 B800×H1000～H1700 27.1m 底打コンクリート 8.0m (令和8年2月26日) 工事期間:令和8年3月19日	令和7年10月3日～令和8年6月30日	13,675,200	13,718,100	13,718,100	・工事契約後の現地精査の結果、仮設計画の見直しを行い、大型土のうを追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を21日間延長する。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16706-2025-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月23日変更契約	田中北部地区ほ場整備その11工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.8ha 道路工 B=3.0～4.0m 327m 排水路工 SF300 84m 用水管工 VU-RR φ75～300mm 547m (令和7年9月1日から令和8年3月9日) 工期:令和7年9月1日から令和8年3月31日	令和7年9月1日～令和8年4月17日	32,743,700	40,495,400	40,495,400	町道及び町管理農道について、道路管理者との協議に基づき、舗装本復旧を追加する。 県道から92番は地への既設進入坂路について、道路管理者との協議に基づき、撤去及び 路側擁壁の復旧を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	木田郡三木町田中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16706-2025-9010-100-002	東讃土地改良事務所	令和8年3月9日変更契約	県営菰蒲谷池改修工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	ため池改修 堤体工 29m 掘削 650m3 鋼土 295m3 抱土 134m3 さや土 209m3 腰ブロック 16m2 取水施設工 1箇所 底樋管(HP φ300mm) L=18.6m 取水管(DCIP φ150mm) L=18.6m	令和7年9月22日～令和8年3月16日	39,890,400	42,158,600	42,158,600	現場精査により、数量を変更する。	さぬき市志度4301 関西建設株式会社 井元 高志
16706-2025-9039-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月18日変更契約	県営長尾地区北山池改修その1工事	さぬき市造田是弘	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 393m3 鋼土 304m3 抱土 195m3 さや土 126m3 ブロックマツト 175m2 腰ブロック 52m2 取水施設工 1箇所 底樋管 φ300mm L=5.51m 取水孔 φ100mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.5m L=11.79m	令和7年10月23日～令和8年6月30日	39,353,600	40,007,000	40,007,000	掘削土の土質試験の結果、さや土相当であったため、抱土流用箇所を購入土に変更する。 仮設道路横断水路周辺の雑木が支障となるため、処分費用を増とする。 配管継手の工場製作に不測の日数を要したため、工事期間を延長する。 上記理由により、請負金額を1,067,000円増とし、工期を12日間延長する。	さぬき市長尾1059-3 有限会社池田組 池田 直人
16706-2025-9073-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月27日契約	白鳥東地区排水機補修その3工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ700mm 1台 工期:工事開始日から令和8年3月31日まで	令和8年3月27日～令和9年3月12日	20,583,200	20,130,000	20,130,000		高松市林町2507-2 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 小泉 薫
16706-2025-9091-100-008	東讃土地改良事務所	令和8年3月16日変更契約	さぬき中央地区蛇池改修工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	さぬき中央地区 蛇池 堤体工 5.5m 掘削 606m3 鋼土 15m3 さや土 16m3 取水施設工 1箇所 底樋管 HP φ300mm L=25.9m 取水管 DCIP φ100mm L=25.2m	令和7年10月23日～令和8年3月23日	37,261,400	36,850,000	38,047,900	取水施設工・仮設工・残土処理箇所の地盤支持力確認の結果より、改良深を増とする。 上記理由により、請負金額を1,197,900円増とし、工事期間を4日間延長する。	さぬき市志度885-6 川端建設株式会社 川端 繁
16706-2025-9091-100-009	東讃土地改良事務所	令和8年3月12日変更契約	県営大内地区王子池改修その1工事	東かがわ市土居	土木一式工事	ため池改修 堤体工 20.0m 掘削 843m3 鋼土 78m3 さや土 50m3 取水施設工 1箇所 底樋管 HPφ600mm L=19.8m 取水管 DCIPφ250mm L=19.5m	令和7年11月18日～令和8年3月24日	46,360,600	46,200,000	48,970,900	当初、工事用道路の盛土材として、他部局発注の搬出土の使用を予定していたが、工事工程が合わず、本工事への受け入れが可能となった時期には土の搬出が終了していたため、購入土へ変更する。取水施設工基礎、工事用道路基礎の地盤改良について、現地地盤支持力の結果から改良深及び、面積を増とする。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を5日延長する。	さぬき市大川町田面65 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
16706-2025-9093-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月25日契約	西箇池地区浸灌工事	高松市池田町外	土木一式工事	四箇池地区浸灌工事 浸灌工 4830m3	令和8年3月25日～令和9年2月26日	78,872,200	66,770,000	66,770,000		高松市東蔵田町2898 株式会社久保土建 久保 誠司
16706-2025-9094-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月17日変更契約	川股地区 揚水機場整備その2工事	東かがわ市市川股	土木一式工事	揚水機場整備工 揚水機場工(Q=1.1m3/min×2基) 1箇所 吸水槽工(H=2.10m, 5.50m×4.80m) 1箇所 吐水槽工(H=4.15m, 4.00m×4.00m) 1箇所 用水路工 用水管(VP-RRφ200) 182m 用水管(VU-RRφ200) 209m 用水管(VP-RRφ150) 7m 用水管(VU-RRφ125) 15m	令和7年7月18日～令和8年3月23日	62,893,600	63,949,600	63,949,600	数量の異同は現地精査の結果による。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
16706-2025-9094-100-002	東讃土地改良事務所	令和8年3月3日変更契約	石井地区農業用排水路整備その9工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	農業用排水路整備 用水路工(VU-RRφ100～150mm) 830m 排水路工(SF300) 101m 暗渠排水工(土管φ60mm) 809m	令和7年9月11日～令和8年3月11日	39,095,100	46,140,600	46,140,600	現場精査により、数量を変更する。	さぬき市津田町津田2510 笠井建設株式会社 笠井 清博
16706-2025-9110-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月25日契約	高松北西部地区石間谷中池・新角池改修工事	高松市鬼無町	土木一式工事	ため池改修 2箇所 石間谷中池 堤体工 1式 掘削 2121m3 盛土 1156m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ300mm L=27.1m 取水孔 Φ150mm 1孔 新角池 堤体工 42m 掘削 262m3 盛土 301m3 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管 Φ300mm L=8.8m 取水管 Φ75mm L=14.7m 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.0m L=7.6m	令和8年3月25日～令和9年2月26日	84,690,100	77,110,000	77,110,000		高松市池田町439 株式会社白雪興産 鈴木 忍
16706-2025-9110-100-002	東讃土地改良事務所	令和8年3月27日契約	大内地区大社上池改修その2工事	東かがわ市水主	土木一式工事	ため池改修 堤体工 63.8m 掘削 1113m3 鋼土 682m3 抱土 801m3 さや土 956m3 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=2.90m L=19.45m	令和8年3月27日～令和9年1月29日	90,707,100	89,793,000	89,793,000		東かがわ市水主4748-1 株式会社山西組 大山 章博
16706-2025-9110-100-003	東讃土地改良事務所	令和8年3月27日契約	ツブ池下池改修その2工事	高松市香川町川内原	土木一式工事	ため池改修 堤体工 102m 掘削 264m3 鋼土 224m3 抱土 342m3 さや土 130m3 腰ブロック 109m2 取水施設工(管理用階段) 1式 洪水吐工 1箇所 防護備 1式	令和8年3月27日～令和8年12月1日	40,493,200	36,685,000	36,685,000		高松市香川町大野1095-4 株式会社野崎組 野崎 康晴
16706-2025-9113-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月27日契約	田中北部地区ほ場整備その12工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 1.8ha 道路工 B=4.0m 477m 排水路工 SF300～600 449m 用水管工 VU-RR φ150～250mm 498m 工期:工事開始日から令和9年1月25日	令和8年3月27日～令和9年1月25日	65,533,600	63,910,000	63,910,000		木田郡三木町下高岡3995-2 株式会社谷井建設 谷井 義友
16706-2025-9224-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年3月25日契約	植田地区岩破団地ほ場整備工事	高松市東植田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工(表土はぎ取り) 1.3ha 構造物取壊し 1式 排水路工(B1900～2400、H1100～1200) 298m	令和8年3月25日～令和9年2月24日	73,137,900	61,930,000	61,930,000		高松市東蔵田町2898 株式会社久保土建 久保 誠司
16712-2025-9006-100-006	中讃土地改良事務所	令和8年3月2日変更契約	県営坂出北部地区松山農道施設付帯その2工事	坂出市高屋町	土木一式工事	排水機場 樋門 スルースケー-400×400 1基 揚水機施設移設 1式	令和7年9月18日～令和8年3月19日	20,853,800	21,176,100	21,469,800	・現地精査の結果、既設配管との接続について仕切弁を追加する。 上記理由に伴い、請負金額を増額し、工期を延長する。	高松市室町1-1-3 株式会社福本組 福本 善一
16712-2025-9006-100-007	中讃土地改良事務所	令和8年3月25日契約	県営羽床下南地区ほ場整備その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.1ha 道路工B=4.0m 441m 排水路工(SF300 500) 282m 用水路工(VURRΦ75 125) 663m サイホン工Φ125 250 3箇所	令和8年3月25日～令和9年1月13日	80,974,300	78,650,000	78,650,000	・実績により、快速トイレを追加する。・その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により、請負金額を増額する。	綾歌郡綾川町羽床下1020-1 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
16712-2025-9039-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年3月11日変更契約	県営多度津地区葛原上池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 409m3 盛土(鋼土276m3、抱土165m3、鞘土1m3) 442m3 取水施設工 1箇所 上樋管(プレキャスト底樋管φ300) 6.0m	令和7年9月17日～令和8年3月18日	42,214,700	41,512,900	41,822,000		仲多度郡多度津町道福寺451 枝園建設株式会社 枝園 裕子
16712-2025-9090-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年3月5日変更契約	県営板折池改修その1工事	坂出市林田町	土木一式工事	堤体工 70m 掘削 928m3 盛土(鋼土763m3、抱土476m3、鞘土13m3) 1252m3 取水施設工 1箇所 底樋管(HPφ400) 16.4m 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.2m) 15.6m	令和7年8月22日～令和8年3月19日	58,076,700	63,957,300	64,050,800	・数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額する。	坂出市旭町3-1-4 サカケン株式会社 綾原 平
16712-2025-9091-100-005	中讃土地改良事務所	令和8年3月16日変更契約	県営綾川東地区羽田上池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 34.0m 掘削 563m3 盛土(鋼土263m3、抱土140m3、鞘土94m3) 407m3 法面保護工(張ブロック) 140m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋φ300) 15.0m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.0m) 11.8m	令和7年7月4日～令和8年3月23日	41,905,600	50,804,600	50,804,600	・堤体裏法構造物について地元から疑義が出され、調整の結果、腰ブロックの面積を減するとともに、取合水路を延長する。・仮設道路の撤去にあたり土質を確認したところ、使用により次年度流用が困難な土質であることが判明したことから、有料処分に変更する。 上記理由により、地元との協議に日数を要したことより工期を4日間延長する。	綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2025-9091-100-006	中讃土地改良事務所	令和8年3月17日変更契約	県営満濃地区遠森1号池改修工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 62.7m 掘削 818m3 盛土(鋼土415m3、抱土288m3、鞘土86m3) 789m3 張ブロック 250m2 腰ブロック 157m2 取水施設工 1箇所 底樋管φ300mm L=12.9m 取水管φ100mm L=12.9m 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.7m L=9.5m	令和7年8月12日～令和8年3月23日	69,954,500	72,154,500	72,820,000	・実績により、快速トイレを計上する。・その他数量の異同は現地精査による。	丸亀市土器町西1-288 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
16712-2025-9091-100-007	中讃土地改良事務所	令和8年3月10日変更契約	県営綾川西地区安田池改修その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 70.1m 掘削 1521m3 盛土(鋼土1,383m3、抱土1,527m3) 2910m3 護岸工 1式 法面保護工(ブロックマツト) 430m2	令和7年9月25日～令和8年3月18日	50,355,800	57,181,300	57,181,300	数量の異同は現地精査の結果による。	綾歌郡綾川町滝宮2643-1 勝和建設株式会社 内田 賢一
16712-2025-9113-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年3月17日契約	県営岡田上地区ほ場整備その1工事	丸亀市綾歌町岡田下	土木一式工事	整地工 1.6ha 道路工 B=3.0 4.0m 366m 排水路工 SF300 500 225m	令和8年3月17日～令和8年12月1日	40,267,700	38,060,000	38,060,000		仲多度郡琴平町389-7 有限会社林建設工業 林 剛史
16712-2025-9113-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年3月17日契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その6工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 283m ソケット式フリーム 700×700 280m ボックスカルバート 700×700 2ヶ所	令和8年3月17日～令和9年1月15日	36,722,400	34,023,000	34,023,000		坂出市青海町692-3 有限会社四国造園 大田 敦文
16712-2025-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年3月10日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.7ha 道路工 B=3.0m, 4.0m 546m 排水路工 SF300 50m 用水路工 VU-RR Φ75 100 419m	令和7年6月11日～令和8年3月13日	27,353,700	25,675,100	25,675,100	・数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由に伴い、内容変更する。	仲多度郡まんのう町吉野1529-2 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
16712-2025-9201-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年3月10日変更契約	県営まんのう地区江畑バイパスインその3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 1462m 管布設工 VPRRΦ75 Φ100 1441m 水管橋工 鋼管 Φ100 21m 取水工 2箇所	令和7年7月4日～令和8年3月13日	48,723,400	52,626,200	52,626,200	・数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、内容変更する。	丸亀市飯野町東二504 松永工業株式会社 松永 進

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2025-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年3月18日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.9ha 道路工 B=3.0`4.0m 917m 排水路工 SF300`350 0`373m 用水路工 VU-RRΦ75`Φ100、VP-RRΦ75 390m 水管橋工 鋼管 Φ80 6m	令和7年7月4日～令和8年7月31日	39,756,200	36,252,700	36,252,700	・基盤造成時に湧水が確認され、必要な湧水対策を講じるため、湧水処理工を追加する。上記理由に伴い増額するとともに工期を延長する。	仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正智
16712-2025-9201-100-006	中讃土地改良事務所	令和8年3月18日変更契約	県営まんのう地区五毛団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 1.1ha 道路工 B=3.0m 145m 排水路工 SF300`350 301m 用水路工 SF300 55m 用水路工 VU-RR Φ75`100 371m	令和7年10月28日～令和8年10月30日	36,840,100	35,750,000	36,012,900	・基盤造成時に湧水が確認され、必要な湧水対策を講じるため、湧水処理工を追加する。・配分予定者より配分計画について疑義が出されたため、見直しに不測の日数を要する。上記理由に伴い、請負金額を増額変更するとともに、工期延長する。	仲多度郡まんのう町吉野3159-2 株式会社備建設 平井 敏和
16712-2025-9201-100-007	中讃土地改良事務所	令和8年3月18日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その3工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.8ha 道路工 B=3.0`4.0m 571m 排水路工 SF300 383m	令和7年11月4日～令和8年10月30日	34,140,700	33,330,000	33,330,000	・配分予定者より配分計画について疑義が出されたため、見直しに不測の日数を要することから、工期延長する。	仲多度郡まんのう町吉野2996-2 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
16712-2025-9201-100-008	中讃土地改良事務所	令和8年3月18日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その4工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	用水路工 740m VU-RRΦ75-100 704m サイホン工 鋼管Φ80 21m	令和7年12月4日～令和8年10月23日	29,893,600	28,985,000	28,985,000	その3工事の基盤造成の進捗に遅れが生じたことに伴い、工期を延長する。	仲多度郡まんのう町買田47-4 株式会社白川十建 白川 克成
16713-2024-9091-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年3月11日変更契約	仁尾地区大池改修その3工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 2878m3 鋼土 4214m3 抱土 1992m3 薪土 236m3 洪水工 フラグランス堰(L=14.14m、B=6.69m) 1式 上樋管工 簡易登上式取入水門(H=0.6m、B=0.6m) 1門	令和7年3月10日～令和8年3月16日	96,707,600	130,152,000	136,198,700	河川から池内に流入している堆積土について、次年度に県土木部が当該工事の仮設道路を利用して撤去する計画となったため、工事期間が重複しないよう、池内の浚渫工及び仮設水路撤去工を今年度に前倒し実施し、翌年度の工事完了に備える。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16713-2025-9006-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年3月4日変更契約	小原地区 用水路その5工事	観音寺市新田町	土木一式工事	用水路工 1131m 1号水路 925m 堀じRR管 φ350 126.8m 堀じRR管 φ300 511.8m 堀じRR管 φ250 122.6m 堀じRR管 φ200 163.7m 1号水路支線 206m 堀じRR管 φ125 177.5m 堀じRR管 φ100 28.2m	令和7年9月8日～令和8年3月19日	71,451,600	67,980,000	72,600,000	処分予定であった残土が他工事で受入可能となったため、残土処分量を減とする。 道路管理者との協議により、舗装面積を追加するとともに、道路の通行状況を踏まえ交通誘導警備員を追加する。 また、既設埋設物の確認に不測の日数を要した。 上記理由により、請負金額を増額するとともに工期を14日間延長する。	観音寺市柞田町甲428-3 高島建設株式会社 高島 智光
16713-2025-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年3月19日変更契約	小原地区 ほ場整備2工区その2工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=4.0m 222m 用水路工 VPRRφ125 52m VU/Rφ125 146m VU/Rφ75 2m 排水路工 SF300 162m 暗渠排水工 1.4ha	令和7年10月3日～令和8年5月29日	32,645,800	32,208,000	36,401,200	道路管理者との協議により、舗装面積を追加する。 用水管の維持管理のため、仕切弁および排泥弁を追加する。 上記理由により請負金額を増額するとともに、舗装に関する関係者との調整に時間を要したため、工期を71日間延長する。	観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16713-2025-9006-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年3月27日契約	下高瀬地区ほ場整備その4工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=5.0m 50m 砂利舗装工 1912m2 排水路工 SF300 4m SF1400×800 130m 用水路工 VU/Rφ100～φ250 239m	令和8年3月27日～令和9年1月13日	35,729,100	33,880,000	33,880,000		三豊市三野町下高瀬2650-2 株式会社園子組 園子 連人
16713-2025-9013-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年3月16日契約	三豊千拓1期地区護岸補修その3工事	観音寺市柞田町	土木一式工事	施工延長 139.9m 基礎工 150.0m 表面被覆工 139.9m	令和8年3月16日～令和8年12月25日	53,203,700	51,480,000	51,480,000		観音寺市砥田町1011 倉田建設株式会社 倉田 肇
16713-2025-9023-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年3月4日変更契約	野ロダム放流警報設備制御装置改修工事	仲多度郡まんのう町	電気通信工事	放流警報装置(視局) 1面 送受信装置 8面 サイレン回転灯制御盤 9面 サイレン 9台 集音マイク 9台 回転灯 9台 引込開閉器盤 8面	令和7年7月18日～令和8年3月10日	50,611,000	46,420,000	49,674,900	現地精査の結果、放流警報装置(視局)搬付等のためラフアレーンクレーンを追加する。 老朽化した野ロダム管理棟内の非常用発電用バッテリーの交換等を追加する。 上記理由により、請負金額3,254,900円を増額する。	高松市三谷町136 株式会社カナツップ 大石橋 政仁
16713-2025-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年3月19日変更契約	仁尾地区新池改修その1工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 32.4m 掘削 522m3 鋼土 241m3 抱土 140m3 取水施設工(底樋) 1箇所 底樋管 Φ500mm 24.9m 土砂吐グレート □500mm 1門	令和7年9月19日～令和8年5月29日	41,563,500	41,800,000	41,800,000	底樋管基礎及び仮設道路基礎において、必要改良深が想定よりも深くなったため、地盤改良工に係る経費が増となった。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期延期を行う。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9062-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年3月17日契約	三豊千拓海岸維持工事	観音寺市柞田町・大野原町花箱	土木一式工事	海岸漂着物回収 3.5t 堤防法面刈払工 0.49ha	令和8年3月17日～令和8年7月31日	4,143,700	3,748,800	3,748,800		観音寺市観音寺町甲1011-2 MIRAI株式会社 大西 美保
16713-2025-9102-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年3月23日変更契約	下高野地区 ほ場整備その9工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.69ha 道路工 B=4.0m 288.3m 用水路工 VU/Rφ250～150 111.2m 竿川水管橋 ダクタイル鋳鉄管 φ200 36.2m 排水路工 SF400～300 335.4m 暗渠排水工 0.03ha	令和7年12月1日～令和8年7月8日	39,366,800	38,170,000	41,903,400	発芽の適期を考慮して、吹付を行っていないかった箇所への種子吹付を追加する。 また、水管橋の製作に不測の日数を要した。 上記理由により、工事請負金額の増額を行うとともに、工期を105日間延長する。	三豊市豊中町下高野2791 大一工業株式会社 西山 猛
16713-2025-9106-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年3月16日契約	三野地区沼池改修その3工事	三豊市三野町下高瀬	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 170m 掘削 2724m3 鋼土 278m3 抱土 459m3 さか土 175m3 法面保護工(ブロックマット) 442m2 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=3.4m 23.3m	令和8年4月1日～令和8年12月16日	84,882,600	82,500,000	82,500,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9110-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年3月24日契約	山本2期地区瓦地池改修その2工事	三豊市山本町神田	土木一式工事	堤体工 196m 掘削 1319m3 抱土 2379m3 さか土 103m3 法面保護工(ブロックマット) 1419m2 取水施設工 2箇所 取水孔Φ200mm 1孔 サイフォンΦ125mm 1式 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.0m 16.8m	令和8年4月20日～令和8年12月16日	82,487,900	79,970,000	79,970,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9110-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年3月24日契約	詫間2期地区篠谷池改修その3工事	三豊市詫間町詫間	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 42m 掘削 2649m3 鋼土 247m3 抱土 322m3 法面保護工(ブロックマット) 346m2 取水施設工 1式 (底樋管) スルースバルブ Φ200mm 1門 (上樋管) ダクタイル鋳鉄管 Φ75mm 18.1m 洪水吐工 1箇所 越流堰式 B=4.1m	令和8年4月20日～令和8年11月26日	49,879,500	48,290,000	48,290,000		三豊市山本町神田1758 株式会社安藤工業 近井 秋夫
16713-2025-9113-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年3月31日契約	下高野地区 ほ場整備その10工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.6ha 道路工 B=4.0～3.0m 366.0m 用水路工 VU/Rφ200 190.4m 排水路工 SF400～300 415.7m 暗渠排水工 1.7ha	令和8年3月31日～令和8年12月14日	39,727,600	38,929,000	38,929,000		三豊市豊中町岡本309-1 株式会社尾崎建設興業 尾崎 司
16713-2025-9201-100-006	西讃土地改良事務所	令和8年3月23日変更契約	三豊南部地区大久保谷管水路その2工事	三豊市財田町財田上	土木一式工事	管水路工 施工延長 1361m 管水路工 VU-RR Φ150mm 93.5m VP-RR Φ150mm 401.6m VU-RR Φ125mm 92.0m VP-RR Φ125mm 361.1m VU-RR Φ100mm 60.0m VP-RR Φ100mm 279.8m VU-RR Φ75mm 4.0m VP-RR Φ75mm 9.9m VP-RR Φ40mm 59.1m	令和7年11月21日～令和8年10月16日	49,579,200	48,070,000	48,070,000	関係者との協議により、給水位置及び埋管ルートに変更が生じ、不測の期間を要したこと、また、掘削において石混じり土砂が大半を占めていることから想定以上の作業期間を要したこと、工事期間が水稲の作付期間と重複せざるを得ない状況となり、工期を205日間延長する。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16713-2025-9209-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年3月11日変更契約	西讃南部地区財田工区第23農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.5～No.24) 65.5m 土工 掘削 384m3 盛土 1384m3 側渠工 ボックスカルバート B=3.5m H=3.8m 30.3m 付帯工 逆T擁壁 H=7.0m L=4.7m 1.0式 ブロック積 94m2	令和7年6月30日～令和8年3月19日	61,734,200	71,002,800	71,491,200	・農道整備に伴い進入路が変更となった農地について、現況と比較し進入路が急勾配となることから、コンクリート舗装を追加施工する。 ・その他数量の異同は現地精査による。	三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16713-2025-9209-100-008	西讃土地改良事務所	令和8年3月10日変更契約	西讃南部地区大野原工区第60農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長(No.205+3.0～No.206+4.0) 21.0 m 土工 盛土 330 m3 擁壁工 横ブロック 119 m2 水路工 L型水路 35.2 m 付帯工 1 式	令和7年9月29日～令和8年3月12日	20,017,800	23,241,900	23,364,000	・現地精査の結果、ブロック横取合せ付近の石積復旧が増となった。 上記理由により、請負金額を増額する。	観音寺市大野原町中郷325 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
16713-2025-9409-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年3月5日変更契約	香川用水記念公園 植栽再整備その2工事	三豊市財田町財田中	造園工事	植栽再整備工 1式 伐採工 8本 除根工 9本 剪定工 23本 植替工 8本 ダウンサイジング工 12本 付帯工 1式 ダム補改修 1式	令和7年12月16日～令和8年3月9日	5,879,500	5,500,000	6,160,000	・ラフテレーンクレーン(10t)及び木の処分量を実績に応じて減とする。 ・管理者との協議により、植替工の一部をソメイヨシノからヤマボウシに変更し、また除根工を9本追加する。	三豊市高瀬町比地3611-1 有限会社西山造園 兎山 竜二
16713-2025-9409-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年3月16日変更契約	香川用水記念公園 花見の広場遊具更新工事	三豊市財田町財田中	造園工事	遊具更新工 1式 複合遊具 1基 ブランコ 1基 スイング遊具 2基 ミニシースー 1基 植栽再整備工 1式 伐採工 4本 剪定工 37本 植替工 17本	令和7年12月16日～令和8年5月29日	17,766,100	16,874,000	16,874,000	シースーの仕様変更に伴う安全領域の再確認に加え、公園イベント時の安全確保を目的とした遊具撤去の延期により、不測の日数を要したことから、工期を74日間延長する。	三豊市三野町吉津甲642-1 有限会社壽造園 曾根 守
16713-2025-9409-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年3月26日変更契約	香川用水記念公園 バークス屋根設置工事	三豊市財田町財田中	屋根工事	折板屋根設置工 260m2 水車小屋屋根復旧工 1式 バリアフリー工 1式	令和8年2月25日～令和8年7月31日	19,506,300	17,946,500	17,946,500	本件の契約に係る予算について繰越が議会で可決されたため、工期を122日間延長する。	丸亀市散野町西分甲505-1 株式会社春瀬建設工業 兼瀬 昌樹
16999-2025-9211-100-007	小豆総合事務所(土改)	令和8年4月23日変更契約	池田地区北地集落排水路改修その1工事	小豆郡小豆島町	土木一式工事	水路工 現場打ち水路 B800×H1000～H1700 28.1m 底打コンクリート 7.0m	令和7年10月3日～令和8年6月30日	13,675,200	13,718,100	14,357,200	現地精査の結果、コンクリート舗装を追加する。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16706-2025-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年4月10日変更契約	田中北部地区ほ場整備その11工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.8ha 道路工 B=3.0～4.0m 318m 排水路工 SF300 83m 用水管工 VU-RR φ75～300mm 541m	令和7年9月1日～令和8年4月17日	32,743,700	40,495,400	41,368,800	道路工について、地元協議により、道路拡幅部への砂利舗装を追加する 上記理由により、請負金額を増額する。	木田郡三木町田中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16713-2025-9039-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年4月30日変更契約	仁尾地区新池改修その1工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 32.4m 掘削 512m3 鋼土 223m3 抛土 140m3 取水施設工(底樋) 1箇所 底樋管 φ500mm 24.9m 土砂吐グレート 500mm 1門	令和7年9月19日～令和8年5月29日	41,563,500	41,800,000	42,428,100	数量の異同は現地精査による。 上記理由により、工事請負金額を増額する。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2025-9106-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年4月10日契約	仁尾地区大池改修その4工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 100m 掘削 2985m3 抛土 729m3 さや土 187m3 法面保護工(張ブロック) 1274m2 取水施設工 2箇所 (上樋管) サイホン管 SGP φ200 65m 簡易巻上式取入水門(H=0.6m、B=0.6m) 1門	令和8年4月10日～令和9年2月15日	99,278,300	95,700,000	95,700,000		三豊市山本町河内3559 株式会社西山産業 西山 春雄
16999-2025-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年5月21日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第4工区)	小豆郡土庄町肥土山	土木一式工事	水路工 二次製品水路 B400×H500 24m 法止めブロック横工 341m2	令和7年6月12日～令和8年6月19日	33,083,600	34,092,300	34,092,300	本工事区間において、水利組合関係者から田植え前の水路清掃に通水作業が必要との要望があり、その対応に不測の日数を要したため、工期を22日間延期する。	小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16999-2025-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和8年5月21日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その3工事	小豆郡土庄町長浜	土木一式工事	ため池改修 堤体工 掘削 883m3 抛土盛土 2132m3 鋼土盛土 315m3	令和7年8月14日～令和8年7月10日	99,885,500	100,410,200	100,410,200	稗田池に接続する工事で仮設道路の撤去に際し、借地地権者との農地復旧協議及び、土庄町道瀬崎滝宮橋における土庄町建設課との舗装復旧協議に不測の日数を要したため、工期を22日間延期する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2026-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年5月29日契約	池田地区 池田パイプライン舗装復旧その5工事	小豆郡小豆島町	舗装工事	舗装工 アスファルト舗装工(密粒度アスコン t=5cm) 274m2 アスファルト舗装工(密粒度アスコン t=3cm) 420m2	令和8年5月29日～令和8年8月25日	6,136,900	5,885,000	5,885,000		小豆郡小豆島町片城甲44-210 香川舗道株式会社 片山 佑介
16706-2025-9006-100-003	東讃土地改良事務所	令和8年5月26日変更契約	羽鹿池地区導水路改修工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	水路工 103m ソケット式フリューム(B1000×H800) 81m 現場打ち水路(B1000×H800) 22m	令和8年1月22日～令和8年6月22日	20,093,700	19,690,000	20,677,800	・受注者からの協議により、ICT活用工事に係る費用を計上する。 ・少雨に伴い羽鹿池の貯水率が低下していたことから、地元水利と協議の結果、導水路内を通水することになり、3月1日から3月21日までの間、導水路内の工事が中断となった。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を21日間延長する。	さぬき市大川町富田中792-1 株式会社六車建設 六車 勇一郎
16713-2025-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年5月29日変更契約	小原地区 ほ場整備2工区その2工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=4.0m 222m 用水路工 VFRφ125 52m VURφ125 146m VURRφ75 2m 排水路工 SF300 162m 暗渠排水工 1.4ha	令和7年10月3日～令和8年7月31日	32,645,800	36,401,200	36,401,200	道路管理者との協議により、舗装面積を追加する。 用水管の維持管理のため、仕切弁および排泥弁を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、舗装に関する関係者との調整に時間を要したため、工期を71日間延長する。	観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16713-2025-9062-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年5月15日変更契約	三豊干拓海岸維持工事	観音寺市杵田町・大野原町花箱	土木一式工事	海岸漂着物回収 3.68t 堤防法面対払工 0.49ha	令和8年3月17日～令和8年7月31日	4,143,700	3,748,800	4,092,000	実績に応じて海岸漂着物及び堤防法面対払の処分量を変更する。	観音寺市観音寺町甲1011-2 MIRAI株式会社 大西 泰保
16713-2025-9409-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年5月29日変更契約	香川用水記念公園 花見の広場遊具更新工事	三豊市財田町財田中	造園工事	遊具更新工 1式 複合遊具 1基 ブランコ 1基 スイング遊具 2基 ミニシースー 0基 シースー 1基 植栽再整備工 1式 伐採工 4本 剪定工 37本 植替工 49本 施設補修工 1式	令和7年12月16日～令和8年6月18日	17,766,100	16,874,000	18,472,300	・現地確認したところ、園内にある木製アーチ橋の床板の老朽化が著しかったため、補修工事を追加する。 ・植栽再整備工において、作業車の使用回数ならびに処分費を実績変更する。 上記理由により、工事費を増額するとともに、工期を延長する。	三豊市三野町吉津甲642-1 有限会社壽造園 曾根 守
16999-2025-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年6月16日変更契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第4工区)	小豆郡土庄町肥土山	土木一式工事	水路工 二次製品水路 B400×H500 36m 法止めブロック横工 341m2	令和7年6月12日～令和8年6月19日	33,083,600	34,092,300	35,952,400	降雨により、山側の排水処理に支障が出た区間について、水路工を追加する。 その他、数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額する。	小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16999-2025-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和8年6月2日変更契約	池田地区 池田パイプライン工事(第14工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	施工延長 農薬用パイプライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 φ150 280m 水元送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ100 280m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 φ200～50 413m	令和7年9月26日～令和8年6月30日	43,923,000	48,963,200	49,300,900	工事実施にあたり掘削を行った結果、岩の露出が確認できたため、岩掘削を追加する。 その他数量の異同は現地精査の結果による。	小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2026-9211-100-003	小豆総合事務所(土改)	令和8年6月24日契約	土庄西部地区 ノノ井出水路改修工事(第5工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工 法止めブロック横工 257.8m2	令和8年6月24日～令和9年2月26日	27,129,300	26,840,000	26,840,000		小豆郡土庄町乙1118-6 有限会社東口組 東口 和生
16706-2025-9006-100-003	東讃土地改良事務所	令和8年6月17日変更契約	羽鹿池地区導水路改修工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	水路工 103m ソケット式フリューム(B1000×H800) 81m 現場打ち水路(B1000×H800) 22m	令和8年1月22日～令和8年7月2日	20,093,700	20,677,800	21,150,800	6月2日から6月3日にかけての集中豪雨により、水路法面の協議が発生したことから、水路機能の確保及び二次被害防止を図るため、応急対策として大型土のう設置を追加する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を10日間延長する。	さぬき市大川町富田中792-1 株式会社六車建設 六車 勇一郎
16706-2025-9039-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年6月15日変更契約	県営長尾地区北山池改修その1工事	さぬき市造田是弘	土木一式工事	堤体工 40.0m 掘削 393m3 鋼土 304m3 抛土 195m3 さや土 126m3 ブロックマット 175m2 腰ブロック 52m2 取水施設工 1箇所 底樋管φ300mm L=5.51m 取水孔φ100mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.5m L=11.79m	令和7年10月23日～令和8年9月14日	39,353,600	40,007,000	40,007,000	掘削土の土質試験の結果、さや土相当であったため、抛土流用箇所を購入土に変更する。 仮設道路横断水路周辺の雑木が支障となるため、処分費用を増とする。 配管継手の工場製作に不測の日数を要したため、工事期間を延長する。 上記理由により、請負金額を1,067,000円増とし、工期を12日間延長する。	さぬき市長尾西1059-3 有限会社池田組 池田 直人
16706-2026-9110-100-003	東讃土地改良事務所	令和8年6月25日契約	さぬき中央地区蛇池改修その2工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	さぬき中央地区 蛇池 堤体工 33.0m 掘削 929m3 鋼土 503m3 抛土 480m3 さや土 894m3 ブロックマット 186m2 腰ブロック 38m2 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.0m L=17.9m	令和8年6月25日～令和9年2月26日	56,366,200	54,560,000	54,560,000		さぬき市長尾西866-1 株式会社東部組 真部 知典
16712-2025-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年6月26日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.8ha 道路工 B=3.0～4.0m 342m 排水路工 SF300～350 364m 用水路工 VU-RRφ75～φ100、VP-RRφ75 300m 水管橋工 鋼管 φ80 6m	令和7年7月4日～令和8年7月31日	39,756,200	36,252,700	37,508,900	・整備済み法面が台風等の大雨により損傷を受けないよう、種子吹付を追加する。・29号ほ地について、別工事の残土流用する必要が生じたため、関連する施工を減ずる。・地元協議により地区内道路の統合が図れたことから、道路工と排水路工の路線を見直し、法面整形工を道路工から排水路工に変更する。上記理由に伴い、請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16712-2026-9010-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年6月26日契約	県営板折池改修その2工事	坂出市林田町	土木一式工事	堤体工 53.0m 掘削 1314m3 盛土(鋼土 569m3、抛土416m3、轄土39m3) 1024m3 法面保護工(ブロックマット) 774.9m2 腰ブロック 59.2m2	令和8年6月26日～令和9年1月6日	47,490,300	46,200,000	46,200,000		坂出市旭町3-1-4 サカケン株式会社 鎌 崇平

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2026-9039-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年6月16日契約	県営善通寺地区五兵池改修その2工事	善通寺市善通寺町	土木一式工事	堤体工 63.0m 掘削 1187m3 盛土(鋼土545m3、抛土509m3、 轄土36m3) 1090m3 法面保護工(ブロックマット) 523.2m2 腰ブ ロック 56.4m2 取水施設工 1箇所 底樋管(プレキャスト底樋Φ 400) 15.0m 洪水吐工 1箇所 水路流入式(B=1.7m) 11.8m	令和8年6月16日～令和9年3月19日	72,815,600	72,380,000	72,380,000		善通寺市輪梨町500-1 大企建設株式会社 石川 登
16712-2026-9073-100-001	土地改良課	令和8年6月16日契約	新開地区排水機場排水ポンプ改修その1工事	坂出市高屋町	機械器具設置工事	排水ポンプ整備(横軸軸流ポンプ)口径φ1200mm 1台 非常用発電機 更新(屋内パッケージ型)92kVA 1台 補器設備更新 1式	令和8年6月16日～令和9年3月19日	143,276,100	143,000,000	143,000,000		高松市香南本町211-1 株式会社大屋富工作所 廣瀬 望
16712-2026-9201-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年6月24日契約	県営まんのう地区江畑パイプライン舗装復旧工事	仲多度郡まんのう町	舗装工事	施工延長 1498m 舗装復旧 アスファルト舗装(t=5cm) 260m2 ア スファルト舗装(t=4cm) 1840m2	令和8年6月24日～令和8年10月26日	19,052,000	18,480,000	18,480,000		丸亀市田村町1220-4 株式会社丸善 山内 法知
16713-2026-9112-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年6月26日契約	小原地区 用水路その6工事	観音寺市新田町	土木一式工事	用水路工 2号用水路 223.4m 塩ビRR管 φ350 151.6m 塩ビRR管 φ300 71.8m 2号用水路支線 79.6m 塩ビRR管 φ250 79.0m 塩ビRR管 φ100 0.6m	令和8年7月6日～令和8年12月22日	25,432,000	24,750,000	24,750,000		観音寺市新田町882-1 株式会社藤井建設 藤井 光司
16713-2026-9201-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年6月17日契約	三豊南部地区財田中防火水槽設置工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	防火水槽(40m3級)設置 1式	令和8年6月19日～令和8年11月20日	13,425,500	12,650,000	12,650,000		三豊市財田町財田上3882 株式会社菅原建設 菅原 利明
16713-2026-9209-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年6月17日契約	西讃南部地区財田工区第24農道施設工事	三豊市財田町財田中	土木一式工事	施工延長 (No.20+14.64～No.25+5 No.30+10～No.34) 160.4m 土工 掘削 3121m3 盛土 3433m3 擁壁工 ブロック積 270m2 大型ブロック 288m2	令和8年6月18日～令和9年3月10日	91,917,100	88,880,000	88,880,000		三豊市財田町財田上3751 株式会社安藤建設 安藤 恵介
16999-2025-9211-100-002	小豆総合事務所(土改)	令和8年7月7日変更契約	土庄西部地区 稗田池改修その3工事	小豆郡土庄町長浜	土木一式工事	ため池改修 堤体工 掘削 924m3 抛土盛土 2132m3 轄土盛土 315m3	令和7年8月14日～令和8年7月10日	99,885,500	100,410,200	101,154,900	梅雨期までに、堤体上流側の進捗を図るよう堤体盛土の天端仕上げ及び、上流法面保護 のブロックマットの敷設を同時に施工するため、池内の仮設道路からブロックマットを 取り込む施工方法に変更した。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
16999-2026-9062-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年7月3日契約	三角海岸護岸改修工事	小豆郡小豆島町	土木一式工事	三角海岸護岸改修工事 17.6m 白崎海岸維持修繕工事(灯具取替) 3基	令和8年7月3日～令和8年10月23日	15,854,300	15,510,000	15,510,000		小豆郡小豆島町安田甲348-1 株式会社竹本組 竹本 定
16999-2026-9211-100-001	小豆総合事務所(土改)	令和8年7月23日変更契約	池田地区 池田パイプライン舗装復旧その5工事	小豆郡小豆島町	舗装工事	舗装工 アスファルト舗装工(密粒度アスコン t=5cm) 271m2 アスファルト舗装工(密粒度アスコン t=3cm) 531m2	令和8年5月29日～令和8年8月25日	6,136,900	5,885,000	6,442,700	アスファルト合材の価格高騰に伴い、単品スライド条項を適用する。 その他の変更は数量の異同による。	小豆郡小豆島町片組44-210 普川舗道株式会社 片山 佑介
16999-2026-9211-100-004	小豆総合事務所(土改)	令和8年7月24日契約	土庄西部地区 北山水路改修工事(第1工区)	小豆郡土庄町	土木一式工事	水路工事 暗渠工B900×H700 16m U型水路工B1100×H700 210m U型水路工B300×H300 71m L型水路工B300×H250～500 111m	令和8年7月24日～令和9年3月12日	64,152,000	62,700,000	62,700,000		小豆郡土庄町上庄641-1 株式会社トクン 丹生 兼嗣
16706-2026-9110-100-004	東讃土地改良事務所	令和8年7月6日契約	大内地区王子池改修その2工事	東かがわ市土居	土木一式工事	ため池改修工事 堤体工 55.1m 掘削 1272m3 鋼土 861m3 抛土 834m3 さや土 5m3 ブロックマット 386m2 腰ブロック 14m2 取水施設工(管理用階段) 1式	令和8年7月6日～令和9年2月26日	61,625,300	59,400,000	59,400,000		さぬき市大川町田面65 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
16706-2026-9110-100-005	東讃土地改良事務所	令和8年7月10日契約	菟蓐谷池改修その2工事	さぬき市大川町南川	土木一式工事	ため池改修 堤体工 49m 掘削 462m3 鋼土 456m3 抛土 350m3 さや土 95m3 ブロックマット 236m2 腰ブロック 50m2 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.1m L=14.7m	令和8年7月10日～令和9年2月22日	40,081,800	39,600,000	39,600,000		さぬき市志度4301 関西建設株式会社 井元 高志
16706-2026-9121-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年7月31日契約	さぬき中央地区池ノ内下池改修工事	さぬき市寒川町神前	土木一式工事	さぬき中央地区池ノ内下池 堤体工 27m 掘削 199m3 抛土 131m3 さや土 89m3 ブロックマット 99m2 取水施設工 1箇所 プレキャスト底樋管Φ300mm L=11.43m 取水孔Φ200mm 1孔 洪水吐工 1箇所 水路流入式 B=1.0m L=11.53m	令和8年7月31日～令和9年2月26日	24,589,400	24,530,000	24,530,000		さぬき市志度885-6 川端建設株式会社 川端 繁
16712-2025-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年7月28日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.8ha 道路工 B=3、0-4、0m 342m 排水水路工 SF300-350 364m 用水路工 VU-RRΦ75-Φ100、VP-RRΦ75 300m 給水管工 鋼管Φ80 6m	令和7年7月4日～令和8年8月10日	39,756,200	37,508,900	37,508,900	・整備済み法面が台風等の大雨により損傷を受けないよう、種子吹付を追加する。 ・29号ほ地について、別工事の残土流用する必要があるため、関連する施工を減ずる。 ・地元内協議により地区内道路の統合が図れたことから、道路工と排水路工の路線を見直し、法面整形工を道路工から排水路工 に変更する。上記理由に伴い請負金額を増額変更する。	仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16712-2026-9006-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年7月10日契約	県営坂出北部地区松山・江尻農道施設その3工事	坂出市神谷町、江尻町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m:松山農道 L=103m 江尻農道 L=27m) 130m 土工 床掘 390m3 盛土 202m3 埋戻 47m3 擁壁工 路側コンクリート 231m 側溝及び暗渠工 水路 112m 暗渠 30m 付帯工 1式 (長池)	令和8年7月10日～令和9年3月15日	46,297,900	44,880,000	44,880,000		坂出市江尻町1280-1 中村土木株式会社 中村 敏浩
16712-2026-9110-100-001	中讃土地改良事務所	令和8年7月3日契約	県営綾川西部地区長池・東谷池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 26.7m 掘削 398m3 盛土(鋼土261m3、抛土467m3) 728m3 法面護岸工(ブロックマット) 170m2 護岸ブロック工 36m2 取水施設工 1式 サイホン工 1式(東谷池) 堤体工 57.7m 掘削 83m3 盛土(鋼土163m3、抛土230m3、さや土159m3) 552m3 法面護岸工(腰ブロック) 113m2	令和8年7月3日～令和9年1月28日	42,286,200	40,920,000	40,920,000		綾歌郡綾川町羽床下1020-1 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
16712-2026-9110-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年7月10日契約	県営綾川東地区ウジミヤ池改修工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	堤体工 30.9m 掘削 709m3 盛土(鋼土384m3、抛土361m3、さや土485m3) 1230m3 腰ブロック 56.8m2 腰ブロック(ヒューム管Φ300) 21.4m 取水管(ダクタイル鋳鉄管Φ100) 21.4m 洪水吐工 1式 水路流入式(B=1.0m) 19.4m	令和8年7月10日～令和9年2月9日	60,709,000	59,180,000	59,180,000		綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健
16712-2026-9110-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年7月27日契約	県営多度津地区さぎ谷池改修その1工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工(施工延長 L=40.0m) 1式 掘削 884m3 盛土 103m3 取水施設工 底樋管φ300 30.22m 仮設工 仮設道路 293m	令和8年7月27日～令和9年1月12日	40,241,300	40,150,000	40,150,000		仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2026-9112-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年7月27日契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その7工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 344m ダクト式フレーム 700×700 74m ソケット式フレーム 700×800 265m ボックスカルバート 700×800 5m	令和8年7月27日～令和9年3月18日	42,793,300	40,700,000	40,700,000		綾歌郡宇多津町浜一番丁1 開成工業株式会社 西本 光宏
16712-2026-9201-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年7月10日契約	県営綾上南地区西朽木団地ほ場整備その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	ほ場整備工事 整地工 1.34ha 道路工 548m 用水路工(パイプライン) 55m 排水路工 634m	令和8年7月10日～令和9年2月26日	45,350,800	44,880,000	44,880,000		綾歌郡綾川町陶1814-1 有限会社ヘビーワン 小川 一
16712-2026-9201-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年7月27日契約	県営まんのう地区満濃池ふれあい橋改修工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	橋梁床板改修工 72.3m 橋梁転落防止柵改修工 136.3m	令和8年7月27日～令和9年3月3日	99,914,100	94,600,000	94,600,000		仲多度郡琴平町389-7 有限会社林建設工業 林 剛史
16712-2026-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年7月17日契約	県営綾上北地区四歩市団地ほ場整備その1工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.2ha 道路工 454m 用水路工(パイプライン) VUφ75 427m 排水路工 SF300 170m サイホン工 φ80 1箇所	令和8年7月17日～令和9年2月26日	46,578,400	45,650,000	45,650,000		綾歌郡綾川町東分甲1469 株式会社津山建設 津山 健

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16712-2026-9201-100-005	中讃土地改良事務所	令和8年7月27日契約	県営まんのう地区西部下排水路改修その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	施工延長 461m 水路工 表面被覆工 1477m2 断面補修工 1m2 日地補修工 135m ひび割れ補修工 2m	令和8年7月27日～令和9年1月12日	39,829,900	35,847,900	35,847,900		仲多度郡まんのう町東高籬6511 株式会社川田土建 川田 哲三
16713-2025-9006-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年7月27日変更契約	小原地区 ほ場整備2工区その2工事	観音寺市新田町	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.4ha 道路工 B=4.0m 222m 用水路工 VPRRφ125 52m VURRφ125 166m VURRφ100～75 2m 排水路工 SF300 153m 暗渠排水工 1.4ha	令和7年10月3日～令和8年7月31日	32,645,800	36,401,200	36,401,200	道路管理者との協議により、道路の通行状況を踏まえ交通誘導警備員を追加する。 地元協議の結果、As舗装本復旧について幅刈り後にするよう求められたため、舗装面積を減とする。 その他、数量の異同は現地精査による。	観音寺市観音寺町甲2510 株式会社白井組 白井 義樹
16713-2025-9102-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年7月7日変更契約	下高野地区 ほ場整備その9工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.69ha 道路工 B=4.0m 288.3m 用水路工 VURRφ250～150 111.2m 竿川水管橋 ダクタイル鋳鉄管φ200 36.2m 排水路工 SF400～300 325.8m 暗渠排水工 0.03ha	令和7年12月1日～令和8年8月17日	39,366,800	41,903,400	43,052,900	鉄塔用地との取合せについて、関係機関と協議した結果、排水路の取合せを追加するとともに、その協議に不満の日数を要した。 ・公園管理者との協議の結果、仮設工における交通誘導員の配置が不要となったため、交通誘導員を減とする。 上記理由により、工事請負金額の増額を行うとともに、工期を40日間延長する。	三豊市豊中町下高野2791 大一工業株式会社 西山 猛
16713-2025-9409-100-004	西讃土地改良事務所	令和8年7月23日変更契約	香川用水記念公園 パーゴラ屋根設置工事	三豊市財田町財田中	屋根工事	折板屋根設置工 260m2 水車小屋屋根復旧工 1式 パリアフリー工 1式	令和8年2月25日～令和8年7月31日	19,506,300	17,946,500	18,569,100	・折板屋根と既設東屋との隙間を埋めるための端部処理および折板屋根からの熱を軽減するための断熱材を追加する。 ・公園管理者との協議の結果、仮設工における交通誘導員の配置が不要となったため、交通誘導員を減とする。 上記理由により、工事費を増額する。	丸亀市飯野町西分甲505-1 株式会社春瀬建設工業 春瀬 陸昭
16713-2026-9026-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年7月14日契約	野口ダム総合監視盤更新工事	仲多度郡まんのう町	電気通信工事	総合監視盤、監視カメラ更新 1式 春日分水土砂吐ゲート修繕 1式	令和8年7月14日～令和9年3月10日	85,434,800	84,700,000	84,700,000		高松市上之町3-1～4 西電エンジニアリング株式会社 黒川 肇一
16713-2026-9110-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年7月17日契約	仁尾地区新池改修その2工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	堤体工 32.4m 掘削 491m3 盛土(鋼土)401m3、抱土183m3、鞘土79m3) 663m3 張ブロック 178m2 腰ブロック 55m2 洪水吐工 1箇所 越流堰式(B=2.00m) 11.7m 取水施設工 1箇所 取水孔 φ150 1孔	令和8年7月17日～令和9年2月16日	51,073,000	50,050,000	50,050,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2026-9112-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年7月3日契約	下高野地区 ほ場整備その11工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 5.0ha 道路工 B=4.0～3.0m 954.0m 用水路工 VURRφ150 93.3m 排水路工 SF600～300 842.3m 暗渠排水工 1.1ha	令和8年7月3日～令和9年2月18日	75,743,800	74,140,000	74,140,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
16713-2026-9209-100-002	西讃土地改良事務所	令和8年7月17日契約	西讃南部地区大野原工区第61農道施設工事	観音寺市大野原町萩原	土木一式工事	施工延長 No.184+9.2～EC.4 89.7m 補強土壁 443.8m2 土工 掘削 2972m3 盛土 2470m3	令和8年7月17日～令和9年3月3日	82,768,400	80,300,000	80,300,000		観音寺市大野原町大野原3378-1 株式会社三好建設 三好 耕博
16999-2026-9211-100-005	小豆総合事務所(土改)	令和8年8月28日契約	池田地区 池田パイプライン工事(第16工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 φ150 275m 水元送水管 硬質塩化ビニル管 φ100 275m 北地配水管 硬質塩化ビニル管 φ200～50 272m	令和8年8月28日～令和9年3月10日	42,345,600	40,700,000	40,700,000		小豆郡小豆島町池田2436-3 安井建設株式会社 安井 秀文
16999-2026-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和8年8月28日契約	池田地区池田パイプライン工事(第17工区)	小豆郡小豆島町	土木一式工事	農業用パイプライン 本管 ダクタイル鋳鉄管 φ100 260m 送水管 硬質塩化ビニル管 φ100 260m	令和8年8月28日～令和9年3月8日	20,482,000	20,064,000	20,064,000		小豆郡小豆島町池田3459-1 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
16706-2026-9006-100-001	東讃土地改良事務所	令和8年8月18日契約	田中北部地区ほ場整備その13工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 0.4ha 道路工(B=4.0m) 38m 側渠工(B=4.0m、H=2.5m) 12m 排水路工(SF300) 14m 用水管工(VI-RRφ250mm、SGP φ250mm) 47m	令和8年8月18日～令和9年3月8日	37,327,400	36,850,000	36,850,000		木田郡三木町田中2689 内原建設株式会社 内原 秀則
16712-2025-9201-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年8月4日変更契約	県営まんのう地区後山団地ほ場整備その2工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	整地工 0.7ha 道路工 B=3.0-5.0m 414m 排水路工 SF300-350 304m 用水路工 VI-RRφ75-φ100、VP-RRφ75 328m 水管橋工 鋼管 φ80 7m	令和7年7月4日～令和8年8月10日	39,756,200	37,508,900	35,854,500	・進入路等の設置について、配分子定者との協議が整わない農地は別工事にて基盤造成を施工することとする。 ・地元協議より、道路の計画高を変更したため、法面整形及び種子吹付の面積を減ずる。 ・その他数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由に伴い、請負金額を減額を要する。	仲多度郡まんのう町四條601-3 栗田建設株式会社 栗田 正雪
16712-2026-9006-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年8月10日契約	県営羽床下南地区ほ場整備その2工事	綾歌郡綾川町	土木一式工事	整地工 1.3ha 道路工B=4.0m 169m 排水路工(SF300-600) 423m 排水路工(VURRφ75-250) 273m 堤体工(No.2+9.0-No.4+16.0) 47.0m 掘削 608m3 盛土(鋼土)810m3、抱土 495m3、鞘土 16m3) 1321m3 ブロックマント 246m2 取水施設工 1箇所 取水孔φ120mm 1孔 底樋管φ400mm L=22.2m	令和8年8月10日～令和9年3月8日	44,070,400	43,560,000	43,560,000		綾歌郡綾川町陶1814-1 有限会社ヘビーワン 小川 一
16712-2026-9039-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年8月26日契約	県営満濃地区御花池改修その1 工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	掘削 608m3 盛土(鋼土)810m3、抱土 495m3、鞘土 16m3) 1321m3 ブロックマント 246m2 取水施設工 1箇所 取水孔φ120mm 1孔 底樋管φ400mm L=22.2m	令和8年8月27日～令和9年2月8日	48,793,800	48,290,000	48,290,000		丸亀市土器町西1-288 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
16712-2026-9073-100-002	中讃土地改良事務所	令和8年8月26日契約	県営満濃池幹線2期地区 道福寺幹線水路補修その1 工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	施工延長 635.7m 水路工 底版打替工 106m3 表面被覆工 1010m2 日地補修工 89m ひび割れ補修工 46m	令和8年8月27日～令和9年2月22日	44,783,200	41,250,000	41,250,000		仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2026-9110-100-004	中讃土地改良事務所	令和8年8月10日契約	県営多度津地区葛原上池改修その2工事	仲多度郡多度津町	土木一式工事	堤体工 29m 掘削 172m3 盛土(鋼土)118m3、抱土75m3、鞘土180m3) 373m3 取水施設工 底樋管(プレキャスト底樋管φ600) 7.5m 上樋管(プレキャスト底樋管φ300) 6.0m 洪水吐工 B=6.0m、L=16.0m ステンレス製起伏ゲート1門 1箇所	令和8年8月10日～令和9年3月1日	54,226,700	53,900,000	53,900,000		仲多度郡多度津町道福寺451 校園建設株式会社 校園 裕子
16712-2026-9112-100-003	中讃土地改良事務所	令和8年8月3日契約	県営坂出北部地区松山農道施設その4工事	坂出市神谷町	土木一式工事	施工延長(幅員B=5.0m) 222m 土工 床掘 547m3 盛土 600m3 路側コンクリート 435m 側溝及び暗渠工 水路 215m 暗渠 16m 付帯工 1式	令和8年8月3日～令和9年3月17日	80,282,400	77,000,000	77,000,000		坂出市江尻町1721-10 株式会社石井 尾林 正樹
16713-2025-9102-100-001	西讃土地改良事務所	令和8年8月7日変更契約	下高野地区 ほ場整備その9工事	三豊市豊中町下高野	土木一式工事	ほ場整備工 整地工 1.69ha 道路工 B=4.0m 288.3m 用水路工 VURRφ250～150 111.2m 竿川水管橋 ダクタイル鋳鉄管φ200 36.2m 排水路工 SF400～300 323.4m 暗渠排水工 0.03ha	令和7年12月1日～令和8年8月17日	39,366,800	43,052,900	43,089,200	数量の異同は現地精査による。 上記理由により、工事請負金額の増額を行う。	三豊市豊中町下高野2791 大一工業株式会社 西山 猛
16713-2026-9112-100-003	西讃土地改良事務所	令和8年8月7日契約	小原地区 用水路その7工事	観音寺市新田町	土木一式工事	施工延長 769.1m 2号用水路 639.4m 2号用水路支線 129.7m 1号用水路 1式	令和8年8月7日～令和9年3月9日	56,078,000	54,340,000	54,340,000		観音寺市柞田町甲428-3 高島建設株式会社 高島 智光