

気象情報及び水防状況

(香川県河川砂防課 内線 4219)

ダイヤル 087-832-3543)

平成 30 年 7 月 13 日 15 時 00 分現在

第八十五報

1. 気象情報

※別紙のとおり

2. 県水防対応状況

7 月 5 日 9 時 40 分 県水防本部設置

3. 雨量状況

累計雨量： ^{まんだ}曼陀（^{ありき}観音寺市大野原町有木） 388 mm^{ふちゅう}府中（^{ふちゅうちょう}坂出市府中町） 370 mm^{はらいかわばし}祓川橋（^{はざま}まんのう町羽間） 国管理 366 mm最大時間雨量：（6 日 22～23 時） ^{くにきの}柞野（^{そうだ}まんのう町造田） 国管理 28mm（5 日 1～2 時） ^{きんぶち}公湫（高松市東植田町城池） 26mm（5 日 2～3 時） ^{やまもと}山本（^{さいたにし}三豊市山本町財田西） 26mm

4. 河川水位状況

氾濫注意水位以上：なし

5. ダム管理情報

洪水調節中のダムはありません。

6. 市町水防本部等の設置解散状況

※別紙のとおり

危機管理課 担当 小林 内線 2484
(ダイヤル 087-832-3183)

7. 避難情報

※別紙のとおり

危機管理課 担当 小林 内線 2484
(ダイヤル 087-832-3183)

8. 通行規制情報

※別紙のとおり

道路課 担当 王尾 内線 4183
(ダイヤル 087-832-3533)

9. 被害情報

危機管理課 担当 小林 内線 2484
(ダイヤル 087-832-3183)

(1) 一般被害 (人的、住家)

【人的】

- ・ 負傷者 (軽傷) 1 名

【住家】

- ・ 坂出市江尻町で住家 2 棟が一部破損
- ・ 高松市屋島東町で住家 1 棟が一部破損
- ・ 琴平町で住家 1 棟が一部破損
- ・ 綾川町西分で住家 1 棟が一部破損
- ・ 琴平町で住家 1 棟が床下浸水
- ・ 高松市屋島西町で土砂崩れによる住家 1 棟が一部破損
- ・ まんのう町で住家 1 棟が一部破損
- ・ 丸亀市で住家 1 棟が床下浸水
- ・ 丸亀市本島で住家 1 棟が床下浸水
- ・ 土庄町豊島で住家 2 棟が床下浸水
- ・ 善通寺市善通寺町で住家 1 棟が一部破損
- ・ 三豊市詫間町で住家 1 棟が床下浸水
- ・ 善通寺市大麻町で住家 1 棟が床上浸水
- ・ 善通寺市上吉田町で住家 1 棟が床下浸水
- ・ 丸亀市牛島で非住家 1 棟が全壊
- ・ 土庄町豊島で非住家 1 棟が全壊

(2) 公共土木施設被害 (13 日 13 時調査時点)

河川砂防課 担当 高橋 内線 4219
(ダイヤル 087-832-3543)

①県	道路	46 箇所	約 5 億 720 万円
	河川	44 箇所	約 3 億 2,260 万円
	海岸	1 箇所	約 100 万円
	砂防	5 箇所	約 1,670 万円
	急傾斜	2 箇所	約 6,000 万円
	公園	2 箇所	約 2,000 万円
②市町	道路	41 箇所	約 5 億 850 万円
	河川	2 箇所	約 1,600 万円
	公園	1 箇所	約 4,000 万円

県・市町合計 144 箇所 約 14 億 9,200 万円

※別紙のとおり

(3) 農林水産被害

農政課 担当 葛西 内線 3734
(ダイヤル 087-832-3392)

①農林水産物被害	319 万円
②農林水産施設等被害	6 億 20 万円

※別紙のとおり

(4) 県有施設被害

【農政水産部】

農業試験場府中果樹研究所

・ほ場内の土砂崩れ3箇所

(①幅15m×高さ3m、②幅7m×高さ2m、③幅5m×高さ3m)

農業経営課 担当 河野 内線 3749
(ダイヤル 087-832-3409)

【環境森林部】

満濃池森林公園

・遊歩道の崩壊 (幅2m×長さ60m) 被害金額は約350万円

・園内道路の崩壊 (長さ30m×高さ8m) 被害金額は約800万円

・金網損傷 (幅20m×高さ1.5m) 被害金額は約30万円

みどり整備課 担当 秋山 内線 2882
(ダイヤル 087-832-3455)

森林センター

・斜面の崩壊 (幅5m×高さ5m) 被害金額は約150万円

・採取園の盛土流出 (延長15m、8m³) 被害金額は約150万円

(5) その他施設被害

※別紙のとおり

教育委員会 生涯学習・文化財課
担当 片桐 内線 5347
(ダイヤル 087-832-3786)

(6) 土砂災害

※別紙のとおり

河川砂防課 担当 高橋 内線 4219
(ダイヤル 087-832-3543)

10. 土砂災害警戒情報

県内に発表された土砂災害警戒情報は7月8日(日)6時25分に解除になっています。

11. その他

・県水防本部は、高松市及び土庄町の水防本部解散を確認したのちに解散する予定です。

次回の「気象情報及び水防状況」は、緊急を要する場合に随時報告します。

なお、被害報告(中間)については、20日(金)を予定しています。

河川砂防課 担当 高橋 内線 4219
(ダイヤル 087-832-3543)

■注意報・警報発表状況

一次	細分区域		種類	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/7	7/7	7/7	
	二次	1:20		2:33	3:46	4:14	9:40	10:58	16:22	20:54	1:04	4:41	5:49	6:55	8:23	12:25	22:29	1:18	3:38	11:15
高松地域	高松市	大雨		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		洪水																		
		高潮			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暴風・強風																		
	直島町	大雨		○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		洪水																		
		高潮														解除				
		暴風・強風																		
小豆	土庄町	大雨					○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		洪水																		
		高潮														解除				解除
		暴風・強風																		
	小豆島町	大雨					○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		洪水																		
		高潮																		解除
		暴風・強風																		
東讃	さぬき市	大雨					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		洪水														○				
		高潮														解除				
		暴風・強風																		
	東かがわ市	大雨					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		洪水																		
		高潮														○	○	解除		
		暴風・強風																		
三木町	大雨					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	洪水																			
	高潮																			
	暴風・強風																		解除	
中讃	丸亀市	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
	坂出市	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
	善通寺市	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
	綾川町	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
宇多津町	大雨					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	洪水																			
	高潮																			
	暴風・強風																			
まんのう町	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	洪水																			
	高潮																			
	暴風・強風																			
琴平町	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	洪水																			
	高潮																			
	暴風・強風								解除						○	○	○	○	○	
多度津町	大雨					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	洪水																			
	高潮																			
	暴風・強風									解除										
西讃	観音寺市	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
	三豊市	大雨		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
注意報	大雨		3	10	10	10	9	9	9	3	3	3	15	7	12	8	3	4	1	
	洪水																			
	高潮																			
	強風																			
警報	大雨					8	8	8	14	14	14	17	17	17	17	17	17	17	17	
	洪水						1													
	高潮																			
	暴風																			

○ 注意報

● 警報

■注意報・警報発表状況

細分区域		種類	7/7 14:51	7/7 16:58	7/7 19:18	7/7 22:32	7/8 11:20	7/8 14:35	7/8 15:50	7/8 23:20	7/9 5:12	7/9 17:14	7/9 18:43							
一次	二次																			
高松地域	高松市	大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水	○	○	○	○	解除													
		高潮																		
		暴風・強風																		
	直島町	波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水	○	○	解除															
		高潮																		
小豆	土庄町	暴風・強風																		
		波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水																		
	小豆島町	高潮																		
		暴風・強風																		
		波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
東讃	さぬき市	洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
		波浪																		
	東かがわ市	大雨	○	○	○	○	解除													
		洪水																		
		高潮																		
		暴風・強風																		
	三木町	波浪																		
		大雨	●	●	○	○	解除													
		洪水																		
		暴風・強風																		
中讃	丸亀市	大雨	●	●	●	●	○	解除	○	解除										
		洪水	○	○	○	○	解除													
		高潮																		
		暴風・強風																		
	坂出市	波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水	○	○	○	○	解除													
		高潮																		
	善通寺市	暴風・強風																		
		波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水	○	○	○	○	解除													
	綾川町	暴風・強風																		
		波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除					○	解除						
		洪水	○	○	○	○	解除													
	宇多津町	暴風・強風																		
		波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水	○	○	○	○	解除													
	まんのう町	高潮																		
		暴風・強風																		
		波浪																		
		大雨	●	●	●	●	○	解除												
琴平町	洪水	○	○	○	○	解除														
	暴風・強風																			
	大雨	●	●	●	●	○	解除													
	洪水	○	○	○	○	解除														
多度津町	高潮																			
	暴風・強風																			
	波浪																			
	大雨	●	●	●	●	○	解除													
西讃	観音寺市	洪水	○	●	○	解除														
		高潮																		
		暴風・強風																		
		波浪																		
	三豊市	大雨	●	●	●	●	○	解除												
		洪水	○	○	○	○	○	○	○	○	解除									
		高潮																		
		暴風・強風																		
注意報	波浪																			
	大雨	1	1	3	3	4	11	3	5			3								
	洪水	12	9	11	10	1	1	1												
	高潮																			
	強風																			
警報	波浪																			
	大雨	16	16	14	14	10														
	洪水		3																	
	高潮																			
	暴風																			

○ 注意報 ● 警報

一般被害集計表

様式13

平成30年7月13日 15時00分 現在

1 主な被害状況等

	水防本部		災害対策本部		人的被害(人)			住家被害(棟)					非住家被害(棟)		
	設置	解散	設置	解散	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
							重傷	軽傷							
高松市	7月5日20:54							1			2				
丸亀市	7月5日9:40	7月8日14:35											2		1
坂出市	7月5日9:40	7月8日14:35									2				
善通寺市	7月5日9:40	7月8日14:35								1	1	1			
観音寺市	7月5日9:40	7月8日14:35													
さぬき市	7月6日5:49	7月7日19:18													
東かがわ市	7月6日5:49	7月7日14:51													
三豊市	7月5日9:40	7月8日16:30											1		
土庄町	7月5日20:54												2		1
小豆島町	7月5日20:54	7月8日11:20													
三木町	7月6日5:49	7月7日19:18													
直島町	7月5日20:54	7月8日11:20													
宇多津町	7月5日10:40 7月5日20:54	7月5日17:15 7月8日15:00													
綾川町	7月5日9:40		7月7日7:00	7月8日17:00							1				
琴平町	7月5日9:40	7月8日16:00									1		1		
多度津町	7月5日20:54	7月8日14:35													
まんのう町	7月5日9:40	7月8日15:00									1				
計								1			8	1	7		2

2 特記事項

【避難情報】

別添「平成30年7月5日からの梅雨前線に伴う大雨による避難情報」とおり

・別添の避難所(指定避難所、指定緊急避難場所)以外への避難者 高松市0名(男木島コミュニティセンター0名・石場公民館0名)

【人的被害】

・高松市屋島東町で住家裏の法面が崩れ、住人1名が軽傷

【住家被害】

- ・坂出市江尻町で住家2棟が一部破損
- ・高松市屋島東町で住家1棟が一部破損
- ・琴平町で住家1棟が一部破損
- ・綾川町西分で住家1棟が一部破損
- ・琴平町で住家1棟が床下浸水
- ・高松市屋島西町で土砂崩れによる住家1棟が一部破損
- ・まんのう町で住家1棟が一部破損
- ・丸亀市飯山町で住家1棟が床下浸水
- ・丸亀市本島で住家1棟が床下浸水
- ・土庄町豊島で住家2棟が床下浸水
- ・善通寺市善通寺町で住家1棟が一部破損
- ・三豊市詫間町で住家1棟が床下浸水
- ・善通寺市大麻町で住家1棟が床上浸水
- ・善通寺市上吉田町で住家1棟が床下浸水
- ・丸亀市牛島で非住家1棟が全壊
- ・土庄町豊島で非住家1棟が全壊

※被害や避難情報は、15時までに県へ報告があり確認できた情報を記載しています。特に避難勧告等の住民発令は、防災行政無線等での住民への周知を最優先させるため、市町から県への報告が遅れる場合もありますので、御理解ください。

平成30年7月5日からの梅雨前線に伴う大雨による避難情報

平成30年7月13日15時00分 現在

<避難所の状況>

市町名	開設中の避難所数(※)	避難世帯人数集計		備考
		避難世帯数	避難人数	
高松市	1	1	3	避難指示(緊急)又は避難勧告発令中(別記区域)
丸亀市	0	0	0	
坂出市	0	0	0	
善通寺市	0	0	0	
観音寺市	0	0	0	
さぬき市	0	0	0	
東かがわ市	0	0	0	
三豊市	0	0	0	
土庄町	1	0	0	避難指示(緊急)発令中(別記区域)
小豆島町	0	0	0	
三木町	0	0	0	
直島町	0	0	0	
宇多津町	0	0	0	
綾川町	0	0	0	
琴平町	1	0	0	避難指示(緊急)発令中(別記区域)
多度津町	0	0	0	
まんのう町	0	0	0	
計		1	3	

※ 開設中の避難所情報は、『かがわ防災Webポータル』(<http://www.bousai-kagawa.jp/>)で公表し、随時、最新情報に更新されています。

平成30年7月5日からの梅雨前線に伴う大雨による避難情報
 <避難勧告等>

平成30年7月13日15時00分 現在

市町名	地区名	避難指示(緊急)				避難勧告				避難準備・高齢者等避難開始			
		発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数
高松市	浦生漁港東側						7/8 14:48	58	122				
	屋島西町浜北自治会のうち崩落箇所	7/7 14:45		2	6								
	屋島西町浜北自治会の西側地区					7/8 14:45		17	34				
	屋島西町浜北自治会の南側地区		7/8 14:45	8	17								
	神在川窪町、植松町、中山町(一部)、生島町、亀水町						7/8 12:01	2,471	5,566				
	女木町						7/8 12:01	105	162				
	男木町						7/8 12:01	105	164				
	国分寺町全域(本津川流域及び新名を除く)						7/8 12:02	7,464	18,107				
	下笠居駐在所北側						7/8 12:00	16	35				
	国分寺町新居						7/8 11:57	406	954				
	国分寺町福家						7/8 11:57	266	675				
	国分寺町新名						7/8 11:57	477	1,183				
	国分寺町柏原						7/8 11:57	225	539				
	塩江町全域										7/8 11:55	1,265	2,647
	屋島東町 石場自治会		7/7 16:00	136	299								
小計			146	322			11,610	27,541			1,265	2,647	
丸亀市	本島町						7/8 09:00	185	326				
	牛島						7/8 09:00	5	8				
	広島町						7/8 09:00	147	223				
	手島町						7/8 09:00	13	18				
	綾歌町(山沿いの地区)						7/8 09:00	199	566				
	飯山町(山沿いの地区)						7/8 09:00	160	431				
	飯野町(山沿いの地区)						7/8 09:00	34	244				
	土器町(山沿いの地区)						7/8 09:00	575	1,188				
	綾歌町(綾川沿いの地区)						7/7 21:05	33	106				
	飯山町(大東川沿いの地区)		7/7 21:05	459	1,316								
小計			459	1,316			1,351	3,110			0	0	
坂出市	坂出市内全域の山沿い						7/8 14:35	4,884	13,247				
	坂出市内全域(山沿いを除く)									7/8 14:35	16,512	38,487	
	江尻町金山ニュータウン						7/6 16:30	47	92				
小計			0	0			4,931	13,339			16,512	38,487	

市町名	地区名	避難指示(緊急)				避難勧告				避難準備・高齢者等避難開始			
		発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数
普通寺市	普通寺町					7/8 10:00		398	1,194				
	与北町					7/8 10:00		108	324				
	碑殿町					7/8 10:00		98	294				
	吉原町					7/8 10:00		267	801				
	大麻町					7/8 10:00		194	582				
	小計			0	0			1,065	3,195			0	0
観音寺市	粟井町奥谷地区					7/8 14:35		99	225				
	大野原町五郷地区					7/8 14:35		331	833				
	大野原町萩原地区の一部(高尾、大造)					7/8 14:35		76	218				
	大野原町紀伊地区の一部(池ノ内、宮前)					7/8 14:45		66	202				
	豊浜町和田地区の一部(野々池、大坪、院内、本村)					7/8 14:35		314	940				
	豊浜町箕浦地区					7/8 14:35		436	1,146				
小計			0	0			1,322	3,564			0	0	
さぬき市	大川町田面387-1周辺					7/7 19:30		3	7				
	小計			0	0			3	7			0	0
三豊市	本山地区					7/8 14:35		1,013	2,479				
	上高野地区					7/8 14:35		761	2,029				
	桑山地区					7/8 14:35		1,695	4,663				
	三豊市内全域(財田川沿いの豊中町の一部を除く)					7/8 14:35		22,598	57,115				
	小計			0	0			26,067	66,286			0	0
土庄町	鹿島地区(甲2284番地9・甲2284番地23)	7/8 17:43		2	7								
	大谷地区(大谷自治会1組)	7/7 09:30		10	28								
	土庄町全域(鹿島地区の一部・大谷地区の一部を除く)					7/8 11:20		6,748	14,032				
	小計			12	35			6,748	14,032			0	0
三木町	朝倉									7/7 19:18		146	320
	鹿庭									7/7 19:18		350	765
	小蓑									7/7 19:18		79	138
	奥山									7/7 19:18		124	243
	池戸(風呂谷、深谷)									7/7 19:18		41	88
	井上(中谷、小谷、小原、立石、戸敷)									7/7 19:18		142	309
	井戸(南山田、中代)									7/7 19:18		97	207
	下高岡(白山)									7/7 19:18		132	300
	上高岡(鴻ノ池)									7/7 19:18		43	116
	田中(高原)									7/7 19:18		29	78
	小計			0	0			0	0			1,183	2,564

市町名	地区名	避難指示(緊急)				避難勧告				避難準備・高齢者等避難開始			
		発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時	対象世帯数	対象人数
宇多津町	山沿い地区						7/8 14:35	2,730	3,926				
	小計			0	0			2,730	3,926			0	0
綾川町	藤尾自治会周辺の一部を除く町内全域						7/8 14:35	9,909	24,289				
	藤尾自治会周辺		7/8 17:00	14	42								
	小計			14	42			9,909	24,289			0	0
琴平町	琴平町内全域(避難指示の対象地区を除く)										7/8 16:00	4,276	9,177
	通町・南通町・谷川・札の前・小松町・愛宕町・西山・北山・丸山						7/8 08:30	471	1,004				
	琴平町1241-9から琴平町1241-13	7/6 12:14		7	17								
	小計			7	17			471	1,004			4,276	9,177
多度津町	多度津町内全域(島嶼部・奥白方除く)										7/8 14:35	10,323	22,644
	佐柳島全域						7/8 14:35	59	77				
	高見島全域						7/8 14:35	30	36				
	大字奥白方						7/8 14:35	343	782				
	小計			0	0			432	895			10,323	22,644
まんのう町	仲南地区佐文峠地区・北山東地区の一部		7/8 15:00	10	34								
	神野地区岸地区の一部		7/8 15:00	8	20								
	避難指示発令地区を除くまんのう町全域						7/8 08:40	7,436	18,759				
	仲南地区佐文の北山						7/7 00:40	16	55				
	仲南地区佐文の中央						7/7 00:40	21	66				
	仲南地区七箇の福良見						7/7 00:40	191	540				
	仲南地区七箇の照井						7/7 00:40	25	82				
	神野地区の池下						7/7 00:40	47	131				
	吉野地区の桶樋						7/7 00:40	41	102				
	まんのう町全域の山沿い										7/7 00:40	3,030	7,472
小計			18	54			7,777	19,735			3,030	7,472	
計			656	1,786			74,416	180,923			36,589	82,991	

異常気象等による通行規制区間

様式8

- 四国地方整備局 地域道路課
- 香川県警 交通管制センター
- 香川河川国道事務所 道路管理第一課
- 四国ブロック道路情報管理センター
- 日本道路交通情報センター(高松センター)
- 徳島県 道路整備課
- 愛媛県 道路維持課
- 西日本高速(株) 四国支社
- 日本道路交通情報センター(西日本高速高松) 宛

・香川県土木部道路課 087-832-3532
 ・(公財)日本道路交通情報センター 087-862-3301
 香川県土木部駐在

平成30年7月13日 15時00分 現在

土	区	番	規制区間		路線	規制区間			規制原因	規制状況						時間	被害状況(有無)		備考				
			内	番		路	線	区		間	延長	内	上下	迂	回		開			解		人	物
																	外	号		線	号		
中	讃	1			270	丸亀琴平観音寺自転車道線	丸亀市飯野町西分605地先	2	冠水による土砂堆積	全面通行止	上下	無		7月5日	8:45	7月11日	16:00	151:15	無	無	土器川河川敷内道路		
							丸亀市垂水町881-3地先			解除													
西	讃	2			270	丸亀琴平観音寺自転車道線	観音寺市本大町	2	冠水	全面通行止	上下	無		7月5日	11:30	7月8日	14:45	75:15	無	無	財田川河川敷内道路		
							三豊市豊中町岡本			解除													
高	松	3			269	塩江香川高松自転車道線	高松市勅使町	4.5	冠水	全面通行止	上下	無		7月5日	23:45	7月8日	13:30	61:45	無	無	香東川河川敷内道路		
							高松市郷東町			解除													
中	讃	4	内	15	16	高松王越坂出線	坂出市王越町乃生	3.2	崩土	全面通行止	上下	有		7月6日	1:00				無	無	土砂崩れ発生の模様		
							坂出市大屋富町			幅員減少				7月11日	13:00								
中	讃	5			186	大屋富築港宇多津線	坂出市坂出町	0.1	崩土	幅員減少	下り	有		7月6日	2:00	7月6日	6:30	4:30	無	無	土砂崩れ発生の模様		
							坂出市坂出町			解除													
西	讃	6			232	紫雲出山線	三豊市詫間町大浜	0.05	路肩崩壊	全面通行止	上下	有		7月6日	5:00				無	無			
							三豊市詫間町大浜			片側交互通行				7月8日	14:00								
中	讃	7	内	7	438	国道438号	仲多度郡まんのう町川東	1.7	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	5:45	7月8日	15:00	57:15	無	無			
							仲多度郡まんのう町川東			解除													
中	讃	8	内	28	108	勝浦三野線	仲多度郡まんのう町勝浦	5.5	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	5:45	7月8日	15:00	57:15	無	無			
							仲多度郡まんのう町勝浦(県境)			解除													
中	讃	9	内	36	154	久保谷塩江線	仲多度郡まんのう町川東	2.1	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	5:45	7月8日	15:00	57:15	無	無			
							仲多度郡まんのう町川東			解除													
※	中	讃	変	更	10	258	広島循環線	丸亀市広島町茂浦	0.1	崩土	全面通行止	上下	無		7月6日	5:50				無	無	土砂崩れ発生の模様	
							丸亀市広島町茂浦			幅員減少				7月13日	13:00								

異常気象等による通行規制区間

様式8

- 四国地方整備局 地域道路課
- 香川県警 交通管制センター
- 香川河川国道事務所 道路管理第一課
- 四国ブロック道路情報管理センター
- 日本道路交通情報センター(高松センター)
- 徳島県 道路整備課
- 愛媛県 道路維持課
- 西日本高速(株) 四国支社
- 日本道路交通情報センター(西日本高速高松) 宛

・香川県土木部道路課 087-832-3532
 ・(公財)日本道路交通情報センター 087-862-3301
 香川県土木部駐在

平成30年7月13日 15時00分 現在

土	区	番	規制区間		路線	規制区間			規制原因	規制状況					時間	被害状況(有無)		備考		
			内	番		路線名	起点側地先名	区間延長		規制内容(切替前)	上下別	迂回路(有無)	開始			解除			人身	物損
							終点側地先名						(km)	内容(現在)		孤立集落	月日			
長尾	解除	11	内	8	1	徳島引田線	東かがわ市坂元(県境)	4.8	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	6:55	7月8日	7:20	48:25	無	無
						東かがわ市坂元大谷	解除			7月6日				6:55						
長尾	解除	12	内	3	377	国道377号	東かがわ市五名端	7.3	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	7:15	7月8日	6:40	47:25	無	無
						東かがわ市五名大櫓	解除													
長尾	解除	13	内	10	2	津田川島線	東かがわ市五名大櫓	1.2	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	7:50	7月8日	6:40	46:50	無	無
						東かがわ市五名大櫓	解除													
高松	解除	14			30	塩江屋島西線	高松市亀田町	0.4	冠水	全面通行止	上下	有		7月6日	8:05	7月6日	16:30	8:25	無	無
						高松市前田東町	解除													
西讃	継続	15			261	京浜下新田線	三豊市詫間町粟島480-1地先	0.02	道路陥没	全面通行止	上下	無		7月6日	8:30				無	無
						三豊市詫間町粟島480-1地先	解除													
長尾	解除	16	内	9	2	津田川島線	さぬき市大川町田面	4.6	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	8:50	7月8日	7:05	46:15	無	無
						東かがわ市五名	解除													
小豆	解除	17	内	31	248	橋大角坂手港線	小豆郡小豆島町安田	4	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	9:30	7月8日	13:00	51:30	無	無
						小豆郡小豆島町大泊	解除													
高松	解除	18	内	13	7	美馬塩江線	高松市塩江町上西甲(県境)	9.7	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	9:30	7月8日	13:00	51:30	無	無
						高松市塩江町安原上東	解除													
高松	解除	19	内	27	153	大滝上西線	高松市塩江町上西甲	9.3	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	9:30	7月8日	13:00	51:30	無	無
						高松市塩江町上西甲	解除													
高松	解除	20	内	35	106	穴吹塩江線	高松市塩江町安原上東	9.2	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	9:30	7月8日	13:30	52:00	無	無
						高松市塩江町安原上東	解除													

異常気象等による通行規制区間

様式8

- 四国地方整備局 地域道路課
- 香川県警 交通管制センター
- 香川河川国道事務所 道路管理第一課
- 四国ブロック道路情報管理センター
- 日本道路交通情報センター(高松センター)
- 徳島県 道路整備課
- 愛媛県 道路維持課
- 西日本高速(株) 四国支社
- 日本道路交通情報センター(西日本高速高松) 宛

・香川県土木部道路課 087-832-3532
 ・(公財)日本道路交通情報センター 087-862-3301
 香川県土木部駐在

平成30年7月13日 15時00分 現在

土	区	番	規制区間		路線	規制区間			規制原因	規制状況						時間	被害状況(有無)		備考		
			内	番		路線名	起点側地先名	区間延長		規制内容(切替前)	上下別	迂回路(有無)	開始		解除		人身	物損			
													外	号	番号					延長(km)	内容(現在)
長尾	解除	21	内	38	122	津田引田線	東かがわ市引田大安戸	4	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	9:50	7月8日	7:20	45:30	無	無	
							東かがわ市松原小松原														
小豆	解除	22	内	19	27	土庄神懸線	小豆郡土庄町肥土山	6	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	10:00	7月8日	13:00	51:00	無	無	
							小豆郡小豆島町神懸通														
小豆	解除	23	内	21	31	嶮岨山線	小豆郡土庄町大部	3	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	10:00	7月8日	13:00	51:00	無	無	
							小豆郡土庄町大部														
中讃	変更	24			258	広島循環線	丸亀市広島町市井	0.2	崩土	全面通行止	上下	無		7月6日	9:40				無	無	
							丸亀市広島町茂浦							幅員減少	7月13日	13:00					
長尾	解除	25	内	25	136	志度小田津田線	さぬき市小田奥の谷	5.6	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	11:20	7月8日	7:05	43:45	無	無	
							さぬき市津田町津田平畑							解除	7月6日	11:20					
長尾	解除	26	内	26	137	大串鴨部線	さぬき市小田興津	0.8	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	11:20	7月8日	7:05	43:45	無	無	
							さぬき市小田西浜							解除							
長尾	解除	27	内	39	147	太田上町志度線	さぬき市志度八丁地	2.8	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	11:20	7月8日	6:20	43:00	無	無	
							木田郡三木町立石							解除							
中讃	解除	28	内	16	4	丸亀三好線	仲多度郡まんのう町塩入	7.1	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	11:30	7月8日	15:00	51:30	無	無	
							仲多度郡まんのう町七箇(県境)							解除							
西讃	解除	29			261	京浜下新田線	詫間町下新田	0.06	崩土	全面通行止	上下			7月6日	12:00	7月6日	17:30	5:30	無	無	
							詫間町下新田							解除							
高松	解除	30	内	12	30	塩江屋島西線	高松市塩江町安原上	10.5	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	12:20	7月8日	13:00	48:40	無	無	
							高松市東植田町							解除							

※

異常気象等による通行規制区間

様式8

- 四国地方整備局 地域道路課
- 香川県警 交通管制センター
- 香川河川国道事務所 道路管理第一課
- 四国ブロック道路情報管理センター
- 日本道路交通情報センター(高松センター)
- 徳島県 道路整備課
- 愛媛県 道路維持課
- 西日本高速(株) 四国支社
- 日本道路交通情報センター(西日本高速高松) 宛

・香川県土木部道路課 087-832-3532
 ・(公財)日本道路交通情報センター 087-862-3301
 香川県土木部駐在

平成30年7月13日 15時00分 現在

土	区	番	規制区間		路線	規制区間			規制原因	規制状況					時間	被害状況(有無)		備考		
			内	番		路線名	起点側地先名	区間延長		規制内容(切替前)	上下別	迂回路(有無)	開始			解除			人身	物損
													外	号		番号	延長(km)			
小豆	解除	41	内	33	250	三都港平木線	小豆郡小豆島町神浦	1	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	17:30	7月8日	13:00	43:30	無	無
					小豆郡池田町蒲野	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
高松	解除	42	内	14	36	高松牟礼線	高松市庵治町鎌野	5.5	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	18:00	7月8日	13:30	43:30	無	無
					高松市牟礼町役戸	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
西讃	解除	43	内	18	8	観音寺佐野線	観音寺市大野原町海老济	3.5	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	20:30	7月8日	15:25	42:55	無	無
					観音寺市大野原町海老济(県境)	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
中讃	解除	44			186	大屋富築港宇多津線	坂出市坂出町	0.15	崩土	幅員減少	下り	無		7月6日	21:00	7月7日	16:55	19:55	無	無
					坂出市坂出町	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
西讃	解除	45	内	23	6	込野観音寺線	三豊市山本町河内長野(県境)	6.4	事前規制	全面通行止	上下	有		7月6日	21:30	7月9日	8:30	59:00	無	無
					三豊市山本町河内長野	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
小豆	解除	46	内	40	246	福田港神懸線	小豆郡小豆島町福田字中道	2	事前規制	全面通行止	上下	無		7月6日	23:00	7月8日	13:00	38:00	無	無
					小豆郡小豆島町安田字嶮岨山	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
中讃	解除	47			24	善通寺大野原線	善通寺市善通寺町1丁目1-2地先	0.55	冠水	全面通行止	上下	有		7月7日	2:30	7月7日	9:00	6:30	無	無
					善通寺市南町1丁目1地先	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
中讃	解除	48			265	粉所西造田線	綾川町粉所西甲780-2	1.3	法面崩壊	全面通行止	上下	無		7月7日	4:10	7月9日	16:45	60:35	無	無
					綾川町西分2513	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
高松	解除	49			16	高松王越坂出線	高松市中山町775-1	0.08	崩土	片側交互通行	上下	無		7月7日	4:30	7月7日	8:00	3:30	無	無
					高松市中山町772-1	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			
西讃	継続	50			9	大野原川之江線	観音寺市大野原町田野々131地先	0.05	路肩崩壊	片側交互通行	上り	無		7月7日	6:35			無	無	
					観音寺市大野原町田野々131地先	解除	月			日				時刻	月	日	時刻			

異常気象等による通行規制区間

様式8

- 四国地方整備局 地域道路課
- 香川県警 交通管制センター
- 香川河川国道事務所 道路管理第一課
- 四国ブロック道路情報管理センター
- 日本道路交通情報センター(高松センター)
- 徳島県 道路整備課
- 愛媛県 道路維持課
- 西日本高速(株) 四国支社
- 日本道路交通情報センター(西日本高速高松) 宛

・香川県土木部道路課 087-832-3532
 ・(公財)日本道路交通情報センター 087-862-3301
 香川県土木部駐在

平成30年7月13日 15時00分 現在

土	区	番	規制区間		路線	規制区間			規制原因	規制状況						時間	被害状況(有無)		備考		
			内	番		路線名	起点側地先名	区間延長		規制内容(切替前)	上下別	迂回路(有無)	開始		解除		人身	物損			
													外	番号	番号					終点側地先名	(km)
西	讃	51			218	財田上高瀬線	三豊市山本町神田2841地先	0.01	法面崩壊	片側交互通行	上り	無			7月7日	7:30					
							三豊市山本町神田2841地先														
西	讃	52			219	神田高瀬線	三豊市高瀬町上麻150-5地先	0.1	法面崩壊	片側交互通行	上り	無			7月7日	7:00					
							三豊市高瀬町上麻150-5地先														
西	讃	53			232	紫雲出山線	三豊市詫間町大浜	0.03	法面崩壊	全面通行止	上下	無			7月7日	7:25					
							三豊市詫間町大浜			片側交互通行					7月8日	17:00					
高	松	54			36	高松牟礼線	高松市庵治町5499-1	0.14	路肩崩壊のおそれ	片側交互通行	上り	無			7月7日	11:30					
							高松市庵治町5501-1														
西	讃	55			21	丸亀詫間豊浜線	三豊市詫間町松崎	0.5	崩土及び倒木	全面通行止	上下	無			7月7日	11:00					
							三豊市詫間町水出														
※	中	讃	56		186	大屋富築港宇多津線	坂出市坂出町	0.45	崩土	片側交互通行	上下	有			7月8日	10:00					
							坂出市坂出町			車線減少					7月8日	21:00					
西	讃	解除	57		271	豊中仁尾線	三豊市豊中町比地大700番1地先	5.3	崩土及び倒木	全面通行止	上下	有			7月7日	22:00	7月8日	13:00	15:00	無	無
							三豊市仁尾町仁尾乙204番1地先			解除											
西	讃	58			218	財田上高瀬線	三豊市財田町財田上2927番4地先	0.1	崩土	片側交互通行	上下	無			7月8日	6:00					
							三豊市財田町財田上2927番4地先														
小	豆	59			26	土庄福田線	小豆郡土庄町小部	0.5	落石・崩土	全面通行止	上下	無			7月8日	6:30					
							小豆郡土庄町小部			片側交互通行					7月8日	17:00					
高	松	解除	60		281	五色台線	高松市亀水町	0.09	倒木	片側交互通行	上り	無			7月8日	12:30	7月8日	16:00	3:30	無	無
							高松市亀水町			解除											

異常気象等による通行規制区間

様式8

- 四国地方整備局 地域道路課
- 香川県警 交通管制センター
- 香川河川国道事務所 道路管理第一課
- 四国ブロック道路情報管理センター
- 日本道路交通情報センター(高松センター)
- 徳島県 道路整備課
- 愛媛県 道路維持課
- 西日本高速(株) 四国支社
- 日本道路交通情報センター(西日本高速高松) 宛

・香川県土木部道路課 087-832-3532
 ・(公財)日本道路交通情報センター 087-862-3301
 香川県土木部駐在

平成30年7月13日 15時00分 現在

土	区	番	規制区間		路線	規制区間			規制原因	規制状況						時間	被害状況(有無)		備考			
			内	番		路線名	起点側地先名	区間延長		規制内容(切替前)	上下別	迂回路(有無)	開始		解除		人身	物損				
							終点側地先名						(km)	内容(現在)	孤立集落					月	日	時刻
高松	継続	61			36	高松牟礼線	高松市庵治町鎌野	0.03	崩土	片側交互通行	上下	無			7月8日	13:30			無	無		
高松	継続	62			36	高松牟礼線	高松市庵治町篠尾	0.09	崩土	片側交互通行	上下	無			7月8日	13:30			無	無		
高松	解除	63			106	穴吹塩江線	高松市安原上東中筋2065-1地先	0.9	落石	全面通行止	上下	有			7月8日	13:30	7月10日	17:30	52:00	無	無	
					高松市安原上東中筋1057-1地先	解除	7月10日			17:30												
中讃	解除	64			257	本島循環線	丸亀市本島町小阪	3.5	崩土	全面通行止	上下	無			7月7日	12:00	7月10日	17:00	77:00	無	無	
					丸亀市本島町生ノ浜	解除	7月10日			17:00												
中讃	継続	65			188	城山鴨川線	坂出市府中町6173地先	0.05	路肩崩壊	全面通行止	上下	無			7月7日	14:00				無	無	
						解除																
中讃	変更	66			16	高松王越坂出線	坂出市王越町木沢	1.1	道路陥没	片側交互通行	上下	無			7月7日	7:25				無	無	
					坂出市王越町木沢	全面通行止	7月11日			13:00												
西讃	解除	67			6	込野観音寺線	三豊市山本町河内長野(県境)	6.4	落石	全面通行止	上下	無			7月9日	8:30	7月9日	17:30	9:00	無	無	番号45継続
					三豊市山本町河内長野	解除																
小豆	新規	68			253	屋形崎小江 湊崎線	小豆郡土庄町小江	0.1	道路陥没	全面通行止	上下	無			7月10日	19:00				無	無	
						小豆郡土庄町小江	解除															
高松	新規	69			106	穴吹塩江線	高松市安原上東中筋2065-1地先	0.3	落石	幅員減少	上下	無			7月10日	17:30				無	無	番号63継続
						高松市安原上東中筋1646-1地先	解除															
※中讃	変更	70			258	広島循環線	丸亀市広島町青木	1	路肩崩壊	車線規制	上下				7月6日	15:00				無	無	
						丸亀市広島町市井	全面通行止			7月13日					13:00							

公共土木施設被害額 一覧表（平成30年7月5日からの梅雨前線による大雨）

	県管理施設		市町管理施設		合計	
	件数	被害額	件数	被害額	件数	被害額
河川	44	3億2,260万円	2	1,600万円	46	3億3,860万円
海岸	1	100万円			1	100万円
砂防	5	1,670万円			5	1,670万円
急傾斜	2	6,000万円			2	6,000万円
道路	46	5億720万円	41	5億850万円	87	10億1,570万円
橋梁						
港湾						
公園	2	2,000万円	1	4,000万円	3	6,000万円
合計	100	9億2,750万円	44	5億6,450万円	144	14億9,200万円

第三表

平成 30年 災害箇所別被害報告書											(県管理施設 河川)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無		
			郡市	町	字							
1	河川	湊川	東かがわ市		湊	40万円	盛土	左岸L=7m、SL=4m、 盛土V=28m ³ 、 張芝 A=28m ²	無	無		
2	河川	北川	東かがわ市		土居	300万円	ブロック積	左岸ブロック積 L=7m、SL=4m、A=28m ²	無	無		
3	河川	津田川	さぬき市	大川町	富田中	20万円	盛土	左岸L=5m、SL=3m、 盛土V=15m ³ 、 張芝 A=15m ²	無	無		
4	河川	住吉川	高松市	香西北町		80万円	ブロック積	右岸ブロック積L=5.0m SL=3.0m A=15m ²	無	無		
5	河川	本津川	高松市	鬼無町	鬼無	1,300万円	かごマット	かごマットL=60.0m SL=5.0m A=300m ² 工事用道路L=40m	無	有		
6	河川	坂川	高松市	国分寺町	新居	450万円	ブロック積	左岸ブロック積L=30.0m SL=2.5m A=75m ² 工事用道路L=50m	無	有		
7	河川	相引川	高松市	高松町		100万円	ブロック積	右岸石積L=5.0m SL=2.5m A=12.5m ² 工事用道路L=20m	無	無		
8	河川	金倉川	仲多度	まんのう	岸上	3,000万円	ブロック張	築堤盛土V=1100m ³ ブロック張A=300m ²	背後地家屋8戸(20名)が一時避難	有		
9	河川	金倉川	丸亀市	金倉町		2,000万円	ブロック張	築堤盛土V=200m ³ ブロック張280m ² 舗装工A=120m ²	無	有		
10	河川	金倉川	丸亀市	金倉町		500万円	ブロック張	ブロック張100m ²	無	有		
11	河川	大束川	丸亀市	飯山町	川原	1000万円	コンクリート擁壁	コンクリート擁壁工 V=140m ³	背後地家屋1戸(1名)が避難	有		
12	河川	大束川	丸亀市	飯山町	下法軍寺	1000万円	ブロック積	左岸ブロック積 L=30m、SL=5m、 A=150m ²	無	無		
13	河川	今滝川	綾歌郡	綾川町	羽床上	500万円	ブロック積	左岸ブロック積 L=12m、SL=5m、 A=60m ²	堤防道路通行止	有		
14	河川	金倉川	仲多度郡	まんのう町	吉野	500万円	ブロック積	ブロック積 L=20m、SL=3.5m、 A=70m ²	無	無		
15	河川	金倉川	仲多度郡	まんのう町	真野	700万円	ブロック積	ブロック積 L=35m、SL=3.0m、 A=105m ²	無	無		
16	河川	神田川	三豊市	山本町	神田	600万円	ブロック積	ブロック積 L=20m、SL=5m A=100m ²	無	有		
17	河川	高瀬川	三豊市	高瀬町	上麻	190万円	ブロック積	ブロック積L=10m、SL=3m A=30m ²	無	有		
18	河川	財田川	観音寺市	本大町		120万円	かご工	かご工H=2m L=15m	無	有		
19	河川	財田川	三豊市	豊中町	本山	7,500万円	ブロック積	ブロック張L=150m、SL=9m、 A=1,350m ² 築堤盛土 1式	無	無		
20	河川	宮川	三豊市	高瀬町	羽方	300万円	ブロック積	ブロック張 L=11m、SL=3m、 A=33m ²	無	無		
21	河川	財田川	三豊市	豊中町	本山町	400万円	かご護岸	ブロック積 L=21m SL=7m、A=147m ²	無	無		
22	河川	柁川	高松市	塩江町	安原上東	1,500万円	護床工	護床ブロックN=20個 工事用道路L=200m	無	無		

第三表

平成 30年 災害箇所別被害報告書 (県管理施設 河川)										
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (万円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
23	河川	栴川	高松市	塩江町	安原上東	300万円	根継工	根継コンクリートL=10m	無	無
24	河川	内場川	高松市	塩江町	上西	1,500万円	護床工	護床ブロックN=110個 工事用道路L=60m	無	無
25	河川	大束川	丸亀市	飯山町	川原	120万円	埋戻 (割栗石)	L=10m、h=5m、B=3m V=150m ³	市道通行止め	有
26	河川	大束川	丸亀市	飯山町	川原	60万円	埋戻 (割栗石)	L=5m、h=5m、B=3m V=75m ³	市道通行止め	有
27	河川	台目川	丸亀市	飯山町	川原	100万円	崩土、転石、 倒木撤去	L=20m、V=100m ³	無	無
28	河川	寺川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	100万円	ブロック積	左岸L=5m SL=3.0m、A=15m ²	無	無
29	河川	寺川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	10万円	埋戻 (割栗石)	左右岸2箇所 V=1.0m ³	無	有
30	河川	寺川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	120万円	ブロック積	右岸L=7m SL=3.0m、A=21m ²	無	有
31	河川	寺川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	300万円	ブロック積	右岸L=19m SL=3.0m、A=57m ²	無	無
32	河川	東大束川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	350万円	ブロック積	右岸L=11m SL=3.5m、A=40m ² 護床ブロックA=55m ² 、N=9ヶ	無	有
33	河川	東大束川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	200万円	ブロック積	右岸L=3m SL=3.0m、A=9m ² 護床ブロックA=50m ² 、N=22ヶ	無	有
34	河川	東大束川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	450万円	護床ブロック	L=30m 護床ブロックA=150m ² 、N=22ヶ	無	有
35	河川	金倉川	善通寺市	櫛梨町		1500万円	ブロック積	右岸ブロック積L=50m SL=5.0m、A=250m ²	無	有
36	河川	金倉川	善通寺市	原田町		200万円	ブロック積	左岸ブロック積L=7m SL=5.0m、A=35m ³	無	無
37	河川	柞田川	観音寺市	木之郷町		400万円	ブロック積	ブロック積L=13m、SL=5m A=65m ²	無	有
38	河川	中大束川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	1800万円	ブロック積	ブロック積 sl=5m、L=40m、200m ²	無	有
39	河川	金倉川	善通寺市	金蔵寺町		700万円	ブロック積	左岸ブロック積L=50m SL=5.0m、A=250m ²	無	無
40	河川	金倉川	善通寺市	与北町		300万円	河床埋戻し	L=100m、h=2m、B=5m V=1,000m ³	無	無
41	河川	金倉川	仲多度郡	琴平町	五條	300万円	河床埋戻し	L=100m、h=2m、B=5m V=1,000m ³	無	無
42	河川	金倉川	仲多度郡	まんのう町	吉野	1000万円	ブロック積	右岸ブロック積L=65m SL=5.0m、A=325m ²	無	有
43	河川	大口川	仲多度郡	まんのう町	追上	200万円	ブロック積	左岸ブロック積L=15m SL=3.0m、A=45m ²	無	無
44	河川	寺川	丸亀市	綾歌町	栗熊東	150万円	ブロック積	左岸ブロック積L=5m SL=3.5m、A=18m ²	無	無
小計	河川	44件				32,260万円				

第三表

平成 30年 災害箇所別被害報告書											(県管理施設 海岸)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無		
			郡市	町	字							
1	海岸	田の上高須 海岸	仲多度郡	多度津町	高見島	100万	崩土撤去	崩土撤去100m3	崩土	無		
小計	海岸	1件				100万円						

第三表

平成 30年 災害箇所別被害報告書 (県管理施設 砂防)										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
1	砂防	古川	高松市	西山崎	上所下	70万円	じゃかご工 土砂撤去	じゃかごA=30m2 土砂撤去V=10m3	無	無
2	砂防	岩崎上川	善通寺市	大麻町		500万円	崩土撤去	崩土撤去 V=1,000m3	無	無
3	砂防	竹浦川	丸亀市	広島町	江の浦	400万円	崩土撤去	崩土撤去 V=700m3	無	無
4	砂防	下エンド川	丸亀市	広島町	釜の越	200万円	崩土撤去	崩土撤去 V=400m3	無	無
5	砂防	八幡川	丸亀市	本島町	笠島	500万円	崩土撤去	崩土撤去 V=1,000m3	無	無
小計	砂防	5件				1,670万円				

第三表

平成 30年 災害箇所別被害報告書 (県管理施設 急傾斜)										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
1	急傾斜	屋島西町地区	高松市	屋島西町		1,000万円	土砂撤去	土砂撤去V=1,300m3	市道通行止め 家屋1棟一部破損	有
2	急傾斜	金山	坂出市	江尻町		5,000万円	法面工	法枠工A=600m2 グランドアンカーN=70本	家屋1棟一部破損	有
小計	急傾斜	2件				6,000万円				

第三表

平成 30 年 災害箇所別被害報告書										(県管理施設 道路)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無	
			郡市	町	字						
1	道路	高松牟礼線	高松市	庵治町	江の浜	410万円	ブロック積	ブロック積 L=15m SL=5m,A=75m ²	片側交互通行	無	
2	道路	高松牟礼線	高松市	庵治町	鎌野	160万円	ブロック積	ブロック積 L=6m SL=5m,A=30m ²	片側交互通行	無	
3	道路	美馬塩江線	高松市	塩江町	安原上東	1,000万円	もたれ擁壁 ストーンガード 吹付法枠	H=8m,V=54m ³ ストーンガードL=15m 吹付法枠A=7× 15=105m ²	無	無	
4	道路	中徳三谷高 松線	高松市	香川町	東谷	320万円	法枠	法枠 L=7m、 SL=9.5m,A=66.5m ²	無	無	
5	道路	高松牟礼線	高松市	庵治町	篠尾	340万円	崩土撤去 ブロック積み	崩土撤去V=200m ³ 、 L=33m、W=6m、H=1m ブロック積L=11m SL=3m A=33m ²	片側交互通行	有	
6	道路	北風戸積浦 線	香川郡	直島町		20万円	崩土撤去 植生吹付	崩土撤去 V=4m ³ 植生吹付L=3.0m SL=4.0m A=12m ²	無	無	
7	道路	北風戸積浦 線	香川郡	直島町		40万円	崩土撤去 植生吹付	崩土撤去 V=15m ³ 植生吹付L=5.0m SL=5.0m A=25m ²	無	無	
8	道路	穴吹塩江線	高松市	塩江町	安原上東	350万円	もたれ擁壁 ストーンガード ロックネット	もたれ擁壁L=10m H=5m,V=22.5m ³ ストーンガードL=10m ロックネットA=200m ²	無	無	
9	道路	美馬塩江線	高松市	塩江町	上西	600万円	法枠工 擁壁工	枠L=7m SL=30m A=210m ³ Co擁壁L=8m H=3m V=24m ³	無	有	
10	道路	久保谷塩江 線	高松市	塩江町	上西	300万円	吹付工	モルタル吹付L=17m SL=4m A=68m ² 鉄筋挿入工N=20本	無	無	
11	道路	穴吹塩江線	高松市	塩江町	安原上東	1,000万円	吹付工	モルタル吹付L=130m SL=5m A=650m ² 鉄筋挿入工N=160本	無	無	
12	道路	大屋富築港 宇多津線	綾歌郡	宇多津町		1,500万円	ブロック積	ブロック積L=20.0m SL=5.0m A=100m ² 、 現場吹付法枠A=200m ²	車線減少	有	

第三表

平成 30 年 災害箇所別被害報告書 (県管理施設 道路)										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
13	道路	高松王越坂 出線	坂出市	王越町	乃生、 木沢	10,400万円	現場打擁壁 落石防護柵 落石防止網	現場打擁壁L=60m 落石防護柵L=60m 落石防止網A=400m ²	全面通行止	有
14	道路	高松王越坂 出線	坂出市	王越町	大崎	4,300万円	現場打擁壁 ブロック積	現場打擁壁L=30m ブロック積A=150m ²	全面通行止	有
15	道路	善通寺府中 線	坂出市	府中町		100万円	崩土撤去	崩土撤去V=200m ³	無	有
16	道路	粉所西造田 線	綾歌郡	綾川町		100万円	崩土撤去	崩土撤去V=200m ³	全面通行止	有
17	道路	本島循環線	丸亀市	本島町	泊、小 坂、生ノ 浜、福 田、尾釜	2,000万円	ブロック積	ブロック積L=400m ²	全面通行止	有
18	道路	広島循環線	丸亀市	広島町	青木、 市井	2,500万円	現場打擁壁 落石防護柵	現場打擁壁L=40m 落石防護柵L=40m	全面通行止	有
19	道路	鴨川停車場 五色台線	坂出市	青海町		10万円	崩土撤去	崩土撤去5m ³ L=4.5m,SL=5.0m	無	無
20	道路	瀬居坂出港 線	坂出市	瀬居町		230万円	現場打擁壁 落石防護柵	擁壁工L=15m	無	有
21	道路	瀬居坂出港 線	坂出市	瀬居町		30万円	崩土撤去	崩土撤去30m ³	無	無
22	道路	城山鴨川線	坂出市	府中町		20万円	崩土撤去	法面崩壊 L=15m,V=15m ³	無	無
23	道路	城山鴨川線	坂出市	府中町		750万円	ブロック積 現場打擁壁 落石防護柵	路肩崩壊L=10m,SL=4m	全面通行止	有
24	道路	財田まんのう 線(満濃大 橋)	仲多度郡	まんのう	長尾	2,000万円	根継工 護床工	根継工L=15m 護床ブロック再設置 N=130基仮設工 1式	無	有
25	道路	広島循環線	丸亀市	広島町		4,000万円	補強土壁	補強土壁L=20m	全面通行止	有

第三表

平成 30 年 災害箇所別被害報告書										(県管理施設 道路)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無	
			郡市	町	字						
26	道路	大久保田の 上線	仲多度郡	多度津町	高見島	1,350万円	落石防護柵、 法面工、擁壁 工	落石防護柵L=20m 植生 工(層厚基材吹 付)A=100m2 擁壁工 L=30m	全面通行止	有	
27	道路	大久保田の 上線	仲多度郡	多度津町	高見島	100万円	倒木、土砂撤 去	倒木、土砂撤去	全面通行止	有	
28	道路	大久保田の 上線	仲多度郡	多度津町	高見島	50万円	土砂撤去	土砂撤去	全面通行止	有	
29	道路	千正西分線	綾歌郡	綾川町	東分	100万円	ブロック積	L=15m SL=20m	無	無	
30	道路	丸亀詫間豊 浜線	三豊市	詫間町	松崎	2,000万円	法枠工	法枠L=10m、Sl=30m A=300m2	全面通行止	無	
31	道路	大野原川之 江線	観音寺市	大野原町	田野々	850万円	ブロック積	ブロック積L=20m、Sl=4 m A=80m2 舗装40m2 Gr20m埋戻	片側交互通行	無	
32	道路	神田高瀬線	三豊市	高瀬町	上麻	900万円	ブロック積	ブロック積L=20m、Sl=4 m A=80m2、L型側溝 =20m 舗装20m2	片側交互通行	無	
33	道路	紫雲出山線	三豊市	詫間町	大浜	1,000万円	ブロック積	ブロック積L=20m、Sl=5 m A=100m2、舗装60m 2 Gr25m埋戻	片側交互通行	有	
34	道路	京浜下新田 線	三豊市	詫間町	粟島	1,000万円	ブロック積	ブロック積L=15m、Sl=5 m A=75m2、舗装45m2 Gr20m埋戻	全面通行止	無	
35	道路	京浜下新田 線	三豊市	詫間町	粟島	1,000万円	ブロック積	ブロック積L=15m、Sl=5 m A=75m2、舗装45m2 Gr20m埋戻	全面通行止	有	
36	道路	財田上高瀬 線	三豊市	財田町	財田上	800万円	法枠工	法枠L=25m、Sl=5m A=125m2	片側交互通行	無	
37	道路	紫雲出山線	三豊市	詫間町	生里	90万円	法枠工	法枠L=10m、Sl=3m A=30m2	無	有	
38	道路	豊中仁尾線	三豊市	仁尾町	仁尾	400万円	ブロック積	ブロック積 L=15m SL=3m 盛土1式	無	無	

第三表

平成 30 年 災害箇所別被害報告書											(県管理施設 道路)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無		
			郡市	町	字							
39	道路	豊中仁尾線	三豊市	仁尾町	仁尾	120万円	法枠工	法枠L=5m SI=5m A=25 m2	無	有		
40	道路	紫雲出山線	三豊市	詫間町	肥地木	200万円	擁壁工	路側工L=14m ガード レールL=14m	無	無		
41	道路	紫雲出山線	三豊市	詫間町	生里	600万円	擁壁工	ストーンガード基礎工 L=18m ストーンガード L=18m	無	無		
42	道路	紫雲出山線	三豊市	詫間町	生里	100万円	法枠工	法枠L=5m SI=2m A=10m2	無	無		
44	道路	込野観音寺 線	三豊市	山本町	河内	100万円	落石防護柵工	落石防護柵L=12m	全面通行止	無		
45	道路	大野原川之 江線	観音寺市	大野原町	田野々	450万円	ブロック積	ブロック積L=18m SL=3m A=54m ² 舗装A=18m ² 、GrL=18m	無	有		
46	道路	土庄福田線	小豆郡	土庄町	小部	30万円	車両用防護柵	防護柵(Gr)L=12m	無	無		
47	道路	屋形崎小江 湍崎線	小豆郡	土庄町	小江	7,000万円	擁壁工	擁壁工L=50m	全面通行止	無		
小計	道路	46件				50,720万円						

第三表

平成 30年 災害箇所別被害報告書 (県管理施設 公園)										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
1	公園	土器川 河川敷緑地	丸亀市	川西町	南	1,700万円	覆土工	覆土A=13,000㎡ (1,300㎡@10面)	無	有
2	公園	桃陵公園	仲多度郡	多度津町	桃山	300万円	石積	石積L=15.0m SL=2.6m A=39m ²	無	無
小計	公園	2件				2,000万円				

第三表

平成 30 年 災害箇所別被害報告書							(市町管理施設 河川)			
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
1	河川	井関谷川	観音寺市	大野原町	井関谷	1,000万円	ブロック積	ブロック積L=20m SL=3.0 m A=60m2		無
2	河川	尾尻川	三豊市	高瀬町	佐股	600万円	ブロック積	左岸ブロック積L=22m SL=2.5m A=55m2、 左岸ブロック積L=2m SL=2.5m A=5m		有
小計	河川	2件				1,600万円				

平成 30 年 災害箇所別被害報告書											(市町管理施設 道路)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無		
			郡市	町	字							
1	道路	香東川御殿線	高松市	鶴市町		1,000万円	ブロック積	A=250㎡	全面通行止	有		
2	道路	神在川窪町5号線・神在川窪町8号線	高松市	神在川窪町		2,000万円	ブロック積	A=500㎡	全面通行止	有		
3	道路	西浦新道線	高松市	女木町		2,000万円	ブロック積	A=500㎡	全面通行止	有		
4	道路	鬼無町佐料5号線	高松市	鬼無町佐料		400万円	ブロック積	A=100㎡	全面通行止	無		
5	道路	西春日町1号線	高松市	西春日町		500万円	コンクリート舗装	A=500㎡	全面通行止	無		
6	道路	赤子谷線	高松市	中山町		60万円	土砂撤去	L=20m	全面通行止	無		
7	道路	岩黒3号線	坂出市	岩黒		200万円	土砂撤去	土砂撤去 V=50m ³ 倒木撤去 一式 土嚢設置 L=20m	全面通行止	無		
8	道路	浜分2号線	坂出市	王越町	浜分第二	50万円	路肩復旧 土砂撤去	法面復旧 A=10m ² 舗装工 A=10m ² 土砂撤去 V=3m ²	全面通行止	無		
9	道路	府中ダム東2号線	坂出市	府中町	小原	500万円	路肩復旧 土砂撤去	L=20m V=10m ³	車両通行止	無		
10	道路	向鏝線	坂出市	青海町	鏝	10万円	陥没復旧	陥没復旧 一式	無	無		
11	道路	下川津富士見線	坂出市	富士見町		30万円	土砂撤去	土砂撤去V=10m ³	全面通行止	無		
12	道路	雲辺寺線	観音寺市	粟井町	谷口	700万円	ブロック積	L=15m SL=5.0m、 A=75m ² Co舗装 L=20m w=3.0m、A=60.0m ²	全面通行止	無		
13	道路	大串線	さぬき市	小田		3,000万円	擁壁工	L=24m	全面通行止	有		
14	道路	坂下線	三豊市	山本町	辻	1,000万円	ブロック積	ブロック積L=18.0m、 SL=5.0m、A=90m ² 舗装36m ² 、Gr18.0m、 埋戻し27m ³	全面通行止	有		
15	道路	山才北線	三豊市	山本町	神田	700万円	ブロック積	ブロック積L=14.0m SL=5.0m A=70m ² L型水路L=14.0m 舗装28m ² 、埋戻し 21m ³	片側交互通行	有		

平成 30 年 災害箇所別被害報告書										(市町管理施設 道路)	
16	道路	六ツ松寺池線	三豊市	高瀬町	下勝間	500万円	路体路床盛土、舗装復旧	L=28m W=3m、路体路床盛土V=100m ³ 、舗装84m ² 、ASカーブ28m、Gr28m	全面通行止	有	
17	道路	天満線	三豊市	高瀬町	佐股	600万円	ブロック積	ブロック積L=15m SL=5m、A=75m ² 、Co舗装A=37.5m ²	全面通行止	有	
18	道路	草木上大谷線	三豊市	仁尾町	仁尾	800万円	ブロック積	ブロック積L=17.0m SL=5.0m A=85m ² 舗装34m ² 、埋戻し26m ³	全面通行止	有	
19	道路	詫間245号線	三豊市	詫間町	詫間	10,000万円	現場打擁壁、法枠	現場打擁壁L=20m H=3m 現場打擁壁L=10m H=3m 法枠L=20m SL=20m A=400m ²	全面通行止	有	
20	道路	栗島14号線	三豊市	詫間町		3,000万円	石積	石積L=4.0m SL=4.0m A=16m ²	全面通行止	有	
21	道路	唐櫃岡浜2号線	小豆郡	土庄町	豊島唐櫃	2,500万円	大型ブロック積	ブロック積L=22.0m SL=7.0m A=154m ² 舗装60m ² Gr20.0m	全面通行止	無	
22	道路	こぶろ3号線	小豆郡	土庄町	豊島唐櫃	500万円	ブロック積	ブロック積L=15.0m SL=5.0m A=75m ²	無	無	
23	道路	蒲野石場線	小豆郡	小豆島町	二面字長崎	3,000万円	大型ブロック積	ブロック積L=30.0m SL=10.0m A=300m ²	全面通行止	無	
24	道路	蒲野石場線	小豆郡	小豆島町	二面字長崎	1,000万円	ブロック積	ブロック積L=20.0m SL=5.0m A=100m ²	全面通行止	無	
25	道路	柿の木谷サレ線	小豆郡	小豆島町	室生字細谷	100万円	崩土撤去	崩土撤去 V=60m ³	片側交互通行	無	
26	道路	本村42号線	香川郡	直島町	京ノ山	600万円	(仮)矢板、埋戻(本)ブロック積	ブロック積L=20m、H=5m	全面通行止	有	
27	道路	長谷線	綾歌郡	綾川町	羽床上	600万円	ブロック積	ブロック積L=8.0m、SL=5.0m	全面通行止	無	
28	道路	浦田線	綾歌郡	綾川町	西分	450万円	盛土	盛土V=180m ³	全面通行止	無	
29	道路	川北遠郷線	綾歌郡	綾川町	山田上	500万円	ブロック積	ブロック積L=20.0m、SL=3.0m	全面通行止	無	
30	道路	三田林線	仲多度	まんのう町	七箇	2,000万円	もたれ式擁壁	L=40.2m、H=8.0m、V=458.3m ³	全面通行止	無	

平成 30 年 災害箇所別被害報告書										(市町管理施設 道路)	
31	道路	長谷線	仲多度	まんのう町	吉野	1,000万円	ブロック積	1号箇所 L=13.5m,SL=5.0m,A=67.5㎡ 2号箇所 L=3.0m,SL=4.2m,A=12.6㎡	全面通行止	無	
32	道路	鬼無町山口5号線	高松市	鬼無町山口		1,000万円	ブロック積	A=250㎡	全面通行止	無	
33	道路	小手島幹線	丸亀市	広島町 小手島		2,500万円	現場打擁壁	現場打擁壁 L=45.0m H=5.0m	全面通行止	有	
34	道路	来栖石神線	さぬき市	前山		500万円	ブロック積	L=20m	無	無	
35	道路	山池線	三豊市	山本町	河内	1,250万円	ブロック積	ブロック積L=25.0m SL=5.0m A=125m2 埋戻し38m3	全面通行止	有	
36	道路	南山線	三豊市	山本町	神田	500万円	ブロック積	ブロック積L=10.0m SL=5.0m A=50m2 舗装A=20m2 埋戻し15m3	無	有	
37	道路	猪ノ鼻線	三豊市	財田町	財田上	1,500万円	ブロック積	ブロック積L=16.0m SL5.0m 舗装A=24m2 ブロック積L=21.0m SL5.0m 舗装A=32m2	無	有	
38	道路	桐谷線	三豊市	山本町	神田	700万円	ブロック積	ブロック積L=20.0m SL=5.0m 舗装A=40m2	全面通行止	有	
39	道路	栗島6号線	三豊市	詫間町	栗島	3,000万円	ブロック積	ブロック積L=30.0m SL=5.0m 舗装A=300m2	全面通行止	有	
40	道路	三田線	仲多度	まんのう	七箇	300万円	ブロック積	L=8.0m SL=5.0m A=40.0m2	無	無	
41	道路	五毛線	仲多度	まんのう	神野	300万円	重力式擁壁	L=8.5m H=1.5m	全面通行止	無	
小計	道路	41件				50,850万円					

第三表

平成 30 年 災害箇所別被害報告書										(市町管理施設 公園)	
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無	
			郡市	町	字						
1	公園	飯山総合運 動公園	丸亀市	飯山町	河内	4,000万円	盛土 植生シート	SL=30m A=500m2 排水工 L=100m 現場打擁壁 L=30m フェンス L=60m		有	
小計	公園	1件				4,000万円					

農林水産物・施設等被害総括表

平成30年7月13日15時現在

※被害内容の詳細につきましては、直接下記担当課へ照会願います。

区分		被害面積等 (ha,棟,箇所数等)	推定被害金額	品目・被害状況等	担当課	
農業関係	農産物	水 稲	0.31ha	28万円	主に早期作(土砂流入による水田の埋没)	◆農業生産流通課 ・野菜・花きグループ 森末 TEL832-3420 内線3778 但し、家畜・畜産関係施設は、 ◆畜産課 ・生産流通グループ 田淵 TEL832-3427 内線3822
		小 麦	-	-		
		はだか麦	-	-		
		野 菜	1.3ha	137万円	なす、かぼちゃ(冠水)	
		果 樹	2.32ha	152万円	もも(樹の倒伏、枝折れ、落果) 温州みかん(樹の倒伏、土壌流出)、 <u>中晩柑(樹の倒伏、土壌流出)</u> 、ぶどう(裂果)、キウイフルーツ(萎れ)、オリーブ(樹の倒伏、土壌流出)	
		花 き	0ha	0万円		
		特用作物	0.01ha	2万円	<u>茶(樹の倒伏、土壌流出)</u>	
		飼料作物	0ha	0万円		
		小計	3.94ha	319万円		
		家 畜	0	0万円		
	計 <①>		319万円			
	園芸畜産施設	園芸関係施設	0カ所	0万円		◆土地改良課 ・農業基盤整備グループ 太田 TEL832-3439 内線3852
		畜産関係施設	2カ所	520万円	<u>土砂流入による堆肥舎の破損</u>	
		計 <②>	2カ所	520万円		
農地・農業用施設	農 地	50カ所	14,530万円	土羽法面が崩落	但し、農業集落排水施設は、 ◆農村整備課 ・農村基盤グループ 松平 TEL832-3448 内線3880	
	ため池	19カ所	16,490万円	堤体の裏法面が崩落		
	農 道	28カ所	12,900万円	農道の路肩が崩落		
	水 路	16カ所	3,460万円	隣接斜面の崩落により水路が被災		
	その他	5カ所	6,600万円	頭首工の破損		
計 <③>	118カ所	53,980万円				
農業集落排水施設<④>	0カ所	0万円				
農業関係合計		54,819万円				
林業関係	林産物 <⑤>		0	0万円		
	林地・林業施設	林 地	9カ所	5,050万円	山腹崩壊	◆環境森林部みどり整備課 ・森林土木グループ 高尾 TEL832-3445 内線2890
		林 道	13カ所	470万円	路肩崩落	
		治 山	0カ所	0万円		
		その他	0カ所	0万円		
	小計 <⑥>	22カ所	5,520万円			
林業関係合計		5,520万円				
水産関係	水産物 <⑦>		0	0万円		
	水産施設	漁 港	0カ所	0万円		◆水産課 ・総務・栽培推進グループ 藤原 TEL832-3474 内線3951
		その他	0カ所	0万円		
		小計	0カ所	0万円		
	水産関係施設(公共以外)	0カ所	0万円			
	水産施設計<⑧>	0カ所	0万円			
水産関係合計		0万円				
農林水産業被害総合計				60,339万円		

農林水産物被害合計 3.94ha 319万円 ①+⑤+⑦
 農林水産施設等被害合計 142カ所 60,020万円 ②+③+④+⑥+⑧
 ※農林水産物被害、農林水産施設等被害については、調査継続中

文化財被害状況報告書

FAX送付先

報告日時	7月9日 15時現在
所属名 担当者名	生涯学習・文化財課 片桐孝浩

文化財の名称	①丸亀城跡 ②讃岐遍路道 善通寺境内 ③高松城旧東之丸良櫓 ④高松城北之丸月見櫓 ⑤屋島 ⑥旧入江家住宅	文化財の 分類	①史跡 ②史跡 ③重文(建造物) ④重文(建造物) ⑤史跡、天然記念物 ⑥県指定有形(建造物)
被害発生日時	平成30年7月6日(金)～7日(土)		
被害の発生場所	①丸亀市一番丁 ②善通寺市善通寺町 ③高松市玉藻町2-1 ④高松市玉藻町2-1 ⑤高松市屋島西町、東町外 ⑥高松市牟礼町牟礼2789		
被害状況	①三の丸坤櫓下の南側帯曲輪石垣が幅30m×高7mの範囲で崩落 ※7日 12時頃 崩落の通報 13時～16時頃 徐々に崩落が始まり本格的な崩落 16時頃 立入制限開始 ※三の丸、帯曲輪南西部分と帯曲輪下周辺 ②香色山遊歩道(五智院裏)が幅5m×高6m範囲で土砂崩れ ※登山者に影響なし ※6日 遊歩道通行止め ③西側の外壁(漆喰)剥落 ④東側の外壁(漆喰)剥落 ⑤屋島西町の法面が崩落、屋島東町のため池(四八池)の堤防の一部が崩落 ⑥2階雨漏り		

<p>応急措置等の予定</p>	<p>①調査・検討中 ②調査・検討中 <u>③検討中</u> <u>④検討中</u> ⑤調査・検討中 <u>⑥検討中</u></p>
<p>その他</p>	
<p>今後の連絡先</p>	<p>生涯学習・文化財課 片桐孝浩 087-832-3787</p>

生涯学習・文化財課→総務課

土砂災害発生箇所

平成30年7月13日時点

場所	土砂災害の内容	箇所数	人的被害	家屋被害
高松市屋島西町	斜面崩落	1	—	有
高松市屋島東町	斜面崩落	1	有	有
高松市神在川窪町	斜面崩落	1	—	—
高松市中山町	斜面崩落	1	—	—
高松市鬼無町	斜面崩落	1	—	—
高松市女木町	斜面崩落	1	—	—
高松市国分寺町新名	斜面崩落	1	—	—
高松市香川町東谷	斜面崩落	1	—	—
高松市塩江町上西甲	斜面崩落	1	—	—
丸亀市綾歌町豊熊	斜面崩落	1	—	—
丸亀市本島町	山腹崩壊	3	—	—
丸亀市広島町	山腹崩壊	2	—	—
丸亀市広島町	斜面崩落	1	—	—
丸亀市牛島	斜面崩落	1	—	有
坂出市江尻町	斜面崩落	1	—	有
善通寺市善通寺町	斜面崩落	2	—	有
善通寺市大麻町	山腹崩壊	1	—	—
善通寺市碑殿町	斜面崩落	1	—	—
三豊市財田町財田上	斜面崩落	1	—	—
三豊市詫間町栗島	斜面崩落	1	—	—
土庄町畝木	斜面崩落	1	—	—
土庄町鹿島	斜面崩落	1	—	—
土庄町淵崎	斜面崩落	1	—	—
土庄町豊島	斜面崩落	1	—	有
直島町	斜面崩落	5	—	—
宇多津町坂下	斜面崩落	1	—	—
綾川町羽床上	斜面崩落	2	—	—
綾川町粉所西	斜面崩落	3	—	—
綾川町西分	斜面崩落	2	—	有
綾川町東分	斜面崩落	1	—	—
琴平町	斜面崩落	1	—	有
まんのう町岸上	斜面崩落	1	—	有
合計		44 箇所	1 名	10 棟

※これは地元等からの情報も含む速報であり、今後、調査により変動する可能性があります。